

Comunicat de presă

RESTAURAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A ZONEI ISTORICE ȘI CULTURALE CURTEA DOMNEASCĂ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - PRIN AMENAJĂRI URBANISTICE, AMENAJĂRI ALE CIRCULAȚIILOR PIETONALE ȘI CAROSABILE - PASAJ AUTO SUBTERAN, PARCAJE SUBTERANE, cod SMIS 11177

1. Beneficiar: Municipiul Piatra Neamț
2. Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2007 - 2013
3. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
4. Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est
5. Valoarea totală a proiectului: 31.384.895,34 lei din care finanțare nerambursabilă 25.844.343,42 lei
6. Data publicării anunțului: 27.09.2012

În cadrul proiectului „Restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și culturale - Curtea Domnească, din municipiul Piatra Neamț - prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulațiilor pietonale și carosabile - pasaj auto subteran, parcaje subterane”, cod SMIS 11177, în cadrul lucrărilor de realizare a rețelei de apă-canal, s-au parcurs următoarele etape:

- S-a făcut săpătura manuală la șanț pentru montarea conductei de apă PEHD 280 și a conductei de canalizare pluvială aferentă pasajului;
- S-a realizat finisarea manuală a taluzului și a fundului șanțului;
- S-a imprăștiat nisip sub, și, peste conducta de PEHD și s-a făcut compactarea manuală a acestuia și s-au făcut sprijiniri de maluri;
- S-a marcat și s-a tăiat asfaltul cu freza, în zona racord pasaj pentru canalizarea pluvială;
- S-au executat bransamente provizorii la sediile noi și vechi ale Primăriei și la Liceul Petru Rareș;
- S-a făcut săpătura pentru executarea căminului de racordare a conductei PEHD 280 cu conducta existentă de la intersecția străzilor Stefan cel Mare cu Ernici;
- S-au achiziționat căminele prefabricate pentru canalizarea pluvială și s-au montat patru cămine prefabricate (P2, P3, P4, P5);
- S-au executat lucrările de montare a conductei de canalizare pluvială, începând cu căminul P5, până la P2 în lungime de aproximativ 100 m;
- S-a executat proba de presiune și proba de etanșitate la conducta de alimentare cu apă din PEHD, respectiv canalizarea pluvială;
- S-au executat lucrări de acoperire cu nisip la cele două conducte de apă pluvială și canalizare, respectiv umpluturile aferente de la căminul P5 până la căminul P2;
- S-au executat lucrări de săpătura pentru devierea conductei de aducțiune cu apă din teava OL500, ce urmează a fi înlocuită cu țevă PEHD D=560, din zona limitei organizării de șantier din dreptul bisericii Trei Ierarhi până în axul A5, pe o lungime de aproximativ 120 m;
- S-au montat 120 m de conductă PEHD 560, s-a executat proba de presiune pe acest tronson și s-a executat acoperirea cu nisip a acesteia;
- Tronsonul a fost cuplat la rețeaua de apă a Municipiului Piatra Neamț.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Primăria Municipiului Piatra Neamț
Strada Ștefan cel Mare nr. 6-8, 610101
Tel.: 0233 218991
Fax: 0233 215374
E-mail: infopn@primariapn.ro
www.primariapn.ro

UNIUNEA EUROPEANĂ



FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Regio
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL NORD-EST

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.



Instrumente Structurale
2007-2013

www.inforegio.ro