



Program Operațional Regional

CERERE DE FINANȚARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar	
Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)	
Număr de înregistrare.....	Numele și prenumele persoanei care înregistrează.....
Data înregistrării	Semnătura.....
Cod apel: POR/296/4/4/Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă	Cod proiect 126424
Titlul proiectului	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6
Componenta 1	POR/2017/4/4.4/4.4/1
Axa Prioritară	Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Operațiunea	Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă
Schema de ajutor de stat	

TITLUL PROIECTULUI

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6

INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație: MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
Tipul Organizației: unitate administrativ teritorială nivel local
Este întreprinderea IMM: NU
Cod de înregistrare fiscală/CIF: 2612790
Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice: 30082
Cod CAEN principal: 8411 - Servicii de administrate publica generala
Data înființării: 29/12/1992
Înregistrat în scopuri de TVA: NU
Entitate de drept public: DA
Adresa poștală: Municipiul Piatra Neamț, România, Str. Stefan cel Mare nr. 6-8, , județul Neamț, cod poștal 610101, România
Telefon/Fax: 0233218991 / 0233215374
Adresa e-mail: vlad.moscalu@primariapn.ro
Pagina Web: www.primariapn.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție: Primar
Nume: ANDREI CARABELEA
Telefon/Fax: 0743082028 / 0233218991
Adresă de e-mail: andreicarabelea@gmail.com

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Cod IBAN	Cont	Banca	Sucursala	Adresa	Swift
RO47TREZ49121 A480101XXXX	21A4801012612790	Trezoreria Statului	Piatra Neamt	Bd. Traian, nr.19bis, Localitate Municipiul Piatra Neamț, Cod postal: 610137, Neamț, România	
RO91TREZ49121 A480102XXXX	21A4801022612790	Trezoreria Statului	Piatra Neamt	Bd. Traian, nr.19bis, Localitate Municipiul Piatra Neamț, Cod postal: 610137, Neamț, România	
RO07TREZ49121 A426900XXXX	21A4269002612790	Trezoreria Statului	Piatra Neamt	Bd. Traian, nr.19bis, Localitate Municipiul Piatra Neamț, Cod postal: 610137, Neamț, România	

EXERCIȚII FINANCIARE - LEI

Perioada	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2016 - 31/12/2016	164		2,202,330,626.00	187,594,905.00						

Perioada	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01/01/2017 - 31/12/2017	177		2,257,783,450.00	216,392,535.00						
01/01/2018 - 31/12/2018	210		2,111,442,091.00	142,180,950.00						
01/01/2019 - 31/12/2019	211		2,162,900,407.00	161,829,650.00						

FINANȚĂRI

Asistență acordată anterior

Cod SMIS: 996

Titlul proiectului: "Modernizarea străzilor 1 Decembrie 1918 continuată cu strada Cetatea Neamțului, care va asigura legătura municipiului Piatra Neamț cu viitoare autostradă Est – Vest"

Nr. de înregistrare contract: 34 / 26 FEB 2009

Data începere: 26 FEB 2009

Data finalizare: 26 NOI 2011

Valoarea totală proiect: 21,818,168.66 LEI

Valoare eligibilă proiect: 16,965,296.38 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 339,305.95 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 16,625,990.43 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Modernizarea străzilor 1 Decembrie 1918, în lungime de 2,6 km, continuata cu Cetatea Neamțului, în lungime de 2,37 km, prin lărgirea de la 2 la 4 benzi de circulație, precum si reabilitarea si modernizarea sistemului de canalizare menajera si pluvială din corpul drumului.

Rezultate

- Modernizarea strazilor 1 Decembrie 1918 si Cetatea Neamtului – 4, 97 km prin largirea de la 2 la 4 benzi de circulatie, amenajare trotuare si amenajarea trotuarelor;
- Realizarea sistemului de canalizare menajera si pluviala:
 - a) S-a realizat o rețea de canalizare menajeră cu lungime totala 2811 ml ;
 - b) S-a realizat o rețea de canalizare pluvială in lungime totala de 6271 ml ;
 - c) Canalizare menajera subpresiune pe str. Cetatea Neamtului – tronson dreapta – cu lungime totala 1417 ml .
- Devieri rețea gaze naturale medie si redusă presiune.

Activități finanțate

- Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene;
- Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi din mediul urban (categoria 1, 2 și 3);
- Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri și podețe;
- Eliberarea și amenajarea terenului;
- Devierea rețelelor de apă, electricitate, gaze și canal, telefonie;

- Amenajări pentru protecția mediului;
- Modernizarea și extinderea rețelelor de utilități existente în corpul drumului (apă, canalizare, electricitate, gaze, telefonie);

Cod SMIS: 1015

Titlul proiectului: "MODERNIZARE STRADA PETRU MOVILA DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMT CARE ASIGURA, SINGURA IESIRE DIN ORAS SPRE ZONA DE NORD VEST A JUDETULUI NEAMT"

Nr. de înregistrare contract: 603 / 03 DEC 2009

Data începere: 03 DEC 2009

Data finalizare: 03 AUG 2011

Valoarea totală proiect: 10,863,625.12 LEI

Valoare eligibilă proiect: 8,449,866.17 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 168,997.14 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 8,280,869.03 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

- Modernizarea infrastructurii de transport local în Municipiul Piatra Neamț în vederea fluidizării traficului urban și de tranzit, reducerii timpului de transport și a costurilor de carburanți auto, scăderii poluării fonice și cu noxe și creșterii siguranței rutiere;
- Obiectivul specific este reprezentat de modernizarea străzii Petru Movilă din municipiul Piatra Neamț, în lungime de 1, 8 km prin lărgirea de la 2 la 4 benzi de circulație, reabilitarea și modernizarea sistemului de canalizare pluvială din corpul drumului.

Rezultate

- Modernizare a străzii Petru Movilă din municipiul Piatra Neamț prin lărgirea părții carosabile la 4 benzi, pe o lungime de 1,8 Km, marcaje rutiere și indicatoare de circulație;
- Pentru asigurarea unui confort și a unei siguranțe în exploatare au fost amenajate trotuare lățime variabilă pe toata lungimea strazii modernizate;
- Lărgirea și modernizarea podurilor și podetelor pe de amplasamentul strazii modernizate;
- Realizarea unui sens giratoriu la intersecția strazii Petru Movila cu strada Bistritei intersecția dintre strada Petru Movilă și strada Bistritei;
- Refacere canalizare pluvială pe un tronson 1338 ml.

Activități finanțate

- Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene;
- Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi din mediul urban (categoria 1, 2 și 3);
- Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri și podețe;
- Eliberarea și amenajarea terenului;
- Devierea rețelelor de apă, electricitate, gaze și canal, telefonie;
- Amenajări pentru protecția mediului;
- Modernizarea și extinderea rețelelor de utilități existente în corpul drumului (apă, canalizare, electricitate, gaze, telefonie);

Cod SMIS: 5868

Titlul proiectului: "Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice Culturale Curtea Domneasca din municipiul Piatra Neamt – prin reabilitarea, dotarea si punerea in valoare a siturilor si cladirilor de patrimoniu Muzeul de Etnografie, Muzeul de Arta, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotnita, Ruinele Beciului si Ruinele Zidului de incinta ale Curtii Domnesti si muzeul aferent"

Nr. de înregistrare contract: 12 MAR 2010

Data începere: 12 MAR 2010

Data finalizare: 12 IUL 2014

Valoarea totală proiect: 24,543,091.66 LEI

Valoare eligibilă proiect: 17,476,474.26 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 349,529.49 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 17,126,944.77 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

- Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale Curtea Domneasca
- Restaurarea monumentelor (Muzeul de Etnografie, Muzeul de Arta, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotnita, Muzeul Curtii Domnesti)
- Punerea in valoare a siturilor monumentelor, punerea in valoare vestigii arheologice, punerea in valoare a monumentelor din zona studiata prin spatii verzi si obiecte de mobilier urban
- Achizitionarea unui număr de 492 buc dotări necesare pentru echiparea corespunzătoare a Teatrului Tineretului, 8 buc. dotări necesare pentru echiparea corespunzătoare a Muzeului de Etnografie, 41 buc. dotări necesare pentru echiparea Muzeului de Arta, 8 buc. dotări pentru echiparea corespunzătoare a Muzeului Curtii Domnești

Rezultate

- 174,70 mp Muzeu de Etnografie restaurat,
- 343.10 mp Muzeu de Arta restaurat + cca. 80 mp spatiu muzeal suplimentar creat,
 - 941mp Teatrul Tineretului restaurat,
 - 33,80 mp Turnul lui Ștefan cel Mare restaurat,
 - 197,0 mp Muzeul Curtii Domnesti restaurat,
 - 450 mp Muzeu pentru expunerea pieselor din piatra sau metal lângă Muzeul Curtii Domnești amenajat,
 - 150 mp Muzeu pentru expunerea pieselor din piatra sau metal in zona din spatele Muzeului de Arta amenajat,
 - 1000 mp spatii verzi amenajate in zona limitrofa a monumentelor, dotări pentru toate muzeele,
 - 20 de locuri de munca mentinute

Proiectul a fost implementat in cadrul parteneriatului dintre UAT Piatra Neamt cu UAT Județul Neamț și Parohia Bisericii "Sfântul Ioan Domnesc"

Activități finanțate

- Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice;
- Restaurarea, protecția, conservarea și realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
- Lucrări și dotări pentru asigurarea iluminatului interior și exterior, a iluminatului de siguranță precum și a celui decorativ;
- Restaurarea și remodelarea plasticii fațadelor;
- Amenajări peisagistice pentru evidențierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat;
- Dotări interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție);
- Modernizarea utilităților aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrică, alimentare cu apă, canalizare);
- Dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil

- Amenajarea zonelor de protecție prin delimitarea și împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);
- Construcția / reabilitarea utilităților anexe (parcaje, grupuri sanitare, puncte de informare, reclame și indicatoare);

Cod SMIS: 11176

Titlul proiectului: "Crearea de spații publice urbane în municipiul Piatra Neamț, prin construirea unui pod și a unei arii de parcare, în zona intersecției Piața Ștefan cel Mare, str. Orhei, b-dul Dacia și amenajarea complexă a pâ râului Cuejdiu"

Nr. de înregistrare contract: 774 / 16 IUN 2010

Data începere: 16 IUN 2010

Data finalizare: 16 APR 2014

Valoarea totală proiect: 34,095,287.83 LEI

Valoare eligibilă proiect: 27,547,578.43 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 550,951.57 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 26,996,626.86 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunătățirea transportului si a mobilității populației municipiului Piatra Neamț prin amenajări ale circulațiilor pietonale si carosabile – pod peste pâ râul Cuejdiu, parcare publica, în zona intersecției Piața Ștefan cel Mare, str. Orhei, Bd. Dacia și amenajarea complexă a pâ râului Cuejdiu, astfel:

- Un pod casetat cu sens giratoriu
- Două platforme carosabile cu lungimea de 100 m.l.
- Amenajarea străzilor Orhei și Bd. Dacia cu supralărgiri și supraînălțări
- Amenajarea rampelor de acces pe pod dinspre Piața Ștefan cel Mare, strada Dacia și strada Orhei. Accesul la pod dinspre Piața Ștefan cel Mare cu 4 benzi de circulație și 2 trotuare.
- Relocare rețele utilități și transport. Lucrări hidrotehnice. Lucrări de arhitectură.

Rezultate

- Un pod casetat din beton armat monolit peste pâ râul Cuejdiu, de 20,00 m lungime, cu lățime de cca. 45,0 m inclusiv două trotuare cu câte 1,5 m fiecare. Pe pod s-au realizat două sensuri giratorii care gestionează fluxul de trafic.
- Două platforme peste pâ râul Cuejdiu în aval de pod, fiecare având câte 100,00 m lungime cu 21,20m lățime;
- Sistemul constructiv adoptat pentru pod si platforme este de tip caseta cu două compartimente cu deschiderea de 9.80 m fiecare, despărțite fiind de un perete longitudinal cu grosimea de 40 cm.
- Suprafețele din cadrul celor două platforme au fost acoperite cu strat de ierburi gazonate pentru soare, în jardiniere fixe.
- Ambele platforme au fost împrejmuite pe laturile lor, spre marginile dinspre străzi ale trotuarelor adiacente cu gard decorativ. Iluminatul local este asigurat prin stâlpi metalici.
- Amenajarea străzii Orhei s-a realizat prin ridicarea la nivelul necesar si racordări.
- Strada Orhei a fost ranforsata pe o lungime de circa 240,00 m, având lățime de 12,00 m (4 benzi de circulație) și un trotuar cu latimea de 2,50 m spre pâ râu.
- Amenajarea străzii Dacia s-a realizat prin ranforsare la nivelul existent si racordări; strada s-a înălțat pe cca 250,00 m lungime, având lățimea de 7.00 m (2 benzi de circulație) și un trotuar de 1,50 m lățime spre albie.
- Amenajare acces la pod dinspre piața Ștefan cel Mare, strada Dacia si strada Orhei. Accesul la pod dinspre Piata Ștefan cel Mare are o lungime de circa 30,00 m.
- Rețele electrice, rețele apă-canal, lucrări hidrotehnice, Lucrari de retentie a plutitorilor mari in caz de viitura (constructie gratar, incastrare gratar in albie si maluri si amenajare mal)

Lucrari de retentie a plutitorilor mari in caz de viitura (constructie grătar, încastrare grătar in albie si maluri si amenajare mal).

Activități finanțate

- Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: străzi orășenești, trotuare, scuaruri, zone pietonale, poduri, pasaje sub- și supra-terane, pasarele, parcări, etc. și a infrastructurii aferente utilităților publice urbane (iluminat public, cablare broadband, etc);
- Crearea /modernizarea spațiilor verzi (grădini publice, parcuri, mobilier urban);
- Lucrări și dotări pentru asigurarea iluminatului interior și exterior, a iluminatului de siguranță precum și a celui decorativ;
- Construirea utilităților anexe (parcări, grupuri sanitare, indicatoare etc).

Cod SMIS: 11177

Titlul proiectului: "RESTAURAREA SI PUNEREA ÎN VALOARE A ZONEI ISTORICE ȘI CULTURALE CURTEA DOMNEASCĂ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - PRIN AMENAJĂRI URBANISTICE, AMENAJARI ALE CIRCULAȚIILOR PIETONALE ȘI CAROSABILE - PASAJ AUTO SUBTERAN, PARCAJE SUBTERANE"

Nr. de înregistrare contract: 775 / 16 IUN 2010

Data începere: 16 IUN 2010

Data finalizare: 16 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 32,476,837.16 LEI

Valoare eligibilă proiect: 25,760,666.10 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 515,213.32 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 25,245,452.78 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul specific: reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul Piatra Neamț prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulațiilor pietonale si carosabile - pasaj auto subteran, parcaje subterane, în zona istorica si culturala Curtea Domnească, astfel:

- Amenajarea cadrului urban și istoric al Curții Domnesti – Piața Libertății prin dalaje cu substrat carosabil care sa permita intervenția in caz de necesitate, spatii verzi, mobilier urban nou, un spatiu de joc neconvențional, iluminat ornamental, lucrari de arta monumentala, marcare trasee turistice;
- amenajarea și valorificarea Parcului Tineretului prin lucrari noi (iluminat ornamental, alei cu dalaje noi, scari noi, rampe, obiecte noi de mobilier urban;
- Amplificarea pieții monumentale cu o nouă piață, extensie la Piața Libertății, creată prin coborârea circulației rutiere sub o dală urbană. Această dală va fi utilizată pentru amenajări, dalaje, fântini decorative, elemente de artă decorativă, care să amplifice valoarea elementelor urbane componente a acestui spațiu realizat "la nivel";
- sub aceasta extenise urbana (spatiu public) se va cobori circulatia carosabila a str.Stefan cel Mare realizându-se pasajul rutier, iar spre nord cu acces din acesta se va realiza un parcaj etajat pentru 64 locuri ;
- Crearea de parcaje subterane, pe două nivele, în zona pasajului rutier, dotate cu scări de acces, ascensoare elevatoare;
- Valorificarea zonei și punerea în evidență a amenajărilor, prin iluminatul ornamental al zonelor urbane, iluminatul stradal;
- Amenajarea întregului ansamblu de piețe, parcuri, monumente istorice, amenajări muzeale ca un traseu turistic și cultural su marcaje trasee .

Rezultate

- Amplificarea pieții monumentale Piața Libertății cu o nouă piață, extensie la aceasta, creată prin coborârea circulației rutiere sub o dală urbană;
- Pasaj rutier pe strada Stefan cel Mare;

- Crearea de parcaje subterane pe doua nivele in zona pasajului rutier, dotate cu scări de acces, ascensoare elevatoare;
- Iluminatul spatiilor publice prin realizarea unui iluminat decorativ al spatiilor pietonale si al spatiilor verzi;
- Racordarea str. Stefan cel Mare cu pasajul rutier portiunea de rampă a acestei străzi, din dreptul clădirii Primăriei;
- Amenajarea Parcului Tineretului și a Pieții Libertății;
- Restaurarea si punerea in valoare a muzeului Curtii Domnesti II, vestigii arheologice clasate in categoria A a monumentelor istorice, descoperite pe parcursul executiei lucrărilor la parcare subterană.

Activități finanțate

- Crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: străzi orașenești, trotuare, scuaruri, zone pietonale, poduri, pasaje sub- și supra-terane, pasarele, parcuri, etc. și a infrastructurii aferente utilităților publice urbane (iluminat public, cablare broadband, etc),
- Crearea /modernizarea spațiilor verzi (grădini publice, parcuri, mobilier urban);
- Lucrări și dotări pentru asigurarea iluminatului interior și exterior, a iluminatului de siguranță precum și a celui decorativ;
- Construirea utilităților anexe (parcări, grupuri sanitare, indicatoare etc);

Cod SMIS: 127871

Titlul proiectului: CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII LOCUITORILOR DIN CARTIERUL SPERANȚA PRIN AMENAJAREA UNEI GRĂDINI PUBLICE

Nr. de înregistrare contract: 4592 / 19 IUL 2019

Data începere: 19 IUL 2019

Data finalizare: 31 IAN 2021

Valoarea totală proiect: 1,955,009.09 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,923,764.20 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 1,923,764.20 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,885,288.86 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea infrastructurii urbane prin cresterea calitatii spatiilor verzi din municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt, prin modernizarea arhitecturala si peisagistica a acestora

1. Obiectiv specific 1: Reabilitarea si reconversia unui teren degradat cu suprafata de 2000 mp, situat in Cartierul Speranta, Municipiul Piatra Neamt.

Proiectul presupune amenajarea unei noi gradini publice si, implicit, crearea unei noi suprafete de spatiu verde, de 1800 mp.

Procesul de amenajare cuprinde actiuni vizand punerea in valoare, refacerea si ameliorarea peisajelor, agrementarea acestora, astfel incat sa devina cat mai agreabile pentru procesul de recreere.

2. Obiectiv specific 2: Amenajarea, echiparea si dotarea gradinii publice nou create

Acest obiectiv specific se va materializa prin:

- plantarea cu plante perene/gazonarea suprafetelor, inclusiv plantare arbori si arbusti;
- realizarea de alei pietonale, creare trotuare;
- dotarea cu mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, mese de sah);
- crearea unui loc de joaca pentru copii;
- realizarea de grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/ spatii administrative;
- imprejmuirea amplasamentului cu gard metalic dublat de gard viu din plante agatatoare;
- realizarea iluminatului parcului cu sistem de energie regenerabila tip panouri fotovoltaice;
- realizarea unui sistem de irigatii;
- montare sisteme de supraveghere video;
- montare sisteme de distribuire Wi-Fi în spaile publice;

• racordarea la utilitati publice a terenului obiect al investitiei.

3. Obiectiv specific 3: Realizarea accesibilitatii spatiului verde creat prin proiect pentru persoanele cu dizabilitati, prin masuri de adaptare a infrastructurii.

Prin proiect se va achizitiona pentru copii cu dizabilitati un echipament joaca destinat acestei categorii de utilizatori. De asemenea prin proiect s-au prevazut alei pietonale - cu latimea de 1,20 m, dimensionate cu buzunare in dreptul bancilor pentru a fi utilizate si de catre persoanele cu dizabilitati.

4. Obiectiv specific 4: Reducerea poluarii mediului prin utilizarea de surse de energie regenerabila.

Proiectul implementeaza solutii prietenoase cu mediul inconjurator prin realizarea iluminatului gradinii publice cu sistem de energie regenerabila tip panouri fotovoltaice.

Rezultate

1. 1 documentatie tehnico-economica (faza studiu de fezabilitate) completa elaborata (inclusiv documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor si studii de teren)
2. 1 contract de finantare semnat
3. - 6 rapoarte trimestriale de progres
- 1 raport final
- documentatiile de atribuire elaborate
4. 1 contract de prestari servicii de proiectare tehnica de executie si asistenta tehnica
5. - 1 documentatie proiect tehnic elaborata si verificata
- documentatii pentru avize, acorduri si autorizatie de constructie elaborate
- 1 raport al proiectantului la terminarea lucrarilor
6. 1 contract de prestari servicii de verificare tehnica
7. 1 referat de verificare
8. 1 contract de executie lucrari
9. - 1 teren degradat reconvertit in gradina publica (S spatiu deschis creat = 2.000,00 mp; S spatiu verde creat = 1.800,00 mp);
- 141 echipamente
- 85 dotari
10. 1 contract de prestari servicii de supervizare de santier
11. 1 raport al dirigintei de santier la terminarea lucrarilor elaborat
12. - 1 panou temporar
- 1 placa permanenta
- 100 buc etichete autocolante
- 1 anunt incepere proiect
- 1 anunt finalizare proiect
13. 1 contract de servicii de consultanta suport in implementarea proiectului
14. 1 contract de prestari servicii de audit financiar
15. 3 rapoarte de audit financiar
16. 1 cerere de finantare elaborata si incarcata in MySMIS
17. 1 contract de furnizare dotari

Activități finanțate

Amenajarea unei gradini publice in Cartierul Speranta, prin plantarea cu plante perene/gazonarea suprafetelor, inclusiv plantare arbori si arbusi specifici zonei, realizarea de alei pietonale, creare trotuare, dotarea cu mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, mese de sah), imprejmuirea amplasamentului cu gard metalic dublat de gard viu din plante agatatoare, realizarea iluminatului parcului cu sistem de energie regenerabila tip panouri fotovoltaice, montarea unui sistem de irigatii, montare sisteme de supraveghere video, montare sisteme de distribuire Wi-Fi in spatiile publice, racordarea la utilitati publice a terenului obiect al investitiei, crearea unui loc de joaca pentru copii, realizarea de grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/spatii administrative, achizitionarea de dotari destinate persoanelor cu dizabilitati.

Cod SMIS: 127872

Titlul proiectului: AMENAJARE GRĂDINĂ PUBLICĂ ÎN ZONA URBANĂ MARGINALIZATĂ VĂLENI

Nr. de înregistrare contract: 4624 / 19 IUL 2019

Data începere: 19 IUL 2019

Data finalizare: 31 IAN 2021

Valoarea totală proiect: 2,662,912.33 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,596,402.80 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 2,596,402.80 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,544,474.71 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea infrastructurii urbane prin creșterea calitatii spațiilor verzi din municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, prin modernizarea arhitecturală și peisagistică a acestora.

1. Obiectiv specific 1: Reabilitarea și reconversia unui teren degradat cu suprafața de 3.967 mp, situat în Cartierul Valeni, Municipiul Piatra Neamț.

Proiectul presupune amenajarea unei noi grădini publice și, implicit, crearea unei noi suprafețe de spațiu verde, de 3.571,85 mp.

Procesul de amenajare cuprinde acțiuni vizând punerea în valoare, refacerea și ameliorarea peisajelor, agrementarea acestora, care să devină astfel cât mai agreabile pentru procesul de recreere.

2. Obiectiv specific 2: Amenajarea, echiparea și dotarea grădinii publice nou create

Acest obiectiv specific se va materializa prin:

- plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști;
- realizarea de alei pietonale, crearea trotuare;
- dotarea cu mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, mese de saș);
- crearea unui loc de joacă pentru copii;
- realizarea de grupuri sanitare, spații pentru întreținere/ spații administrative;
- împrejmuirea amplasamentului cu gard metalic dublat de gard viu din plante agățătoare;
- realizarea iluminatului parcului cu sistem de energie regenerabilă tip panouri fotovoltaice;
- realizarea unui sistem de irigații;
- montare sisteme de supraveghere video;
- montare sisteme de distribuție Wi-Fi în spațiile publice;
- racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției.

3. Obiectiv specific 3: Realizarea accesibilității spațiului verde creat prin proiect pentru persoanele cu dizabilități, prin măsuri de adaptare a infrastructurii.

Prin proiect se vor achiziționa o serie de dotări destinate persoanelor cu dizabilități, precum: accesibilizare, dotare loc de joacă cu echipament pentru copii cu dizabilități, amenajarea de grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități.

4. Obiectiv specific 4: Reducerea poluării mediului prin utilizarea de surse de energie regenerabilă.

Proiectul implementează soluții prietenoase cu mediul înconjurător prin realizarea iluminatului grădinii publice cu sistem de energie regenerabilă tip panouri fotovoltaice.

Rezultate

1. documentație tehnico-economică (faza studiu de fezabilitate) completă elaborată (inclusiv documentații necesare obținerii avizelor și acordurilor și studii de teren)
2. 1 contract de finanțare semnat
3. - 6 rapoarte trimestriale de progres
- 1 raport final
- documentațiile de atribuire elaborate
4. 1 contract de prestări servicii de proiectare tehnică de execuție și asistență tehnică
5. - 1 documentație proiect tehnic elaborată și verificată
- documentații pentru avize, acorduri și autorizație de construcție elaborate
- studiu hidrologic
- 1 raport al proiectantului la terminarea lucrărilor
6. 1 contract de prestări servicii de verificare tehnică
7. 1 referat de verificare
8. 1 contract de execuție lucrări
9. - 158 echipamente
- 68 dotări
10. 1 contract de prestări servicii de supervizare de șantier
11. 1 raport al dirigintei de șantier la terminarea lucrărilor elaborat
12. - 1 panou temporar
- 1 placă permanentă
- 100 buc etichete autocolante
- 1 anunț începere proiect
- 1 anunț finalizare proiect
13. 1 contract de servicii de consultanță suport în implementarea proiectului
14. 1 contract de prestări servicii de audit financiar
15. 3 rapoarte de audit financiar

16. Suprafața spațiilor verzi create (mp) = 3.571,85 mp
 17. Suprafața spațiilor deschise create sau reabilitate în zonele urbane = 3.967,00 mp

Activități finanțate

Amenajarea unei grădini publice în Zona urbană marginalizată Valeni, prin plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști, realizarea de alei pietonale, crearea trotuare, dotarea cu mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, mese de săh), împrejmuirea amplasamentului cu gard metalic dublat de gard viu din plante agatatoare, realizarea iluminatului parcului cu sistem de energie regenerabilă tip panouri fotovoltaice, montarea unui sistem de irigații, montare sisteme de supraveghere video, montare sisteme de distribuire Wi-Fi în spațiile publice, racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției, crearea unui loc de joacă pentru copii, realizarea de grupuri sanitare, spații pentru întreținere/ spații administrative, achiziționarea de dotări destinate persoanelor cu dizabilități.

Cod SMIS: 127870

Titlul proiectului: ÎMBUNĂȚĂȚIREA MEDIULUI URBAN DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ PRIN AMENAJAREA UNUI SCUAR ÎN CARTIERUL PIETRICICA

Nr. de înregistrare contract: 4693 / 19 AUG 2019

Data începere: 19 AUG 2019

Data finalizare: 31 IAN 2021

Valoarea totală proiect: 3,327,007.75 LEI

Valoare eligibilă proiect: 3,270,935.44 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 3,270,935.44 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 3,205,516.67 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea infrastructurii urbane prin creșterea calitatii spațiilor verzi din municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, prin modernizarea arhitecturală și peisagistică a acestora.

1. Obiectiv specific 1: Reabilitarea și reconversia unui teren degradat cu suprafața de 5390 mp, situat în Cartierul Pietricica, Municipiul Piatra Neamț.

Proiectul presupune amenajarea unui scuar și, implicit, crearea unei noi suprafețe de spațiu verde, de 4854,21 mp.

Procesul de amenajare cuprinde acțiuni vizând punerea în valoare, refacerea și ameliorarea peisajelor, agrementarea acestora, astfel încât să devină cât mai agreabile pentru procesul de recreere.

2. Obiectiv specific 2: Amenajarea, echiparea și dotarea scuarului nou creat

Acest obiectiv specific se va materializa prin:

- plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști;
- realizarea de alei pietonale, crearea trotuare;
- dotarea cu mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, mese de săh);
- crearea unei zone fitness pentru adulți;
- crearea unui loc de joacă pentru copii;
- amenajarea unei zone pentru plimbarea animalelor de companie;
- realizarea de grupuri sanitare, spații pentru întreținere/ spații administrative;
- împrejmuirea amplasamentului cu gard metalic dublat de gard viu din plante agatatoare;
- realizarea iluminatului parcului cu sistem de energie regenerabilă tip panouri fotovoltaice;
- realizarea unui sistem de irigații;
- montare sisteme de supraveghere video;
- montare sisteme de distribuire Wi-Fi în spațiile publice;
- racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției.

3. Obiectiv specific 3: Realizarea accesibilității spațiului verde creat prin proiect pentru persoanele cu dizabilități, prin măsuri de adaptare

a infrastructurii.

Prin proiect se vor achiziționa o serie de dotari destinate persoanelor cu dizabilitati, precum: accesibilizare, dotare loc de joaca cu echipament pentru copii cu dizabilitati, dotare zona fitness cu aparat pentru persoane cu dizabilitati, amenajarea de grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, alei pietonale cu lățimea de 1,80 m, dimensionate pentru a fi utilizate si de catre persoanele cu dizabilitati.

4. Obiectiv specific 4: Reducerea poluarii mediului prin utilizarea de surse de energie regenerabila.

Proiectul implementeaza solutii prietenoase cu mediul inconjurator prin realizarea iluminatului gradinii publice cu sistem de energie regenerabila tip panouri fotovoltaice.

Rezultate

1. 1 documentatie tehnico-economica (faza studiu de fezabilitate) completa elaborata (inclusiv documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor si studii de teren)
2. 1 contract de finantare semnat
3. - 6 rapoarte trimestriale de progres
- 1 raport final
- documentatiile de atribuire elaborate
4. 1 contract de prestari servicii de proiectare tehnica de executie si asistenta tehnica
5. - 1 documentatie proiect tehnic elaborata si verificata
- documentatii pentru avize, acorduri si autorizatie de constructie elaborate
- 1 raport al proiectantului la terminarea lucrarilor
6. 1 contract de prestari servicii de verificare tehnica
7. 1 referat de verificare
8. 1 contract de executie lucrari
9. - 1 teren degradat reconvertit in scuar (S spatiu deschis creat = 5.390,00 mp; S spatiu verde creat = 4.854,21 mp);
- 172 echipamente
- 111 dotari
10. 1 contract de prestari servicii de supervizare de santier
11. 1 raport al dirigintei de santier la terminarea lucrarilor elaborat
12. - 1 panou temporar
- 1 placa permanenta
- 100 buc etichete autocolante
- 1 anunt incepere proiect
- 1 anunt finalizare proiect
13. 1 contract de servicii de consultanta suport in implementarea proiectului
14. 1 contract de prestari servicii de audit financiar
15. 3 rapoarte de audit financiar
16. 1 cerere de finantare elaborata si incarcata in MySMIS
17. 1 contract de furnizare dotari

Activități finanțate

Amenajarea unui scuar in Cartierul Pietricica, prin plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori si arbusti specifici zonei, realizarea de alei pietonale, creare trotuare, dotarea cu mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, mese de sah, panouri de afisaj urban, fantani de baut apa, etc.), imprejmuirea amplasamentului cu gard metalic dublat de gard viu din plante agatatoare, realizarea iluminatului parcului cu sistem de energie regenerabila tip panouri fotovoltaice, montarea unui sistem de irigații, montare sisteme de supraveghere video, montare sisteme de distribuire Wi-Fi în spațiile publice, racordarea la utilitati publice a terenului obiect al investiției, crearea unei zone fitness pentru adulti, crearea unui loc de joaca pentru copii, amenajarea unei zone pentru plimbarea animalelor de companie, realizarea de grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/ spatii administrative, achiziționarea de dotari destinate persoanelor cu dizabilitati.

Cod SMIS: 124829

Titlul proiectului: Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in municipiul Piatra Neamt: Bulevardul Decebal, Piata Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica

Nr. de înregistrare contract: 4680 / 19 AUG 2019

Data începere: 19 AUG 2019

Data finalizare: 30 APR 2021

Valoarea totală proiect: 4,905,441.72 LEI

Valoare eligibilă proiect: 4,829,146.14 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 4,829,146.14 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,732,563.21 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul principal este realizarea unui sistem de iluminat public modern, eficient energetic (un climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie utilizand corpuri de iluminat fiabile in tehnologie LED, interconectate intr-un sistem de telegestiune), care sa genereze mai putine emisii de CO2 fata de cel existent, in concordanta cu legislatia in vigoare respectiv scaderea anuala a emisiilor cu peste 40% echivalent tone CO2, reprezentand eficienta energetica a sistemului nou, comparativ cu cea a sistemului existent extins ipotetic cu puncte luminoase ca cele existente.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 - Optimizarea consumului de energie al rețelei modernizate prin scaderea consumului anual de energie primara în iluminat public cu 194.77 Mwh/an.
2. OS2 - Dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat prin scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera cu 136.34 echiv. tone de CO2
3. OS3 - Imbunatatirea calitatii iluminatului public din Municipiul Piatra Neamt prin crearea/ extinderea/ modernizarea/ reîntregirea sistemului de iluminat public cu 4761 ml.

Rezultate

- Lungime sistem de iluminat public extins

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 4,8 km

- Surse energie regenerabila utilizate - NU E CAZUL

- Nivel de iluminare mediu (lx) - NU E CAZUL

- Nivel de luminanta medie mentinuta minima (cd/m2)

Valori estimate la finalul implement. proiectului:

Strazi Luminanta [cd/mp] Nivel iluminare [lux]

Bd.Decebal 2.46 38

Pta.M.Kogalniceanu 1.92 30

Bd.Traian 2.19 34

Str.Fermelor 1.34 20

Str.Schitului 0.69 9.79

Str.Veteranilor 0.69 9.79

Str.Calugarului 0.69 9.79

Str.Lutariei 0.69 9.79

Str.Pietricica 0.69 9.79

Str.Sanzienilor 0.69 9.79

Str.Pietrelor 0.69 9.79

Str.Begonieiei 0.69 9.79

Str.Orhideelor 0.69 9.79

Str.Cimitir 0.69 9.79

- Numar corpuri iluminat instalate

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 553

- Numar puncte luminoase controlate prin telegestiune

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 553

- Numar stâlpi instalati

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 145

- Scaderea consumului anual de energie primara în iluminat public cu 194.77 Mwh/an.

Valoare la începutul implementarii proiectului = 359,48 Mwh/ an

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului =164,71 Mwh/ an

- Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera cu 136.34 echiv.tone CO2

Valoare la începutul implementarii proiectului = 251,63 echiv. tone CO2

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului =115,29 echiv tone CO2

- Blocuri masura si protectie instalatie iluminat public

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 2

- Cutii distributie/ derivatie iluminat public

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 20

- Concentratoare de date montate langa punctele de aprindere ale sistemului de iluminat public

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 26

- Dispecerat (spatiu birou, server, statie lucru sistem telegestiune)

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 1

- Descarcatoare protectie supratensiune retele LEA existente

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 20

Activități finanțate

Prin proiectul de investitie se propun urmatoarele interventii/lucrari:

- Inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED.

- Echiparea cu controllere de telegestiune a corpurilor LED de iluminat public, montarea de concentratoare de date la nivelul punctelor de aprindere si realizarea unui dispecerat de telegestiune pentru sistemul de iluminat public;

- Extinderea sistemului de iluminat public in zonele in care se impune acest lucru, cu realizarea unor puncte de aprindere noi, retea noua subterana/ aeriana, stalpi metalici, corpuri de iluminat tehnologie LED, controller telegestiune local care permite comanda pornit-oprit si dimming pentru corpul de iluminat.

Cod SMIS: 126605

Titlul proiectului: Implementare sistem bike-sharing în Municipiul Piatra Neamț

Nr. de înregistrare contract: 4720 / 29 AUG 2019

Data începere: 29 AUG 2019

Data finalizare: 31 IUL 2022

Valoarea totală proiect: 12,167,886.90 LEI

Valoare eligibilă proiect: 12,167,886.90 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 12,167,886.90 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 11,924,529.04 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamț.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Implementarea unui sistem automatizat de închiriere biciclete la nivelul Municipiului Piatra Neamț, corelat cu stațiile de transport public și parcuri velo pentru susținerea intermodalității în 35 de luni.

Rezultate

1. Scaderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO₂/an) :

- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (anul 2022) = -1.105,47 tone echivalent CO₂/an, care reprezintă o reducere de 1,7% față de scenariul fără proiect

- Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (anul 2027) = -2.077,94 tone echivalent CO₂/an, care reprezintă o reducere de 2,9% față de scenariul fără proiect.

2. Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse (nr. pasageri)

- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (anul 2022) = 132 pasageri, care reprezintă o creștere de 1,5% față de scenariul fără proiect

- Valoare estimată pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (anul 2027) = 285 pasageri, care reprezintă o creștere de 3,1% față de scenariul fără proiect.

3. Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează piste/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse (nr. persoane)

- Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului (anul 2022) = 1.267 persoane, care reprezintă o creștere

de 2,0% fata de scenariul fara proiect

- Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (anul 2027) = 2.642 persoane, care reprezinta o crestere de 3,7% fata de scenariul fara proiect.

4. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului (numar deplasari = vehicule x km/an)

- Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (anul 2022) = -4.737.394 deplasari, care reprezinta o reducere de 1,5% fata de scenariul fara proiect

- Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (anul 2027) = -9.913.308 deplasari, care reprezinta o reducere de 2,8% fata de scenariul fara proiect.

Activități finanțate

Sistemul Bike Sharing propus include statii publice de biciclete prin intermediul carora clientii vor putea inchiria si returna biciclete, in mod neasistat.

Sistemul va fi compus din urmatoarele componente si/sau sub-sisteme:

- stații publice automate de eliberare si returnare biciclete;
- terminale de închiriere a bicicletelor (incluse în stații);
- biciclete normale si electrice;
- licența software pentru toate subsisteme software necesare funcționarii complete a sistemului de bikesharing;
- automat de eliberare si reîncarcare carduri.

Cod SMIS: 124828

Titlul proiectului: Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in municipiul Piatra Neamt: Strada Cetatea Neamtului, Strada 1 Decembrie 1918, Strada Mihai Viteazu, Piata Stefan cel Mare, Bulevardul Republicii, Strada Mihai Eminescu, Strada Orhei, zona Valeni

Nr. de înregistrare contract: 4701 / 29 AUG 2019

Data începere: 29 AUG 2019

Data finalizare: 30 APR 2021

Valoarea totală proiect: 5,184,548.22 LEI

Valoare eligibilă proiect: 5,017,112.71 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 5,017,112.71 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 4,916,770.45 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul principal este realizarea unui sistem de iluminat public modern, eficient energetic (un climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie utilizand corpuri de iluminat fiabile in tehnologie LED, interconectate intr-un sistem de telegestiune), care sa genereze mai putine emisii de CO2 fata de cel existent, in concordanta cu legislatia in vigoare respectiv scaderea anuala a emisiilor cu peste 40% echivalent tone CO2, reprezentand eficienta energetica a sistemului nou, comparativ cu cea a sistemului existent extins ipotetic cu puncte luminoase ca cele existente.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 - Optimizarea consumului de energie al retelei modernizate prin scaderea consumului anual de energie primara în iluminat public cu 0.358 Gwh/an.

2. OS2 - Dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat prin scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera cu 250.75 echiv. tone de CO2.

3. OS3 - Imbunatatirea calitatii iluminatului public din Municipiul Piatra Neamt prin crearea/ extinderea/ modernizarea/ reîntregirea sistemului de iluminat public cu 1532 ml.

Rezultate

- Lungime sistem de iluminat public extins
Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 1,532 km

- Surse energie regenerabila utilizate - NU E CAZUL

- Nivel de iluminare mediu (lx) - NU E CAZUL

- Nivel de luminanta medie mentinuta minima (cd/m2)

Valori estimate la finalul implement. proiectului:

Nume Strazi Luminanta [cd/mp] Nivel iluminare [lux]

Cetatea Neamtului 1.13 19

1 Decembrie 1918 1.13 19

Mihai Viteazu 1.55 24

Orhei 1.55 24

Pta Stefan cel Mare 1.55 24

Bd Republicii 2.01 43

M.Eminescu 1.55 24

Humariei 0.78 11

Bujorului 0.78 11

Ctin Brancoveanu 0.78 11

Varariei 0.78 11

Cartier Speranta 0.78 11

- Numar corpuri iluminat instalate

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 861

- Numar puncte luminoase controlate prin telegestiune

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 861

- Numar stâlpi instalati

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 55

- Scaderea consumului anual de energie primara în iluminat public cu 358,21 Mwh/an

Valoare la începutul implementarii proiectului = 588,38 Mwh/ an

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului =230,17 Mwh/ an

- Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera cu 250.75 echiv. tone CO2

Valoare la începutul implementarii proiectului = 411,87 echiv. tone CO2

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului =161,12 echiv. tone CO2

- Blocuri masura si protectie instalatie iluminat public

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 3

- Cutii distributie/ derivatie iluminat public

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 20

- Module comanda si dimming ale sistemului de telegestiune montate in interiorul corpurilor de iluminat;

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 861

- Concentratoare de date montate langa punctele de aprindere ale sistemului de iluminat public

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 38

- Dispecerat (spatiu birou, server, statie lucru sistem telegestiune)

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 1

- Descarcatoare DELInt protectie supratensiune retele LEA existente.

Valoare estimata la finalul implement. proiectului = 20

Activități finanțate

Prin proiectul de investiție se propun următoarele intervenții/lucrări:

- Înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED.

- Echiparea cu controllere de telegestiune a corpurilor LED de iluminat public, montarea de concentratoare de date la nivelul punctelor de aprindere si realizarea unui dispecerat de telegestiune pentru sistemul de iluminat public;

- Extinderea sistemului de iluminat public in zonele in care se impune acest lucru, cu realizarea unor puncte de aprindere noi, retea noua subterana/ aeriana, stalpi metalici, corpuri de iluminat tehnologie LED, controller telegestiune local care permite comanda pornit-oprit si dimming pentru corpul de iluminat.

Cod SMIS: 126609

Titlul proiectului: Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)

Nr. de înregistrare contract: 4721 / 29 AUG 2019

Data începere: 29 AUG 2019

Data finalizare: 30 SEP 2022

Valoarea totală proiect: 16,343,303.54 LEI

Valoare eligibilă proiect: 16,340,453.49 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 16,340,453.49 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 16,013,644.42 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamt.
Obiectivul specific al proiectului este reconfigurarea si regenerarea integrata a zonei adiacente axului alternativ pentru mobilitatea urbana pe relatia est-vest, alternativa a principalei artere de mobilitate pe axa est-vest a municipiului Piatra Neamt, in termen de 20 de luni.

Rezultate

- Scadere anuala estimata a GES (to echiv CO2/an) - (0 to echiv CO2/an 2019 (0%), - 586,29 to echiv CO2/an 2022 (- 0,9%), - 1.224,94 to echiv CO2/an 2022 (- 1,7%)
- Crestere estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public (nr pasageri) – 0 persoane an 2019 (0%), 110 persoane an 2022 (1,2%), 285 persoane an 2027(3,1%)
- Crestere estimata a numarului de pers. care utilizeaza deplasările cu bicicleta si mersul pe jos (nr. persoane) - 0 pers. an 2019 (0%), 192 pers. an 2022 (0,3%), 531 pers. an 2027 (0,8%)
1. Lungimea infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori modernizata (km)
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului = 2,927 km
2. Lungimea benzilor separate pentru mijloacele de transport public construite/modernizate/ reabilite/ extinse (km)
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului = 5,277 km
3. Lungimea/suprafata infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) utilizate prioritar de transportul public de calatori construite/reabilite/modernizate (km)
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului = 2,927 km
4. Lungimea/Suprafata traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (mp)
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului = 10.692 mp
5. Alinamente de arbori si arbusti plantați (nr., km, nr./km)
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului = 1.908 buc

Activități finanțate

1) MODERNIZARE STRAZI (Bulevardul 9 Mai si Strada Dimitrie Leonida din Municipiul Piatra Neamt)
- Bulevardul 9 Mai – 656,00 m de la intersectia cu Bulevardul Republicii până la Pod Cuiejd
- Strada Dimitrie Leonida – 2.243,00 m de la Pod Cuiejd pana la intersectia cu Strada Izvoare
Spatiu carosabil:
- 4 cm BA16 strat de rulare
- 2 cm BA16 reprofilare
- Geogrila cu rol de armare
Frezare cca 4 cm pe cca 10% din suprafata pentru reprofilare si realizarea elementelor geometrice în profil longitudinal, transversal si racordari cu strazile laterale.
Se va corecta linia profilului transversal al strazilor, pe tot sectorul propus spre modernizare, aducandu-l la un profil tip acoperis cu o declivitate transversala de 2,5%. Panta transversala a trotuarelor va fi între 1% si până la 2% în functie de conditiile locale existente (accese la proprietati, treceri de pietoni).
Lucrari complementare: amenajare trotuare, racordare cu strazile laterale, reorganizare parcare, amenajare spatii verzi, realizare canal tehnic, lucrari pentru delimitarea fizica a benzilor dedicate transportului in comun de calatori, lucrari pentru siguranta circulatiei (marcaje si indicatoare rutiere).
Pe toata lungimea strazilor au fost prevazute lucrari de modernizare a trotuarelor pentru protectia pietonilor. Trotuarele existente se vor reface cu pavele prefabricate din beton de culoare gri si rosu (70%, respectiv 30%).
Strazile laterale cu imbracaminte rutiera existenta alcatuita din beton asfaltic se vor racorda la strada modernizata pe o lungime de 25 m (daca limita de proprietate permite) cu aceasi structura rutiera ca si cea propusa pentru strazile principale.
Strazile laterale cu o imbracaminte rutiera existenta alcatuita din pietruire se vor amenaja cu o structura rutiera noua formata din geotextil pentru preluare fisuri, strat de fundatie de 25 cm din balast, strat de baza din piatra sparta cu grosimea de 12 cm, strat de legatura din beton asfaltic BADPC22,4 cu grosimea de 6 cm si strat de uzura din beton asfaltic BA16 cu grosimea de 4 cm.
Parcarile existente se vor moderniza si se vor reorganiza astfel încat sa nu obtureze calea de rulare a mijloacelor de transport în comun.
2) REABILITARE SI EXTINDERE POD PESTE RÂUL CUIEJDIU (Pod Peste raul Cuiejd – 28 m, situat între bulevardul 9 Mai si Strada Dimitrie Leonida)

- lucrari la nivelul structurii podului existent;
- realizarea unei structuri de pod nou;
- calibrarea albiei râului Cuiejdii si consolidarea malurilor acestuia in zona podului;
- estacada metalica – pentru relocare conducte.

3) RELOCARE CONDUCTE

În zona podului peste raul Cuiejdii, sunt necesare lucrari de relocare pentru retelele edilitare din zona (retele apa-canal).

Cod SMIS: 126467

Titlul proiectului: REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CREȘA MĂRĂȚEI

Nr. de înregistrare contract: 4784 / 23 SEP 2019

Data începere: 23 SEP 2019

Data finalizare: 30 IUN 2021

Valoarea totală proiect: 3,312,114.40 LEI

Valoare eligibilă proiect: 3,306,940.28 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 3,306,940.28 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 3,240,801.45 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului

Îmbunătățirea calitatii infrastructurii educationale din Municipiul Piatra Neamt, ca factor determinant pentru creșterea calitatii procesului educational si pentru asigurarea accesului sporit la educatia timpurie.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea infrastructurii educationale prescolare pentru Cresa Maratei
2. Îmbunătățirea bazei materiale aferente Creșei Maratei.
3. Creșterea eficienței energetice aferente clădirii Creșei Maratei

Rezultate

- Numarul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului:

Valoare la începutul implementării proiectului (93) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (93);

Din care:

- fete

Valoare la începutul implementării proiectului (46) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (46)

- baieti

Valoare la începutul implementării proiectului (47) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (47)

- persoane aparținând categoriilor dezavantajate

Valoare la începutul implementării proiectului (6) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (6)

- persoane cu dizabilitati

Valoare la începutul implementării proiectului (0) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (0)

- Categoria infrastructurii subiect al proiectului: anteprescolar.

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

Activități finanțate

Lucrarile de interventie propuse prin proiect sunt:

- 1) Lucrari de interventie conform expertizei tehnice

Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta si fundatiile clădirii, a tencuielilor degradate si a

instalatiilor sanitare. Se vor consolida elementele din lemn degradate ale sarpantei cu elemente metalice sau din lemn si va fi ignifugata. Se vor face reparatii la zidaria degradata prin aplicarea unui adeziv special pentru consolidare.

2) Lucrari de crestere a eficienței energetice (conform audit energetic)

a) Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii:

- izolarea termica a fațadei - parte vitrata;
- izolarea termica a fațadei – parte opaca;
- izolarea termica a planseului peste sol si pământ, peste pardoseala existenta din beton armat (se vor deface toate straturile) se va realiza cu 5 cm polistiren extrudat montat, aceasta va fi protejata cu sapa slab armata.

b) Lucrari de reabilitare termica a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum:

- înlocuirea instalatiei de distribuție între punctul de racord (centrala termica) si planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia;

- înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu;
- înlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru încălzire si apa calda de consum din polipropilena prevazute cu fibra;
- montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare;
- montarea debitmetrelor pe racordurile de apa rece;

c) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu;

d) Lucrari de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala pentru asigurarea calității aerului interior;

e) Lucrari de modernizare a instalației de iluminat;

f) Lucrari de management energetic integrat pentru cladiri si alte activități;

- instalarea unor sisteme de management energetic integrat, cu sistem de automatizare, control si monitorizare, care vizeaza si fac posibila economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale cladirii;

- montarea echipamentelor de masurare a consumurilor de energie din cladire pentru încălzire si apa calda de consum;

3) Lucrari de amenajare interioara si instalații;

4) Amenajari exterioare.

Vor fi utilizate caile de acces existente. Nu se vor face devieri si demolari. Alimentarea cu apa si energie electrica va fi asigurata de bransamentele existente.

Cod SMIS: 126607

Titlul proiectului: Modernizarea stațiilor de așteptare pentru transport public (TP)

Nr. de înregistrare contract: 4798 / 01 OCT 2019

Data începere: 01 OCT 2019

Data finalizare: 31 MAR 2022

Valoarea totală proiect: 22,884,266.52 LEI

Valoare eligibilă proiect: 22,881,416.52 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 22,881,416.52 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 22,423,788.16 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamt.

Obiectivul specific al proiectului este modernizarea a 80 de statii de asteptare pentru transportul public din Municipiul Piatra Neamt, in termen de 32 de luni, care sa conduca la transformarea zonei intr-una atractiva si dinamica.

Rezultate

(1) Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului (veh x km/an)

Primul an de implementare a proiectului (anul de baza, 2019): 0

Primul an dupa finalizarea implementarii proiectului (2022): -5.278.652
 Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027): -13.894.452
 (2) Cresterea numarului de persoane care utilizeaza transportul public (pers)
 Primul an de implementare a proiectului (anul de baza, 2019): 0
 Primul an dupa finalizarea implementarii proiectului (2022): 881
 Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027): 2375
 (3) Cresterea numarului de persoane care utilizeaza deplasările cu bicicleta si mersul pe jos (pers.)
 Primul an de implementare a proiectului (anul de baza, 2019): 0
 Primul an dupa finalizarea implementarii proiectului (2022): 678
 Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027): 1.728
 (4) Scaderea emisiilor echivalent CO2 (tone echivalent CO2/an)
 Primul an de implementare a proiectului (anul de baza, 2019): 0
 Primul an dupa finalizarea implementarii proiectului (2022): -1.334,38
 Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027): -3.310,83

Activități finanțate

Prin proiect se propune realizarea unor statii de asteptare moderne, cu o arhitectura prietenoasa cu aspecte specifice municipiului, cu dotari panouri LED/LCD, cu panouri afisaj informativ conectat la dispozitive montate pe mijloacele de transport in comun, ce pot prezenta timpul de sosire al mijlocului de transport, distante sau alte informatii utile, statii echipate cu panouri fotovoltaice astfel încât sa poata fi independenta energetic, cu dispozitive de legare wireless, camera de supraveghere, etc.
 Aceasta statie de imbarcare/coborare calatori este o statie speciala, de tip "smart station", cu facilitati IoT (internet of things), fiind un element constructiv avangardist in domeniul transportului public.
 Acestea vor avea dispuse sisteme de afisaj electronic si sisteme interactive de furnizare a informatiilor legate de serviciului de transport public, cu informatii actualizate in timp real cu privire la situatia mijloacelor de transport in comun si alte informatii de interes public si turistic, care fac parte intentiile de modernizare a transportului public in comun, conform PMUD.
 Statia va fi complet independenta energetic pentru functionarea sistemelor proprii.
 Sistemul constructiv este compus din elemente prefabricate din metal uzinat, protejate anticoroziv. Se vor monta pe fundt?ii punctuale de beton armat si se vor reface finisajele in zonele de interventie.

Cod SMIS: 128041

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei Precista

Nr. de înregistrare contract: 4978 / 11 DEC 2019
Data începere: 11 DEC 2019
Data finalizare: 30 NOI 2021
Valoarea totală proiect: 2,062,931.22 LEI
Valoare eligibilă proiect: 2,062,931.22 LEI
Valoare eligibilă beneficiar: 2,062,931.22 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 2,021,672.58 LEI
Rambursare efectivă: LEI
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale din Municipiul Piatra Neamt, ca factor determinant pentru cresterea calitatii procesului educational si pentru asigurarea accesului sporit la educatia timpurie.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea infrastructurii educationale prescolare pentru Cresa Precista
2. Imbunatatirea bazei materiale aferente Cresei Precista.
3. Cresterea eficientei energetice aferente cladirii Cresei Precista

Rezultate

- imobil cu regim de înălțime P+1E și o suprafață utilă de 568,90 mp modernizat, echipat și dotat
 Valoare la începutul implementării proiectului (0) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (1)
 - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului:
 Valoare la începutul implementării proiectului (68) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (68);
 Din care:
 - fete
 Valoare la începutul implementării proiectului (32) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (32)
 - băieți
 Valoare la începutul implementării proiectului (36) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (36)
 - persoane aparținând categoriilor defavorizate
 Valoare la începutul implementării proiectului (0) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (0)
 - persoane cu dizabilități
 Valoare la începutul implementării proiectului (0) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (0)
 - Categoria infrastructurii subiect al proiectului: anteprescolar.
 Valoare la începutul implementării proiectului (0) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (1)

Activități finanțate

1) Arhitectura

Lucrările efectuate la nivelul construcției existente vor avea un caracter de lucrări de reabilitare, modernizare și dotare de ansamblu care vor genera lucrări specifice de refacere a finisajelor.

Prin reabilitarea termică se urmărește realizarea, în primul rând, a trei elemente de bază: confort termic adaptat, calitatea aerului interior și un iluminat interior conform standardelor.

Prin modernizare se urmărește modernizarea finisajelor și modernizarea echipamentelor aferente instalațiilor cu unele eficiențe energetice, pentru ridicarea nivelului performanțelor prevăzute în proiectul inițial.

Prin activitățile de dotare se urmărește achiziționarea de obiecte de inventar și/sau mijloace fixe necesare desfășurării etapelor procesului educațional.

Pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării activităților în cadrul creșei se propune relocarea spațiului destinat centralei termice într-un corp de clădire separat.

Lucrările de extindere – construire anexa C.T.- vizează construirea camerei centralei termice ce va avea acces doar din exterior.

Extinderea se va realiza sub forma unui corp nou amplasat în vecinătatea construcției existente, pe latura sudică a amplasamentului.

2) Anveloparea clădirii

Pentru realizarea termosistemului de fațadă se propune anveloparea cu un strat termoizolant de 10 cm pe partea opacă realizat cu vată minerală fixat mecanic și chimic, montarea unui strat hidroizolator de difuzie, schelet confecționat din metal sau lemn, finisaj tencuială decorativă de exterior.

Se vor executa lucrări de reparații și revizuirii ale trotuarelor de racord, cota terenului amenajat, desfacerea și refacerea hidroizolațiilor cu cordoane de mastic bituminos. Se propune refacerea instalației de preluare a apelor pluviale aferente acoperisului și montarea de sistem îngropat de colectare.

3) Înlocuire tâmplarie

Prin prezentul proiect se propune bordarea golurilor de ferestre cu termosistem și înlocuirea tâmplăriei interioară și exterioară, uși și ferestre, cu tâmplărie ALUMINIU.

4) Modernizare instalație termică

Modernizarea instalațiilor de producere, transport și distribuție agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră.

5) Modernizarea instalație electrică

Se propune modernizarea rețelei de distribuție, înlocuirea și echiparea tablourilor electrice, completarea aparaturii (prize, corpuri de iluminat, întrerupătoare, butoane) pentru instalația de curenți tari și curenți slabi.

6) Instalații sanitare

Proiectul cuprinde următoarele categorii de instalații sanitare:

- rețeaua de alimentare cu apă;
- rețeaua de canalizare;
- Instalații sanitare – apă rece;
- Instalații sanitare – canalizare menajeră și pluvială

Prin implementarea proiectului nu se modifică necesarul de echipare edilitară cu utilități față de soluția actuală. Nu sunt necesare racorduri la utilități noi.

Cod SMIS: 126606

Titlul proiectului: Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest - Strada Mihai Viteaz

Nr. de înregistrare contract: 5054 / 28 IAN 2020

Data începerii: 28 IAN 2020

Data finalizării: 30 NOI 2022

Valoarea totală proiect: 14,549,926.50 LEI

Valoare eligibilă proiect: 13,592,911.47 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 13,592,911.47 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 13,223,053.20 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamt.

Obiectivul specific al proiectului este modernizarea integrată a coridorului nordic de mobilitate pe relația est-vest, ax de mobilitate care deservește zonele de locuințe colective cu cea mai mare densitate din municipiul Piatra Neamț – cartierele Darmanesti și Pietricica, în mod direct, și preluarea fluxurilor de mobilitate din cartierul Darmanesti/Scolile Normale, în termen de 39 de luni.

Rezultate

(1) Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului (veh x km/an)

Primul an de implementare a proiectului (anul de bază, 2019): 0 veh x km/an

Primul an după finalizarea implementării proiectului (2023): -872,136.00 veh x km/an

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027): -2,352,977.00 veh x km/an

(2) Creșterea numărului de călătorii/deplasări anuale cu transportul public (deplasări ale pasagerilor)

Primul an de implementare a proiectului (anul de bază, 2019): 0 deplasări

Primul an după finalizarea implementării proiectului (2023): 52,868.00 deplasări (1.0%)

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027): 142,508.00 deplasări (2.6%)

(3) Creșterea numărului de deplasări cu bicicletă și mersul pe jos (deplasări)

Primul an de implementare a proiectului (anul de bază, 2019): 0 pers

Primul an după finalizarea implementării proiectului (2023): 101,675.00 deplasări (0.3%)

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027): 274,441.00 deplasări (0.6%)

(4) Scăderea emisiilor echivalente CO₂ (tone/an)

Primul an de implementare a proiectului (anul de bază, 2019): 0 tone/an

Primul an după finalizarea implementării proiectului (2023): -577.02 tone/an

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (2027): -1,181.74 tone/an

- Carosabil modernizat – 4 benzi (km)

Valoare estimată la finalul implementării proiectului : 1,95 km

- Piste bicicliști – (km pista)

Valoare estimată la finalul implementării proiectului : 3,0 km pista

- Trotuar modernizat/nou construit – (km trotuar)

Valoare estimată la finalul implementării proiectului : 3,3 km trotuar

- Aliniament spațiu verde modernizat – (km aliniament)

Valoare estimată la finalul implementării proiectului : 3,3 km aliniament

Activități finanțate

În scopul asigurării infrastructurii transportului public local de pasageri și a încurajării introducerii sistemelor de transport nepoluante, prin proiect se vor realiza lucrări de modernizare și reconfigurare a străzii M. Viteazu prin următoarele activități:

- Reabilitare/modernizare sistem rutier (modernizarea suprafeței carosabile, inclusiv a racordărilor cu drumurile laterale, pentru asigurarea aceleiași calități a structurii rutiere).

Se vor realiza benzi dedicate transportului public, separate fizic de banda de circulație a autoturismelor, amenajate pe ambele sensuri de circulație; separarea fizică se va realiza prin elemente de tipul bordurilor prefabricate semicirculare/stalpilor de ghidaj, pe toată lungimea, cu excepția intersecțiilor.

Mai sunt prevăzute lucrări de: realizare/reconfigurare de sensuri giratorii; reabilitare pod, obiect al proiectului care nu poate fi evitat (pe pod sunt benzi dedicate și piste pentru bicicliști, pe ambele sensuri); marcaje rutiere, semnalizare verticală.

- Modernizarea trotuarelor - asigurarea unor trotuare modernizate, pe ambele părți ale drumului. Pentru protecția pietonilor și a stărilor tehnice a trotuarelor, acestea vor fi prevăzute cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar;

- Reconfigurarea parcarilor existente, prin amenajarea alveolelor cu materiale diferite față de suprafața carosabilă; reconfigurarea parcarilor: din totalul de 878 locuri de parcare din aria proiectului, 858 sunt parcuri de reședință, iar 20 sunt cu plată.

Parcarile reconfigurate se vor amenaja cu materiale diferite față de suprafața carosabilă; se va aplica o politică tarifară de eliminare a

parcarilor neregulamentare, tarife majorate. Astfel, se descurajeaza parcare pe termen lung si utilizarea autoturismului privat in zona.

- Prevederea pistolor de biciclete, de o parte si de alta a drumului, separate de fluxul pietonal si cel rutier prin aliniamente de spatiu verde/sisteme de siguranta (de tipul stalpi din PVC si borduri prefabricate);
- Asigurarea de spatii verzi, acolo unde spatiu permite si unde este necesar - zone gazonabile, alveolele de spatiu verde din zona adiacenta traseelor de biciclisti si pietoni; este necesara racordarea sistemului automatizat de irigare la retea de apa.
- Imbunatatirea logisticii urbane, prin elemente noi de mobilier urban si amenajarea de zone de odihna;
- Lucrari pentru scurgerea apelor - s-a proiectat un sistem de canalizare functional, cu guri de scurgere si camine de vizitare

Cod SMIS: 126604

Titlul proiectului: Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian)

Nr. de înregistrare contract: 5067 / 28 IAN 2020

Data începere: 28 IAN 2020

Data finalizare: 31 IAN 2023

Valoarea totală proiect: 26,660,435.74 LEI

Valoare eligibilă proiect: 25,624,388.42 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 25,624,388.42 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 25,111,900.61 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamt, prin finantarea componentei de infrastructura de transport public.

Obiectivul specific al proiectului este modernizarea infrastructurii Bd. Decebal, Piata Mihail Kogalniceanu si Str. Traian intr-o maniera integratoare a elementelor de infrastructura destinata deplasarilor auto, pietonale, velo si ale transportului public, in termen de 36 de luni.

Rezultate

(1) Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului (veh x km/an)

Primul an de implementare a proiectului (anul de baza, 2019): 0 veh x km/an

Primul an dupa finalizarea implementarii proiectului (2022): -10,451,779.00 veh x km/an

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027): -20,174,596.00 veh x km/an

(2) Cresterea numarului de calatorii/deplasari anuale cu transportul public (deplasari ale pasagerilor)

Primul an de implementare a proiectului (anul de baza, 2019): 0 deplasari

Primul an dupa finalizarea implementarii proiectului (2022): 1,321,200.00 deplasari (24,4%)

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027): 2,280,000.00 deplasari (41,3%)

(3) Cresterea numarului de persoane care utilizeaza deplasările cu bicicleta si mersul pe jos (pers.)

Primul an de implementare a proiectului (anul de baza, 2019): 0 pers

Primul an dupa finalizarea implementarii proiectului (2022): 722.00 pers

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027): 2,158.00 pers

(4) Reducerea emisiilor echivalent CO2 (tone/an)

Primul an de implementare a proiectului (anul de baza, 2019): 0 tone/an

Primul an dupa finalizarea implementarii proiectului (2022): -1,981.85 tone/an

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027): -3,270.29 tone/an

Activități finanțate

Se are in vedere sustinerea transportului public de persoane, prin reconfigurarea infrastructurii si transformarea tronsonului intr-o artera cu infrastructura multimodala. Pentru asigurarea infrastructurii transportului public si incurajarea introducerii sistemelor de transport nepoluante, prin proiect se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Reabilitare/modernizare sistem rutier (suprafata carosabila modernizata 69285,04 mp, in varianta tehnica B, pe cele 2 blv., Piata si strazile laterale acestora, pe o lungime de cca 25m, cu scopul asigurarii racordurilor la aceeași stare tehnica/calitate a carosabilului); Introducerea unei benzi dedicate transportului public, separarea fizica a acesteia fata de banda de circulatie a autoturismelor; banda dedicata pentru circulatia mijloacelor de transport public va fi amenajata pe ambele sensuri de circulatie; separarea fizica a benzii dedicate de traficul general se va realiza prin elemente de tipul bordurilor prefabricate semicirculare sau stalpi de ghidaj fixati în carosabil, pe toata lungimea benzilor dedicate, cu exceptia intersectiilor. Alte lucrari: realizare/reconfigurare sensuri giratorii; reabilitare pod (pe pod sunt benzi dedicate si piste pentru biciclisti, pe ambele sensuri); prevederea marcajelor rutiere si semnalizarii verticale corespunzatoare (prin montarea a 222 indicatoare rutiere).
- Realizare piste biciclete cu latime de 1m, de o parte si de alta a drumului, separate de fluxul pietonal si rutier prin alinamente de spatiu verde/sisteme de siguranta (stalpi din PVC si borduri prefabricate).
- Modernizarea trotuarelor - latime de minim 1.5m, pe ambele parti ale drumului pentru asigurarea deplasarilor pietonale in deplina siguranta. Pentru protectia pietonilor si a starii tehnice a trotuarelor, se vor prevedea sisteme de siguranta care sa impiedice accesul auto pe trotuar; Suprafata totala a trotuarelor reabilite va fi 29503,14mp;
- Reconfigurarea spatiilor de parcare: din 401 locuri parcare cu taxa amplasate în lungul coridorului principal de mobilitate, se vor reconfigura 274 parcuri (Bd. Decebal: 90, Piata M. Kogalniceanu: 41, Bd. Traian: 143) si amenaja cu materiale diferite fata de suprafata carosabila; se va aplica o politica tarifara care sa descurajeze parcare pe termen lung si utilizarea autoturismului privat în zona
- Realizarea de spatii verzi - asigurarea de spatii verzi în alinament si plantarea de arbori/arbusti, acolo unde spatiul permite si unde este necesar. Pentru intretinerea spatiului verde se va prevedea o retea de irigare a acestuia
- Imbunatatirea logisticii urbane, prin elemente noi de mobilier urban si amenajarea de zone de odihna.

Cod SMIS: 126608

Titlul proiectului: Implementare sistem de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț

Nr. de înregistrare contract: 5053 / 28 IAN 2020

Data începere: 28 IAN 2020

Data finalizare: 30 IUN 2022

Valoarea totală proiect: 35,218,942.41 LEI

Valoare eligibilă proiect: 35,218,942.41 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 35,218,942.41 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 34,514,563.56 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Piatra Neamț.

Obiectivul specific al proiectului este implementarea unui sistem inteligent de trafic management si monitorizare în Municipiul Piatra Neamț în termen de 33 de luni.

Rezultate

1. - Reducerea emisiilor echivalent CO2 (tone/an)

Primul an de implementare a proiectului (anul de baza, 2019): 0 tone/an

Primul an dupa finalizarea implementarii proiectului (2023): -1,206.87 tone/an

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027): -1,856.18 tone/an

2. - Cresterea anuala estimata a numarului de calatorii/deplasari cu transportul public (deplasari)

Primul an de implementare a proiectului (anul de baza, 2019): 0 deplasari

Primul an dupa finalizarea implementarii proiectului (2023): 184,800.00 deplasari (3,4%)

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027): 570,000.00 deplasari (10,3%)

3. - Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme in aria de studiu a proiectului (veh x km/an):

Primul an de implementare a proiectului (anul de baza, 2019): 0 veh x km/an

Primul an dupa finalizarea implementarii proiectului (2023): -2,237,761.00 veh x km/an

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027): -5,744,450.00 veh x km/an

4. - Cresterea numarului de calatorii/deplasari cu bicicleta si mersul pe jos (deplasari):

Primul an de implementare a proiectului (anul de baza, 2019): 0 deplasari

Primul an dupa finalizarea implementarii proiectului (2023): 114,600.00 deplasari (0,3%)

Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (2027): 337,200.00 deplasari (0,8%)

5. - Sistem de management al traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente create/ modernizate/ extinse (nr.), dupa caz

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului = 1

Activități finanțate

Prin proiect au fost propuse urmatoarele lucrari:

- inlocuirea/modernizarea echipamentelor din intersecțiile si trecerile de pietoni semaforizate incluse in proiect;

- implementarea de noi intersecții si treceri de pietoni semaforizate;

- implementarea sistemului de asigurare a prioritatii pentru vehiculele de TP in locatiile semaforizate;

- implementarea sistemului de camere video de monitorizare in toate intersecțiile si trecerile de pietoni semaforizate incluse in sistem;

- implementarea panourilor VMS si a camerelor LPR in cele 5 locatii selectate.

Strazile pe care se va implementa proiectul: Bd.Decebal, Piata M.Kogalniceanu, Bd.Traian, Bd.9 Mai, str.D.Leonida, str.M.Viteazu, str.P.Rares.

Suplimentar, pentru realizarea conexiunii SMT implementate pe strazile mentionate la centrul de comanda, se intervine si pe strazile M.Eminescu, Stefan cel Mare, Pta.Stefan cel Mare pentru instalarea fibrei optice.

Cod SMIS: 127349

Titlul proiectului: REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI

Nr. de înregistrare contract: 5226 / 24 MAR 2020

Data începere: 24 MAR 2020

Data finalizare: 30 NOI 2022

Valoarea totală proiect: 14,005,597.62 LEI

Valoare eligibilă proiect: 14,005,597.62 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 14,005,597.62 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 13,725,485.66 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este : Imbunatatirea calitatii infrastructurii, a dotarilor si a procesului educational in cadrul colegiului, in vederea cresterii gradului de participare a populatiei scolare la procesul educational, a calitatii si atractivitatii acestuia si a sprijinirii unei dezvoltari economice si sociale durabile si echilibrate teritorial, la nivelul municipiului Piatra Neamt.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv specific nr. 1 Reducerea emisiilor echivalent CO2 (kg CO2 /m2.an) , la corpurile C1 , C3 , C4 cu mai mult de 80% pana in anul 2022 fata de emisiile initiale, prin interventiile de reabilitare termica a corpurilor de cladire, conform propunerilor din auditul energetic si documentatia de avizare a lucrarilor de interventie

2. Obiectiv specific nr.2 Reducerea consumurilor de energie (kwh/an) , la corpurile C1, C3 , C4 cu mai mult de 60% pana in anul 2022

fata de consumurile initiale, prin interventii asupra instalatiilor, conform propunerilor din auditul energetic si documentatia de avizare a lucrarilor de interventie

3. Obiectiv specific nr.3 Reducerea consumului specific anual de incalzire (kwh/m2an) la corpurile C1,C3,C4 cu mai mult de 85% pana in anul 2022 fata de consumurile initiale, prin interventii de reabilitare termica, conform propunerilor din auditul energetic si documentatia de avizare a lucrarilor de interventie.

4. Obiectiv specific nr.4 Reducerea consumurilor specific de energie (kwh/m2an) la corpurile C1,C3,C4 cu mai mult de 80% pana in anul 2022 fata de consumurile specific initiale, prin interventiile recomandate prin auditul energetic si documentatia de avizare a lucrarilor de interventie

5. Obiectiv specific nr.5 Cresterea nivelului de dotare al unitatii de invatamant "Colegiul Tehnic de Transporturi" cu mobilier, sisteme informatice si didactice modern, material si echipamente didactice si functionale adecvate, in vederea asigurarii functionarii la standardele actuale si conform normativelor educationale in vigoare.

6. Obiectiv specific nr.6 Cresterea gradului de siguranta in desfasurarea procesului educational, in urma executarii lucrarilor de reabilitare si prin implementarea sistemului de Securitate si alarma la incendiu pentru intreaga institutie

7. Obiectiv specific nr.7 Imbunatatirea starii infrastructurii aferente Colegiului Tehnic de Transporturi conform exigentelor de calitate prevazute de normativele si legislatia in vigoare, prin executarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a cladirii acesteia, a cailor de acces, a instalatiilor termice, sanitare si electrice.

Rezultate

1. Reducerea emisiilor echivalent CO₂ (kg CO₂ /m2.an) cu 260.64 kg CO₂ /m2.an astfel:

Valoarea la inceputul implementarii proiectului – 306,61 kg CO₂ /m2.an

Valoarea la sfarsitul implementarii proiectului – 45,97 kg CO₂ /m2.an

Din care:

Corp C1

Valoare la inceputul implementarii proiectului – 52,17 kg CO₂ /m2.an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului – 26,81 kg CO₂ /m2.an

Corp C3

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 75,17 kg CO₂ /m2.an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului – 11,32 kg CO₂ /m2.an

Corp C4

Valoare la inceputul implementarii proiectului – 179,27 kg CO₂ /m2.an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului – 7,84 kg CO₂ /m2.an

2. Reducerea consumurilor de energie (kwh/an) cu 775269,26 kwh/an

Valoare la inceputul implementarii proiectului – 1167726,67 kwh/an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului – 392457,41 kwh/an

Din care:

Corp C1

Valoare la inceputul implementarii proiectului – 652657,47 kwh/an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului – 329768,45 kwh/an

Corp C3

Valoare la inceputul implementarii proiectului – 396009,49 kwh/an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului – 59113,77 kwh/an

Corp C4

Valoare la inceputul implementarii proiectului – 119059,71 kwh/an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului – 3575,19 kwh/an

3. Reducerea consumului specific anual de incalzire (kwh/m2an) cu 1311.03 kwh/m2an

Valoare la inceputul implementarii proiectului 1402,55 kwh/m2an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului 91,52 kwh/m2an

Din care

Corp C1

Valoare la inceputul implementarii proiectului – 215,23 kwh/m2an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului – 91,52 kwh/m2an

Corp C3

Valoare la inceputul implementarii proiectului – 331,20 kwh/m2an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului – 0 kwh/m2an

Corp C4

Valoare la inceputul implementarii proiectului – 856,12 kwh/m2an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului – 0 kwh/m2an

4. Reducerea consumurilor specifice de energie (kwh/m2an) cu 1291,95 kwh/m2an

Valoare la inceputul implementarii proiectului – 1482,35 kwh/m2an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului – 190,40 kwh/m2an

Din care:

Corp C1

Valoare la inceputul implementarii proiectului – 250,06 kwh/m2an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului – 126,35 kwh/m2an

Corp C3

Valoare la inceputul implementarii proiectului – 360.54 kwh/m2an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului – 37,87 kwh/m2an

Corp C4

Valoare la inceputul implementarii proiectului - 871,75 kwh/m2an

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului – 26,18 kwh/m2an

5. - Unitate de invatamant dotata cu mobilier, sisteme informatice si didactice moderne, material si echipamente didactice si functionale adecvate, la standardele europene.

- Capacitate de invatare ridicata, relevanta pentru piata fortei de munca atat pe plan regional cat si local.

6. Sistem de Securitate si alarma la incendiu pentru intreaga institutie

7. Reabilitarea si modernizarea unei suprafete construite desfasurate de 4408 mp rezultand o infrastruktura ce respecta exigentele de calitate prevazute de normativele si legislatia in vigoare.

8. Numarul total de participanti la procesul educational in unitatea de infrastruktura subiect al proiectului:

Valoare la inceputul implementarii proiectului :

- 635 elevi din care:

Fete - 23

Baieti - 612

Dizabilitati - 1

Persoane dezavantajate - 132

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:

- 635 elevi din care:

Fete - 23

Baieti - 612

Dizabilitati - 1

Persoane dezavantajate - 132

9. Categoria infrastrukturii subiect al proiectului:

Valoare la inceputul implementarii proiectului:

- Infrastruktura educationala pentru invatamantul profesional si tehnic: Suprafata construita desfasurata de 4408 mp

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului

- Infrastruktura educationala pentru invatamantul profesional si tehnic: Suprafata construita desfasurata de 4408 mp

Activități finanțate

Se vor realiza urmatoarele lucrari:

Lucrari de construire:

- Compartimentarile interioare noi vor fi realizate cu pereti din caramida porotherm de 15 cm si din gips-carton, pe structura metalica, grosime 12,5 cm – la grupurile sanitare

- La corpul C4 partile de pereti realizati din caramida de sticla se vor inlocui cu pereti din caramida, in vederea eficientizarii masurilor de izolare termica propuse.

- Finisajul exterior al constructiei va fi executat cu vopsea decorative pe masa de spaclu si plasa din fibra de sticla aplicata pe termosistem.

- Se vor desface toate finisajele pardoselilor existente si se vor inlocui cu finisaje conform standardelor in vigoare si noii functiuni.

- Scarile, podestele coridoarele si grupurile sanitare vor fi finisate cu gresie antiderapanta.

- Se vor monta plinte din gresie

- Peretii vor fi finisati cu vopsea lavabila peg let si placaj de faianta functie de destinatia incaperilor

- Tavanele vor fi finisate cu vopsea lavabila pe glet

- Se vor monta trape pentru evacuarea fumului la partea superioara, actionarea deschiderii se va face manual si automat

- Tamplaria interioara se va inlocui integral si va fi din lemn stratificat si profile PVC.

- Tamplarie exterioara se va inlocui integral si va fi din profile PVC si cu geam termoeficient

- Se vor realiza rampe exterioare pentru persoane cu dizabilitati

- Amenajarea/reabilitarea cailor de acces si platformelor existente

- Instalatiile sanitare, termice si electrice vor fi inlocuite integral

Lucrari de reabilitare termica:

- Termoizolarea peretilor exterior cu vata mineral bazaltica de 12 cm.

- Termoizolarea spaletilor de la ferestre cu polistiren expandat de 3cm

- Termoizolarea soclului cu 10cm polistiren extrudat.

- Izolare planseu spre pod cu vata minerala de 20 cm grosime

- Inlocuirea coloanelor de incalzire si a radiatoarelor

- Montarea becurilor economice in locul celor cu incandescenta

- Se vor monta dispozitive de inchidere automata a usilor

Masurile au fost propuse astfel incat sa respecte mentiunile pentru rezistenta minima corectata R' aferenta tipului de cladire din care face parte cladirea curenta adica a cladirii de referinta.

Cod SMIS: 126424

Titlul proiectului: Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita cu program prelungit nr.6

Nr. de înregistrare contract: 5350 / 29 APR 2020

Data începere: 29 APR 2020

Data finalizare: 31 OCT 2021

Valoarea totală proiect: 2,302,945.54 LEI

Valoare eligibilă proiect: 2,302,945.54 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 2,302,945.54 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 2,256,886.61 LEI
 Rambursare efectivă: LEI
 Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana
 Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului

Îmbunătățirea calitatii infrastructurii educationale din Municipiul Piatra Neamt, ca factor determinant pentru creșterea calitatii procesului educational si pentru asigurarea accesului sporit la educația timpurie.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea infrastructurii educationale prescolare pentru Gradinita cu program prelungit nr. 6
2. Îmbunătățirea bazei materiale aferente clădirii Gradinitei cu program prelungit nr. 6.
3. Creșterea eficienței energetice aferente clădirii Gradinitei cu program prelungit nr. 6

Rezultate

1. - documentatie tehnico-economica (faza studiu de fezabilitate) completa elaborata (inclusiv studii de teren, audit energetic si expertiza tehnica)

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

2. - cerere de finantare elaborata si incarcata in MySMIS

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

3. - contract de finantare semnat

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

4. - rapoarte trimestriale de progres

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (4)

- raport de progres final

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

- documentație de atribuire elaborata

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (2)

5. - contract de prestari servicii de proiectare tehnica de executie si asistenta tehnica

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

6. - documentatie proiect tehnic elaborata si verificata

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

- documentație pentru avize, acorduri si autorizatie de constructie elaborata

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

- plan topografic

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

- raport al proiectantului la terminarea lucrarilor

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

7. - contract de prestari servicii de verificare tehnica

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

8. - referat de verificare

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (3)

9. - contract de executie lucrari

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

10. - cladire modernizata si eficienta energetic (S construita = 386 mp; S desfasurata = 769 mp)

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

- echipamente

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (11)

- dotari

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (24)

11. - contract de prestari servicii de supervizare de santier

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

12. - raport al dirigintei de santier la terminarea lucrarilor elaborat

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (unu)

13. - panou temporar

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (unu)

- placa permanentă

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (unu)

- buc etichete autocolante

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (100)

- anunț începere proiect

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (unu)

- anunț finalizare proiect

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (unu)

14. - contract de servicii de consultanță suport în implementarea proiectului

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (unu)

15. - contract de prestări servicii de audit financiar

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (unu)

16. - rapoarte de audit financiar

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (trei)

17. - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului:

Valoare la începutul implementării proiectului (77) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (77);

Din care:

- fete

Valoare la începutul implementării proiectului (33) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (33)

- băieți

Valoare la începutul implementării proiectului (44) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (44)

- Categoria infrastructurii subiect al proiectului: prescolar.

Valoare la începutul implementării proiectului (zero) și valoarea estimată la finalul implementării proiectului (unu)

Activități finanțate

I. Lucrări de intervenție conform expertizei tehnice:

Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta și fundațiile clădirii, a tencuielilor degradate și a instalațiilor sanitare. Se vor consolida elementele din lemn degradate ale șarpantei cu elemente metalice sau din lemn și va fi ignifugată. Se vor face reparații la zidăria degradată prin aplicarea unui adeziv special pentru consolidare.

II. Lucrări de creștere a eficienței energetice (conform audit energetic)

A. Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

a. izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente acceselor, cu tâmplărie termoizolantă din aluminiu cu geam termopan Solar4S + Clar + Clar dotată cu grile pentru ventilarea spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele interioare de anvelopă;

b. izolarea termică a fațadei – parte opacă, care cuprinde:

- Termoizolarea peretilor exteriori cu vată minerală bazaltică în grosime de 15 cm

- Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală de sticlă de grosime 30 cm;

- izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat

- izolarea termică a glafurilor din jurul ferestrelor cu vată minerală de 3 cm

c. izolarea termică a planșeului peste sol și pământ, peste pardoseala existentă din beton armat (se vor deface toate straturile) se va realiza cu 5 cm polistiren extrudat montat, aceasta va fi protejată cu sapa slab armată.

B. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum, și cuprinde:

a. înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord (centrală termică) și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă, se va monta robinete de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;

b. înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu;

c. înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum din polipropilena prevăzute cu fibră;

d. montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare;

e. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă rece.

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu

- Pompe de căldură aer apă pentru asigurarea încălzirii.

D. Lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului interior:

- Pentru asigurarea ventilației, tâmplăria exterioară va fi prevăzută cu grile de ventilare

- În Sali se vor monta câte un recuperator de căldură cu capacitate minimă 350 mc/h

E. Lucrările de modernizare a instalației de iluminat:

a. modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea cablurilor din aluminiu cu unele din cupru și realizarea unor tablouri electrice pentru iluminat;

b. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent și corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață de tip LED,

c. corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu senzori de mișcare/prezență, pentru economia de energie pe holuri și grupuri sanitare.

F. Lucrările de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului:

a. instalarea unor sisteme de management energetic integrat, cu sistem de automatizare, control și monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

b. montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire și apă caldă de consum;

III. Lucrări de amenajare interioară și instalații

IV. Amenajări exterioare

- se vor reface spațiile verzi

- se va reface împrejurirea din panouri bordurate dublat cu un gard viu.

Cod SMIS: 128040

Titlul proiectului: Reabilitarea/ modernizarea unui centru multifunctional în zona Subdarmanesti - Cinematograful Cozla

Nr. de înregistrare contract: 5342 / 30 APR 2020

Data începere: 30 APR 2020

Data finalizare: 31 DEC 2022

Valoarea totală proiect: 7,917,721.01 LEI

Valoare eligibilă proiect: 7,837,613.64 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 7,837,613.64 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 7,680,861.36 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate din Municipiul Piatra Neamt.

Obiectivul specific al proiectului

1. OS 1 - Modernizarea cladirii existente a cinematografului Cozla, in vederea infiintarii unui centru multifunctional in ZUM Darmanesti - Subdarmanesti, din Municipiul Piatra Neamt, in decurs de 19 luni.

Rezultate

1. TOTAL Arie construita propus: 818,00 mp;

TOTAL Arie desfasurata propus: 1554,00 mp.

2. - documenta?ie tehnico-economica (faza DALI) elaborata (inclusiv studii de teren si expertiza tehnica) în termen de 4 luni de la semnarea contractului de servicii.

Valoare la începutul implementării proiectului (0); Valoare la finalul implementării proiectului (1)

3. - cerere de finan?are elaborata si încarcata în MySMIS în termen de 10 zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere.

Valoare la începutul implementării proiectului (0); Valoare la finalul implementării proiectului (1)

4. - contract de finan?are semnat în termen de 6 luni de la depunerea cererii de finan?are.

Valoare la începutul implementării proiectului (0); Valoare la finalul implementării proiectului (1)

5. - rapoarte trimestriale de progres elaborate;

Valoare la începutul implementării proiectului (0); Valoare la finalul implementării proiectului (11)

- raport de progres final elaborat;

Valoare la începutul implementării proiectului (0); Valoare la finalul implementării proiectului (1)

- strategie de contractare elaborata si încarcata în SICAP;

Valoare la începutul implementării proiectului (0); Valoare la finalul implementării proiectului (1)

- documenta?ii de atribuire elaborata si încarcata în SICAP;

Valoare la începutul implementării proiectului (0); Valoare la finalul implementării proiectului (1)

- cereri de rambursare elaborate si depuse.

Valoare la începutul implementării proiectului (0); Valoare la finalul implementării proiectului (6)

în termen de 33 de luni de la semnarea contractului de finan?are.

6. - anun? de participare publicat;

- raport al procedurii elaborat si aprobat;

- contract de achizi?ie publica semnat

în termen de 5 luni de la elaborarea documenta?iei de atribuire.

Valoare la începutul implementării proiectului (0); Valoare la finalul implementării proiectului (1)

7. - documenta?ie tehnico-economica faza proiect tehnic elaborata si verificata;

- documenta?ie pentru ob?inerea avizelor, acordurilor si a autoriza?iei de construc?ie elaborata;

- raport al proiectantului la terminarea lucrarilor

în termen de 32 de luni de la semnarea contractului de proiectare.

Valoare la începutul implementarii proiectului (0); Valoare la finalul implementarii proiectului (1)

8. - referate de verificare tehnica în termen de 1 luna de la prezentarea proiectului tehnic de execuție la verificare

Valoare la începutul implementarii proiectului (0); Valoare la finalul implementarii proiectului (5)

9. - contract de achiziție publica semnat (achiziție directa) în termen de 1 luna de la lansarea achiziției.

Valoare la începutul implementarii proiectului (0); Valoare la finalul implementarii proiectului (1)

10. - rapoarte lunare ale dirigintei de santier în termen de 20 de luni de la semnarea contractului de servicii.

Valoare la începutul implementarii proiectului (0); Valoare la finalul implementarii proiectului (20)

11. - panou temporar;

- placa permanenta;

- anunț începere proiect;

- anunț finalizare proiect

în termen de 33 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Valoare la începutul implementarii proiectului (0); Valoare la finalul implementarii proiectului (1)

- etichete autocolante

în termen de 33 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Valoare la începutul implementarii proiectului (0); Valoare la finalul implementarii proiectului (1095)

12. - rapoarte de audit financiar trimestriale elaborate în termen de 31 de luni de la semnarea contractului de servicii de audit financiar.

Valoare la începutul implementarii proiectului (0); Valoare la finalul implementarii proiectului (10)

13. - Populația care traieste în zonele cu intervenții în regenerarea fizica, economica si sociala a comunităților marginalizate din municipii resedinența de jude?

Valoare la începutul implementarii proiectului (556); Valoare la finalul implementarii proiectului (556)

14. - Dezvoltare urbana: Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane

Valoare la începutul implementarii proiectului (0); Valoare la finalul implementarii proiectului (1554 mp)

Activități finanțate

Prin investiția propusa se are în vedere modernizarea cladirii cinematografului Cozla, în suprafața de 818 mp si suprafața construita desfasurata de 1554 mp prin:

- Realizarea de intervenții structurale asupra obiectivului de investiții;

- Recompartimentare si refuncionalizare a spatiilor interioare;

- Anvelopare termica;

- Realizarea de finisaje interioare si exterioare;

- Realizarea instalatiilor termice, electrice, sanitare si climatizare -ventilare;

- dotarea cladirii cu echipamente si utilaje tehnologic

- Dotarea cu echipamente specifice activităților educative, culturale si recreative, echipamente IT

Proiectul este realizat de catre UAT Piatra Neamt in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Piatra Neamt, in calitate de furnizor de servicii sociale conform certificatului de acreditare al furnizorului de servicii sociale nr. AF/002274 prin Decizia 2368/16.06.2015.

Principalele activitati care se vor desfasura in cadrul Centrului multifunctional Cozla de catre echipa multidisciplinara:

a) informare si consiliere privind drepturile sociale, prevenirea si combaterea unor comportamente care pot conduce la cresterea riscului de excluziune sociala

b) consiliere psihologica;

c) educație extracurriculara.

d) facilitare a accesului pe piața muncii.

e) facilitarea accesului la o locuință;

f) promovarea unui stil de viață sanatos si activ;

g) intervenție în strada (efectuata de echipe mobile din cadrul Centrului multifunctional Cozla);

h) colectare, depozitare si distribuire de ajutoare materiale si alimentare;

i) comunicare si monitorizare situații de risc;

j) acompaniere în scopul prevenirii si combaterii izolarii sociale;

k) procurarea actelor de identitate (certificate de nastere, cărți de identitate etc.);

l) alte activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate;

m) activitățile de organizare de evenimente, culturale si artistice;

n) activități de socializare;

o) servicii de hrana asigurate zilnic;

p) Activități de educatie non-formala, de recreere si de petrecere a timpului liber pentru tineri

Cod SMIS: 128042

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei cu program prelungit nr.2

Nr. de înregistrare contract: 5420 / 06 MAI 2020

Data începere: 06 MAI 2020

Data finalizare: 30 IUN 2022

Valoarea totală proiect: 1,794,032.70 LEI

Valoare eligibilă proiect: 1,794,032.70 LEI

Valoare eligibilă beneficiar: 1,794,032.70 LEI

Valoare sprijin beneficiar: 1,758,152.03 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Curs de schimb: LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calitatii infrastructurii educationale din Municipiul Piatra Neamt, ca factor determinant pentru creșterea calitatii procesului educational și pentru asigurarea accesului sporit la educația timpurie.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea infrastructurii educationale prescolare pentru Grădinița cu program prelungit nr. 2
2. Îmbunătățirea bazei materiale aferente Grădiniței cu program prelungit nr. 2.
3. Creșterea eficienței energetice aferente clădirii Grădiniței cu program prelungit nr. 2

Rezultate

1. Rezultat așteptat:

- 1 corp de clădire învățământ prescolar (grădiniță) modernizată P+1;
- 1 corp de clădire (anexă) modernizată S+P.

În termen de 12 luni de la ordinul de începere al lucrărilor.

Valoare la începutul implementării proiectului = 0

Valoare estimată la finalul implementării proiectului = 1

Categoria infrastructurii subiect al proiectului: învățământ prescolar.

2. Numărul total de participanți la procesul educational în unitatea de infrastructură Grădinița cu program prelungit nr. 2 (învățământ prescolar):

Valoare la începutul implementării proiectului: 77, după cum urmează: 40 fete și 37 băieți, din care 2 persoane cu dizabilități.

Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 77, după cum urmează: 40 fete și 37 băieți, din care 2 persoane cu dizabilități.

Activități finanțate

Intervențiile generale propuse prin proiect sunt:

- realizarea termoizolării anvelopei clădirii;
- înlocuirea tâmplăriei acolo unde este cazul – uși, ferestre – cu închideri noi similare celor existente, dar cu un grad superior de izolare termică;
- refacerea hidroizolației elementelor supuse acțiunii directe și indirecte a apei;
- modernizarea instalațiilor de distribuție și transport agent termic pentru încălzire;
- înlocuirea, completarea și modernizarea echipamentelor aferente instalațiilor cu unele noi eficiente energetic;
- desfacerea șarpantei existente realizarea unei șarpante pe scaune, din lemn ecarisat, ce va respecta normele în vigoare;
- refacerea etanșetății trotuarelor;
- înlocuirea echipamentelor cu un consum energetic mare;
- refacerea finisajelor care contribuie la menținerea în timp a parametrilor tehnici ale materialelor de izolare puse în opera;
- dotarea cu obiecte de inventar și mijloace fixe necesare desfășurării etapelor procesului educațional;
- intervențiile propuse trebuie să poată fi realizate fără a aduce modificări funcționale clădirii existente.

Asistență solicitată

Titlul proiectului: INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA EDUCATIONALĂ GIMNAZIALĂ DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 5, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Informații înregistrare solicitare: 15582/28.06.2018 / 27 IUN 2018

Valoarea totală proiect: 10,465,334.85 LEI

Valoare eligibilă proiect: 10,445,104.85 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană

Curs de schimb: 4.6443 LEI din data de 27 IUN 2018

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu prin dezvoltarea sistemului și asigurarea accesului la învățământul obligatoriu.

Cadrul general de dezvoltare și prioritizare a politicilor de educație pentru perioada 2014-2020 este asigurat de Strategia privind reducerea

parasilor timpurii a școlii în România, document strategic de referință, elaborat de către Ministerul Educației Naționale, prin intermediul căruia sunt identificate direcțiile de dezvoltare pe care România trebuie să le urmeze, în vederea asigurării accesului echitabil la servicii educaționale de calitate, cât mai apropiate de nevoile elevilor.

În urma implementării proiectului, va rezulta o unitate de învățământ modernă, dotată cu mobilierul educațional aferent și echipamente IT de ultimă generație (tablă interactivă, laptopuri, videoproiector, imprimante, routere). Astfel, investiția pentru proiectul "Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 5, Municipiul Piatra Neamț" va contribui la dezvoltarea la nivel local a infrastructurii educaționale, reducând inegalitățile existente și asigurând accesul sporit la sistemul de învățământ românesc.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale nr. 5 pe o suprafață desfășurată de 4006 mp și adaptarea la noi standarde tehnice în domeniul serviciilor educaționale aplicabile.
2. Dotarea laboratoarelor de informatică, fizică, chimie, biologie și geografie cu mobilier adecvat.
3. Asigurarea facilităților necesare pentru programe de sprijin de tip "Școală după școală".
4. Îmbunătățirea accesului la IT prin achiziția de echipamente informatice performante.

Rezultate

1. Documente necesare pentru implementarea proiectului sau impuse prin lege. Întocmirea documentațiilor necesare, prevăzute prin Ghidul Solicitantului, apelul de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni, sau prin lege (Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice).

2. Informarea și publicitatea proiectului. Activitatea se va realiza în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală REGIO 2014-2020.

3. Managementul investiției și întocmirea auditului financiar.

Activitatea de management va fi asigurată intern de Direcția Dezvoltare și Implementare Programe (DDIP), structura din cadrul aparatului de specialitate al UAT municipiului Piatra Neamț și extern se va contracta serviciul de management. Astfel, se va constitui echipa de implementare a proiectului, ținându-se cont de toate condiționalitățile prevăzute de legislația în vigoare și de reglementările AM POR. Se va contracta serviciul extern pentru managementul proiectului. Se vor contracta achizițiile de resurse materiale, lucrări și servicii. În cadrul subactivității de achiziții, se vor obține ca rezultate resursele materiale achiziționate, se vor obține documentații de achiziții, în funcție de procedura aplicată, se vor elabora contracte de achiziții. De asemenea, vor fi realizate rapoarte tehnice și financiare intermediare cu privire la progresul înregistrat în proiect și a atingerii indicatorilor propuși în proiect - rapoarte de audit, care vor sta la baza cererilor de plată și/sau rambursare a proiectului.

4. Implementarea proiectului INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA GIMNAZIALĂ DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 5, MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ va îmbunătăți calitatea infrastructurii de educație conducând la creșterea calității procesului educațional și a accesului la educație având un impact micro-regional semnificativ. Astfel în cadrul proiectului vor fi realizate următoarele lucrări:

I. Lucrări de intervenție conform expertizei tehnice:

Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta și fundațiile clădirii, a tencuielilor degradate și a instalațiilor sanitare. Se vor consolida elementele din lemn degradate ale șarpantei cu elemente metalice sau din lemn și va fi ignifugată.

II. Lucrări de creștere a eficienței energetice (conform audit energetic)

A. Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

a. izolare termică a fațadei – parte vitrată exterioară va fi o tamplarie performantă cu tocuri și cercevele din Aluminiiu, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etansare și cu posibilitatea montării sistemului de ventilație controlată a aerului. izolare termică a fațadei – parte opacă, care cuprinde:

- izolare termică a pereților exteriori cu vată minerală 15cm; la soclu se va aplica 10cm polistiren extrudat până la cota trotuarului;

- bordarea golurilor tamplariei cu vată minerală de 3 cm grosime

- Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (în pod) se va realiza cu vată minerală de 30 cm grosime (se vor desface straturile existente, dacă este cazul). Se va aplica o protecție din scanduri.

B. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum, și cuprinde:

a. înlocuirea instalației de distribuție între punctul de record (unde se va monta pompa de caldura) și se vor monta robinete de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;

b. înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiiu;

c. înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum din polipropilena prevăzute cu fibră;

d. montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare;

e. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă rece.

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu

Se propune ca sursa regenerabilă de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-apă și integrarea acestora în sistemul existent de încălzire prin intermediul unui puffer – stocator cu două serpentine și automatizarea aferentă; Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțială a consumului electric din acestea.

D. Lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilație naturală pentru asigurarea calității aerului interior:

- Pentru asigurarea ventilației, tamplaria exterioară va fi prevăzută cu grile de ventilație

- În salile de clasă, bibliotecă, cancelarie și laboratoare se vor monta câte un recuperator de caldura cu capacitate minimă 350

mc/h

E.Lucrările de modernizare a instalației de iluminat:

- a.modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea cablurilor din aluminiu cu unele din cupru și realizarea unor tablouri electrice pentru iluminat;
- b.înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață de tip LED; vor fi prevăzute lămpi de semnalizare tip LED;
- c.corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu senzori de mișcare/prezență, pentru economia de energie pe holuri, casele scării și grupuri sanitare comune.

F.Lucrările de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului:

- a.montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire, apă rece și apă caldă de consum;

III.Lucrări de amenajare interioară și instalații

- reparații ale tencuielilor degradate
 - refacerea planșei pereților și tavanului, prin refacerea gleturilor și aplicarea unor zugrăveli lavabile (cu vopseli superlavabile antimucegai în spațiile cu umiditate ridicată și vopseli superlavabile antibacteriene în rest);
 - se va prevedea parchet triplustratificat de trafic intens în Sali de clasă, laboratoare, cancelarii și spații administrative
 - pe holuri și casele scării vor fi prevăzute lambrouri din MDF ignifug sau aluminiu;
 - realizarea tuturor instalațiilor în conformitate cu normele specifice aplicabile în vigoare
 - pardoselile din casa scării, holuri și grupurile sanitare vor fi din granit antiderapant cu grosime minimă de 1.5cm montat fără rosturi;
 - la pereții grupurilor sanitare va fi prevăzută faianța
 - usile interioare vor fi înlocuite cu uși din MDF/PVC/Aluminiu funcție de destinația camerelor
 - Balustrada interioară va fi din inox cu muchiile rotunjite;
 - La grupuri sanitare va fi prevăzut tavan fals din gips carton rezistent la umezire;
 - Se vor reface spațiile verzi
- IV.Hidrante exterioare
- se va realiza o rezervă de incendiu prevăzută cu stație de pompare hidranți interiori și exteriori
 - se va monta un hidrant exterior

Activități finanțate

Activitate: I.1. Achiziția și derularea contractului de servicii(Proiectare)

- 1.1Derularea procedurilor de achiziție publică de servicii(Proiectare) și semnarea contractului.
- 1.2Prestare servicii de realizare a documentației tehnico-economice

Activitate: I.2.Achiziția și derularea contractului pentru servicii privind "Consultanța în elaborarea Cererii de finanțare"

- 2.1Derularea procedurilor de achiziție publică și semnarea contractului pentru servicii privind Consultanța în elaborarea cererii de finanțare
- 2.2 Derularea contractului de prestare a serviciilor privind Consultanța în elaborarea cererii de finanțare

Activitate: II.1 Derularea activităților de informare și publicitate

- II.1.1 Achiziția și încheierea contractului pentru serviciul de informare și publicitate
- II.1.2 Prestarea serviciului de informare și publicitate

Activitate: II.2 Activitatea de realizare a documentației tehnice - Proiectului tehnic și asistența tehnică din partea proiectantului

- II.2.1 Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico – economice (P.T. H., obținere avize,autorizații, conform Certificatului de Urbanism,verificare a proiectului tehnic de verficatori atestati pe domenii de activitate) și asistența tehnică din partea proiectantului
- II.2.2 Prestare servicii de realizare a documentației tehnico-economice(P.T.H., obținere avize, autorizații,verificare a proiectului tehnic de verficatori atestati pe domenii de activitate)
- II.2.3 Prestare servicii de asistența tehnică din partea proiectantului

Activitate: II.3 Realizarea investiției de bază aferentă proiectului

- 3.1 Derularea procedurii de achiziție lucrări de execuție și dirigenție de șantier
- 3.2 Prestarea serviciului de Dirigenție de șantier
- 3.3 Organizare de șantier
- 3.4 Execuție lucrări de construcție, instalații aferente investiției de bază
- 3.5 Recepție construcției și echipamente

Activitate: II.4 Activitate de audit al proiectului

- 4.1 Derularea procedurii de achiziție servicii de audit proiect
- 4.2 Prestare servicii de audit proiect

Activitate: II.5 Achiziția și derularea serviciilor de certificare a performanței energetice

- 5.1 Achiziția și contractarea serviciilor de certificarea performanței energetice
- 5.2 Derularea contractului de certificare performanței energetice

Activitate: II.6 Activitatea de management de proiect pentru obiectivul de investiție

- 6.1 Achiziția și contractarea serviciilor de management de proiect pentru obiectivul de investiție.
- 6.2 Derularea contractului pentru managementul de proiect

Împrumuturi

Titlul proiectului: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA GIMNAZIALA DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE NR. 8, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Informații înregistrare solicitare: 15584/28.06.2018 / 27 IUN 2018

Valoarea totală proiect: 5,906,645.04 LEI

Valoare eligibilă proiect: 5,903,432.04 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6443 LEI din data de 27 IUN 2018

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Îmbunătățirea calitatii infrastructurii educationale și creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu prin dezvoltarea sistemului și asigurarea accesului la învățământul obligatoriu.

Cadrul general de dezvoltare și priorizare a politicilor de educație pentru perioada 2014-2020 este asigurat de Strategia privind reducerea

parasilor timpurii a școlii în România, document strategic de referință, elaborat de către Ministerul Educației Naționale, prin intermediul caruia sunt identificate direcțiile de dezvoltare pe care România trebuie să le urmeze, în vederea asigurării accesului echitabil la servicii educationale de calitate, cât mai apropiate de nevoile elevilor.

În urma implementării proiectului, va rezulta o unitate de învățământ modernă, dotată cu mobilierul educațional aferent și echipamente IT de ultimă generație (tabla interactivă, laptopuri, videoproiector, imprimante, routere). Astfel, investiția pentru proiectul „Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 8, Municipiul Piatra Neamț” va contribui la dezvoltarea la nivel local

a infrastructurii educationale, reducând inegalitățile existente și asigurând accesul sporit la sistemul de învățământ românesc.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale nr. 8 pe o suprafață desfășurată de 2274 mp și adaptarea la noi standarde tehnice în domeniul serviciilor educationale aplicabile.

2. Dotarea laboratorului de informatică cu mobilier adecvat.

3. Asigurarea facilităților necesare pentru programe de sprijin de tip „Școala după școală”.

4. Îmbunătățirea accesului la IT prin achiziția de echipamente informatice performante.

Rezultate

1. Documente necesare pentru implementarea proiectului sau impuse prin lege. Întocmirea documentațiilor necesare, prevăzute prin Ghidul Specific, apel POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni, sau prin lege (Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice).

2. Informarea și publicitatea proiectului. Activitatea se va realiza în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală REGIO 2014-2020.

3. Managementul investiției și întocmirea auditului financiar. Activitatea de management va fi asigurată intern de Direcția Dezvoltare și Implementare Programe (DDIP), structura din cadrul aparatului de specialitate al UAT Municipiul Piatra Neamț și extern se va contracta serviciul de management. Astfel, se va constitui echipa de implementare a proiectului, ținându-se cont de toate condiționalitățile prevăzute de legislația în vigoare și de reglementările AM POR. Se va contracta serviciul extern pentru managementul proiectului. Se vor contracta achizițiile de resurse materiale, lucrări și servicii. În cadrul subactivității de achiziții, se vor obține ca rezultate resursele materiale achiziționate, se vor obține documentații de achiziții, în funcție de procedura aplicată, se vor elabora contracte de achiziții. De asemenea, vor fi realizate rapoarte tehnice și financiare intermediare cu privire la progresul înregistrat în proiect și a atingerii indicatorilor propuși în proiect - rapoarte de audit, care vor sta la baza cererilor de plată și/sau rambursare a proiectului.

4. Implementarea proiectului INVESTITII IN INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA GIMNAZIALA DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE NR. 8, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT va îmbunătăți calitatea infrastructurii de educație, conducând la creșterea calitatii procesului educațional și a accesului la educație, având un impact micro-regional semnificativ. Astfel, în cadrul proiectului vor fi realizate următoarele lucrări :

I. Lucrări de intervenție conform expertizei tehnice:

Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta și fundațiile clădirii, a tencuielilor degradate și a instalațiilor sanitare. Se vor consolida elementele din lemn degradate ale șarpantei cu elemente metalice sau din lemn și va fi ignifugată.

II. Lucrări de creștere a eficienței energetice (conform audit energetic)

A. Lucrările de reabilitare termică a elementelor de înveliș a clădirii:

a. izolarea termică a fațadei – parte vitrată exterioară va fi o tamplarie performantă cu tocuri și cercevele din Aluminiiu, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etansare și cu posibilitatea montării sistemului de ventilație controlată a aerului;

b. izolarea termică a fațadei – parte opacă, care cuprinde:

- izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală 15cm; la soclu se va aplica 10cm polistiren extrudat până la cota trotuarului;

- bordarea golurilor tamplariei cu vată minerală de 3 cm grosime;

- termoizolarea planșei peste ultimul nivel (în pod) se va realiza cu vată minerală de 30 cm grosime (se vor desface straturile existente, dacă este cazul); se va aplica o protecție din scanduri.

B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum:

a. înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord (unde se va monta pompa de caldura) și montarea de robinete de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglare

termohidraulica a re?elej;

b.înlucuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu;

c.înlucuirea instala?iei de distribu?ie a agentului termic pentru încălzire si apa calda de consum din polipropilena prevazute cu fibra;

d.montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare;

e.montarea debitmetrelor pe racordurile de apa rece.

C.Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu: se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul existent de incalzire prin intermediul unui puffer – stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta.

D.Lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala pentru asigurarea calita?ii aerului interior:

- pentru asigurarea ventilarii, tamplaria exterioara va fi prevazuta cu grile de ventilare;

- in salile de clasa, biblioteca, cancelarie si laboratoare se vor monta cate un recuperator de caldura cu capacitate minima 350 mc/h.

E.Lucrările de modernizare a instala?iei de iluminat:

a.modernizarea instala?iei de iluminat prin inlocuirea cablurilor din aluminiu cu unele din cupru si realizarea unor tablouri electrice pentru iluminat;

b.înlucuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficien?a energetica ridicata si durata mare de via?a de tip LED; vor fi prevazute lampi de semnalizare tip LED;

c.corpurile de iluminat vor fi prevazute cu senzori de miscare/prezen?a, pentru economia de energie pe holuri, casele scarii si grupuri sanitare comune.

F.Lucrările de management energetic integrat pentru cladiri si alte activita?i care conduc la realizarea obiectivelor proiectului:

a.montarea echipamentelor de masurare a consumurilor de energie din cladire pentru încălzire, apa rece si apa calda de consum;

III.Lucrări de amenajare interioara si instalatii:

- reparatii ale tencuielilor degradate;

- refacerea planeitatii peretilor si tavanului, prin refacerea gleturilor si aplicarea unor zugraveli lavabile (cu vopseli superlavabile antimucegaii in spatiile cu umiditate ridicata si vopseli superlavabile antibacteriene in rest);

- este prevazut parchet triplustratificat de trafic intens in sali de clasa, laboratoare, cancelarii si spatiile administrative;

- pe holuri si casele scarii vor fi prevazute lambriuri din MDF ignifug sau aluminiu;

- realizarea tuturor instalatiilor in conformitate cu normele specifice aplicabile in vigoare;

- pardoselile din casa scarii, holuri si grupurile sanitare vor fi din granit antiderapant cu grosime minima de 1.5cm montat fara rosturi;

- la peretii grupurilor sanitare va fi prevazuta faianta;

- usile interioare vor fi inlocuite cu usi din MDF/PVC/Aluminiu, in functie de destinatia camerelor;

- balustrada interioara va fi din inox cu muchiile rotunjite;

- la grupurile sanitare va fi prevazut tavan fals din gips carton rezistent la umezire;

- se vor reface spatiile verzi.

IV.Hidrant exterior

- se va realiza o rezerva de incendiu prevazuta cu statie de pompare hidranti interiori si exteriori;

- se va monta un hidrant exterior.

Activități finanțate

Activitate: I.1. Achizitia si derularea contractului de servicii(Proiectare)

1.1Derularea procedurilor de achizitie publica de servicii(Proiectare) si semnarea contractului.

1.2Prestare servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice

Activitate: I.2.Achizitia si derularea contractului pentru servicii privind "Consultanta in elaborarea Cererii de finantare"

2.1Derularea procedurilor de achizitie publica si semnarea contractului pentru servicii privind Consultanta in elaborarea cererii de finantare

2.2 Derularea contractului de prestare a serviciilor privind Consultanta in elaborarea cererii de finantare

Activitate: II.1 Derularea activitatilor de informare si publicitate

II.1.1 Achizitia si incheierea contractului pentru servicii de informare si publicitate

II.1.2 Prestarea serviciului de informare si publicitate

Activitate: II.2 Activitatea de realizare a documentatiei tehnice - Proiectului tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului

II.2.1 Achizitia serviciilor de realizare a documentatiei tehnico – economice (P.T. H., obtinere avize,autorizatii, conform Certificatului de Urbanism,verificare a proiectului tehnic de verificatori atestati pe domenii de activitate) si asistenta tehnica din partea proiectantului

II.2.2 Prestare servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice(P.T.H., obtinere avize, autorizatii,verificare a proiectului tehnic de verificatori atestati pe domenii de activitate)

II.2.3 Prestare servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activitate: II.3 Realizarea investitiei de baza aferenta proiectului

3.1 Derularea procedurii de achizitie lucrari de executie si dirigentie de santier

3.2 Prestarea serviciului de Dirigentie de santier

3.3 Organizare de santier

3.4 Executie lucrari de constructie, instalatii aferente investitiei de baza

3.5 Receptie constructii si echipamente

Activitate: II.4 Activitate de audit al proiectului

4.1 Derularea procedurii de achizitie servicii de audit proiect

4.2 Prestare servicii de audit proiect

Activitate: II.5 Achiziția și derularea serviciilor de certificare a performanței energetice

5.1 Achiziția și contractarea serviciilor de certificare a performanței energetice

5.2 Derularea contractului de certificare performanței energetice

Activitate: II.6 Activitatea de management de proiect pentru obiectivul de investiție

6.1 Achiziția și contractarea serviciilor de management de proiect pentru obiectivul de investiție.

6.2 Derularea contractului pentru managementul de proiect

Împrumuturi

Titlul proiectului:	INVESTITII IN INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA GIMNAZIALA DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE NR. 7, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT		
Informații înregistrare solicitare:	15692/29.06.2018 / 28 IUN 2018		
Valoarea totală proiect:	4,122,974.69	LEI	
Valoare eligibilă proiect:	4,122,974.69	LEI	
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeană		
Curs de schimb:	4.6443 LEI din data de 28 IUN 2018		

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și a învățământului obligatoriu prin dezvoltarea sistemului și asigurarea accesului la învățământul obligatoriu.

Cadrul general de dezvoltare și prioritizare a politicilor de educație pentru perioada 2014-2020 este asigurat de Strategia privind reducerea

parasilor timpurii a școlii în România, document strategic de referință, elaborat de Ministerul Educației Naționale, prin intermediul caruia sunt identificate direcțiile de dezvoltare pe care România trebuie să le urmeze, în vederea asigurării accesului echitabil la servicii educaționale de calitate, cât mai apropiate de nevoile elevilor.

În urma implementării proiectului, va rezulta o unitate de învățământ modernă, dotată cu mobilierul educațional aferent și echipamente IT de ultimă generație (tabla interactivă, laptopuri, videoproiector, imprimante, routere). Astfel, investiția pentru proiectul "Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 7, Municipiul Piatra Neamț" va contribui la dezvoltarea la nivel local

a infrastructurii educaționale, reducând inegalitățile existente și asigurând accesul sporit la sistemul de învățământ românesc.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea clădirii Școala Gimnazială nr. 7 pe o suprafață desfășurată de 1148 mp și adaptarea la noi standarde tehnice în domeniul serviciilor educaționale aplicabile.
2. Dotarea laboratorului de informatică și a salilor de clasă cu mobilier adecvat.
3. Asigurarea facilităților necesare pentru programe de sprijin de tip "Școala după școală".
4. Îmbunătățirea accesului la IT prin achiziția de echipamente informatice performante.

Rezultate

1. Documente necesare pentru implementarea proiectului sau impuse prin lege. Întocmirea documentațiilor necesare, prevăzute prin Ghidul Solicitantului, apelul de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni sau prin lege (Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare; HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice).

2. Informarea și publicitatea proiectului. Activitatea se va realiza în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală REGIO 2014-2020.

3. Managementul investiției și întocmirea auditului financiar. Activitatea de management va fi asigurată intern de Direcția Dezvoltare și Implementare Programe (DDIP), structura din cadrul aparatului de specialitate al UAT municipiul Piatra Neamț și extern se va contracta serviciul de management. Astfel, se va constitui echipa de implementare a proiectului, ținându-se cont de toate condiționalitățile prevăzute de legislația în vigoare și de reglementările AM POR. Se va contracta serviciul extern pentru managementul proiectului. Se vor contracta achizițiile de resurse materiale, lucrări și servicii. În cadrul subactivității de achiziții, se vor obține ca rezultate resursele materiale achiziționate, se vor obține documentațiile de achiziții, în funcție de procedura aplicată, se vor elabora contracte de achiziții. De asemenea, vor fi realizate rapoarte tehnice și financiare intermediare cu privire la progresul înregistrat în proiect și a atingerii indicatorilor propuși în proiect - rapoarte de audit, care vor sta la baza cererilor de plată și/sau rambursare a proiectului.

4. Implementarea proiectului INVESTITII IN INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA GIMNAZIALA DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE NR. 7, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT va îmbunătăți calitatea infrastructurii de educație conducând la creșterea calității procesului educațional și a accesului la educație, având un impact micro-regional semnificativ. Astfel în cadrul proiectului vor fi realizate următoarele lucrări:

I. Lucrări de intervenție conform expertizei tehnice: Se recomandă refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta și fundațiile clădirii, a tencuielilor degradate și a instalațiilor sanitare, având în vedere că aceste degradări structurale pot provoca degradări structurale dacă acestea nu sunt remediate. Se va desface umplutura de pe planșeele din lemn și se va monta o termoizolație corespunzătoare usoară. Se vor consolida elementele din lemn degradate (dacă acestea vor fi identificate după desfacerea umpluturii) ale planșeului și șarpantei cu elemente metalice sau din lemn. Se vor desface camerele existente din pod în zona clădirii cu subsol, având în vedere că acestea nu pot fi utilizate din cauza înălțimii utile a

acestea de 1,8m. Se va desfășura sub solul parțial al acestei zone prin umplerea acestuia cu pământ compactat.

II. Lucrări de creștere a eficienței energetice (conform audit energetic)

A. Lucrările de reabilitare termică a elementelor de înveliș a clădirii:

a. izolarea termică a fațadei – partea vitrată exterioară va fi o tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din aluminiu, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etansare și cu posibilitatea montării sistemului de ventilație controlată a aerului;

b. izolarea termică a fațadei – parte opacă, care cuprinde:

- izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală de 15cm; la soclu se va aplica 10cm polistiren extrudat până la cota trotuarului;
- bordarea golurilor tâmplăriei cu vată minerală de 3 cm grosime ;
- termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (în pod) se va realiza cu vată minerală de 30cm grosime (se vor desface straturile existente, dacă este cazul). Se va aplica o protecție din scanduri.
- izolarea termică a planșeului peste pământ și sub sol cu polistiren extrudat de 10cm grosime, protejată cu o masă de spaclu armată.

B. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum și cuprinde:

a. înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord (unde se va monta pompa de caldura) și se vor monta robinete de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;

b. înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu doar în zona grupurilor sanitare și în zona atelierului;

c. înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire din zona atelierului și apa caldă de consum din polipropilena prevăzute cu fibră;

d. montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare;

e. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă rece.

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu.

Se propune ca sursa regenerabilă de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-apă și integrarea acestora în sistemul existent de încălzire prin intermediul unui puffer – stocator cu două serpentine și automatizarea aferentă; Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțială a consumului electric din acestea.

D. Lucrările de iluminat a sistemelor de climatizare, ventilație naturală pentru asigurarea calității aerului interior:

- Pentru asigurarea ventilației, tâmplăria exterioară va fi prevăzută cu grile de ventilație ;

- În sălile de clasă, bibliotecă, cancelarie și laboratoare se vor monta recuperatoare de caldura cu capacitate minimă 350 mc/h.

E. Lucrările de modernizare a instalației de iluminat:

a. modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea cablurilor din aluminiu cu unele din cupru și realizarea unor tablouri electrice pentru iluminat;

b. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață de tip LED; vor fi prevăzute lampi de semnalizare tip LED;

c. corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu senzori de mișcare/prezență, pentru economia de energie pe holuri, casele scării și grupuri sanitare comune.

F. Lucrările de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului:

a. montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire, apă rece și apă caldă de consum.

III. Lucrări de amenajare interioară și instalații

- reparații ale tencuielilor degradate ;

- refacerea planeității pereților și tavanului, prin refacerea gleturilor și aplicarea unor zugrăveli lavabile (cu vopseli superlavabile antimucegai în spațiile cu umiditate ridicată și vopseli superlavabile antibacteriene în rest);

- montarea unui tavan fals din gips carton rezistent la foc la planșeul din lemn;

- se va prevedea parchet triplustratificat de trafic intens în săli de clasă, laboratoare, cancelării și spații administrative ;

- pe holuri și casele scării vor fi prevăzute lambriuri din MDF ignifug sau aluminiu;

- realizarea tuturor instalațiilor (cu excepția celor termice realizate) în conformitate cu normele specifice aplicabile în vigoare ;

- pardoselile din casa scării, holuri și grupurile sanitare vor fi din granit antiderapant cu grosime minimă de 1,5cm montat fără rosturi;

- la pereții grupurilor sanitare va fi prevăzută faianță;

- realizarea unor grupuri sanitare în conformitate cu normele în vigoare; pereții despărțitori vor fi din gips carton rezistent la umezeală;

- usile interioare vor fi înlocuite cu usi din MDF/PVC/Aluminiu funcționale de destinația camerelor;

- Balustrada interioară va fi din inox cu muchiile rotunjite;

- La grupuri sanitare va fi prevăzut tavan fals din gips carton rezistent la umezeală;

- Se vor refăce spațiile verzi.

IV. Hidrant exterior

- se va realiza o rezervă de incendiu prevăzută cu stație de pompare, hidranți interiori și exteriori ;

- se va monta un hidrant exterior.

Activități finanțate

Activitate: I.1. Achiziția și derularea contractului de servicii (Proiectare)

1.1 Derularea procedurilor de achiziție publică de servicii (Proiectare) și semnarea contractului.

1.2 Prestarea serviciilor de realizare a documentației tehnico-economice

Activitate: II.1 Derularea activităților de informare și publicitate

II.1.1 Achiziția și încheierea contractului pentru serviciul de informare și publicitate

II.1.2 Prestarea serviciului de informare și publicitate

Activitate: II.2 Activitatea de realizare a documentației tehnice - Proiectului tehnic și asistența tehnică din partea proiectantului

II.2.1 Achiziția serviciilor de realizare a documentației tehnico – economice (P.T. H., obținere avize, autorizații, conform Certificatului de Urbanism, verificare a proiectului tehnic de verificatori atestați pe domenii de activitate) și asistența tehnică din partea proiectantului

II.2.2 Prestare servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice(P.T.H., obtinere avize, autorizatii,verificare a proiectului tehnic de verificatori atestati pe domenii de activitate)

II.2.3 Prestare servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activitate: II.3 Realizarea investitiei de baza aferenta proiectului

3.1 Derularea procedurii de achizitie lucrari de executie si dirigenie de santier

3.2 Prestarea serviciului de Dirigenie de santier

3.3 Organizare de santier

3.4 Executie lucrari de constructie, instalatii aferente investitiei de baza

3.5 Receptie constructii si echipamente

Activitate: II.4 Activitate de audit al proiectului

4.1 Derularea procedurii de achizitie servicii de audit proiect

4.2 Prestare servicii de audit proiect

Activitate: II.5 Achizitia si derularea serviciilor de certificare a performantei energetice

5.1 Achizitia si contractarea serviciilor de certificarea performantei energetice

5.2 Derularea contractului de certificare performantei energetice

Activitate: II.6 Activitatea de management de proiect pentru obiectivul de investitie

6.1 Achizitia si contractarea serviciilor de management de proiect pentru obiectivul de investitie.

6.2 Derularea contractului pentru managementul de proiect

Împrumuturi

Titlul proiectului: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA GIMNAZIALA DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE „DANIELA CUCIUC”, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Informații înregistrare solicitare: 15693/29.06.2018 / 28 IUN 2018

Valoarea totală proiect: 9,666,436.02 LEI

Valoare eligibilă proiect: 9,649,776.02 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6443 LEI din data de 28 IUN 2018

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Îmbunătățirea calitatii infrastructurii educationale si cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si a invatamantului obligatoriu prin dezvoltarea sistemului si asigurarea accesului la invatamantul obligatoriu.

Cadrul general de dezvoltare si priorizare a politicilor de educatie pentru perioada 2014-2020 este asigurat de Strategia privind reducerea

parasirii timpurii a scolii in Romania, document strategic de referinta, elaborat de catre Ministerul Educatiei Nationale, prin intermediul caruia sunt identificate directiile de dezvoltare pe care Romania trebuie sa le urmeze, in vederea asigurarii accesului echitabil la servicii educationale de calitate, cat mai apropiate de nevoile elevilor.

In urma implementarii proiectului, va rezulta o unitate de invatamant moderna, dotata cu mobilierul educational aferent si echipamente IT de ultima generatie (tabla interactiva, laptopuri, videoproiector, imprimante, routere). Astfel, investitia pentru proiectul „Investitii in infrastructura educationala gimnaziala din cadrul Scolii Gimnaziale Daniela Cuciuc, Municipiul Piatra Neamt” va contribui la dezvoltarea la nivel local a infrastructurii educationale, reducand inegalitatile existente si asigurarea accesului sporit la sistemul de invatamant romanesc.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea cladirilor Scolii Gimnaziale „Daniela Cuciuc” cu o suprafata contruita desfasurata totala de 3999 mp si adaptarea la noi standarde tehnice in domeniul serviciilor educationale aplicabile.

2. Dotarea laboratoarelor de informatica, fizica si chimie cu mobilier adecvat.

3. Asigurarea facilitatilor necesare pentru programe de sprijin de tip “A doua sansa”.

4. Îmbunătățirea accesului la IT prin achizitia de echipamente informatice performante.

Rezultate

1. Documente necesare pentru implementarea proiectului sau impuse prin lege - Întocmirea documenta?iilor necesare, prevazute prin Ghidul Solicitantului, apelul de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni sau prin lege (Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrurilor de construc?ii, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc?ii, cu modificarile si completarile ulterioare; HG 907/2016 privind etapele de elaborare si con?inutul cadru al documenta?iilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investi?ii finan?ate din fonduri publice).

2. Informarea si publicitatea proiectului - Activitatea se va realiza în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala REGIO 2014-2020.

3. Managementul investi?iei si întocmirea auditului financiar - Activitatea de management va fi asigurata intern de Direc?ia Dezvoltare si Implementare Programe (DDIP), structura din cadrul aparatului de specialitate al UAT municipiul Piatra Neam? si extern se va contracta serviciul de management. Astfel, se va constitui echipa de implementare a proiectului, ?inându-se cont de

toate condi?ionalita?ile prevazute de legisla?ia în vigoare si de reglementarile AM POR. Se va contracta serviciul extern pentru managementul proiectului. Se vor contracta achizi?iile de resurse materiale, lucrari si servicii. În cadrul subactivita?ii de achizi?ii, se vor ob?ine ca rezultate resursele materiale achizi?ionate, se vor ob?ine documenta?ii de achizi?ii, în func?ie de procedura aplicata, se vor elabora contracte de achizi?ii. De asemenea, vor fi realizate rapoarte tehnice si financiare intermediare cu privire la progresul înregistrat în proiect si a atingerii indicatorilor propusi în proiect - rapoarte de audit, care vor sta la baza cererilor de plata si/sau rambursare ale proiectului.

4. Implementarea proiectului INVESTITII IN INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA GIMNAZIALA DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE DANIELA CUCIUC, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT va îmbunata?i calitatea infrastructurii de educa?ie conducând la cresterea calita?ii procesului educa?ional si a accesului la educa?ie, având un impact micro-regional semnificativ. Astfel, în cadrul proiectului vor fi realizate urmatoarele lucrari:

I. Lucrari de interven?ie conform expertizei tehnice: Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta si funda?iile cladirii, a tencuielilor degradate si a instala?iilor sanitare. Se vor consolida elementele din lemn degradate ale sarpantei cu elemente metalice sau din lemn si va fi ignifugata.

II. Lucrari de crestere a eficien?ei energetice (conform audit energetic):

A. Lucrarile de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii:

a. izolarea termica a fa?adei – parte vitrata exterioara va fi o tâmplarie performanta cu tocure si cercevele din aluminiu, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului.

b. izolarea termica a fa?adei – parte opaca, care cuprinde:

- izolarea termica a pere?iilor exteriori cu vata minerala 15cm; la soclu se va aplica 10 cm polistiren extrudat pâna la cota trotuarului;

- bordarea golurilor tâmplariei cu vata minerala de 3 cm grosime

- termoizolarea planseului peste ultimul nivel (în pod) se va realiza cu vata minerala de 30 cm grosime (se vor desface straturile existente, daca este cazul). Se va aplica o protec?ie din scânduri.

B. Lucrarile de reabilitare termica a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si cuprinde:

a. înlocuirea instala?iei de distribu?ie între punctul de racord (unde se va monta pompa de caldura) si se vor monta robinete de presiune diferen?iala la baza coloanelor de încălzire în scopul cresterii eficien?ei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulica a re?elei;

b. înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu;

c. înlocuirea instala?iei de distribu?ie a agentului termic pentru încălzire si apa calda de consum din polipropilena prevazute cu fibra;

d. montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare;

e. montarea debitmetrelor pe racordurile de apa rece.

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu: Se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-apa si integrarea acestora în sistemul existent de încălzire prin intermediul unui puffer – stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta.

D. Lucrarile de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala pentru asigurarea calita?ii aerului interior:

- pentru asigurarea ventilarii, tâmplaria exterioara va fi prevazuta cu grile de ventilare;

- în salile de clasa, biblioteca, cancelarie si laboratoare se vor monta recuperatoare de caldura cu capacitate minima 350 mc/h.

E. Lucrarile de modernizare a instala?iei de iluminat:

a. modernizarea instala?iei de iluminat prin înlocuirea cablurilor din aluminiu cu unele din cupru si realizarea unor tablouri electrice pentru iluminat;

b. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficien?a energetica ridicata si durata mare de via?a de tip LED; vor fi prevazute lampi de semnalizare tip LED;

c. corpurile de iluminat vor fi prevazute cu senzori de miscare/prezen?a, pentru economia de energie pe holuri, casele scarii si grupuri sanitare comune.

F. Lucrarile de management energetic integrat pentru cladiri si alte activita?i care conduc la realizarea obiectivelor proiectului:

a. montarea echipamentelor de masurare a consumurilor de energie din cladire pentru încălzire, apa rece si apa calda de consum.

III. Lucrari de amenajare interioara si instala?ii:

- repara?ii ale tencuielilor degradate;

- refacerea planeita?ii pere?iilor si tavanului, prin refacerea gleturilor si aplicarea unor zugraveli lavabile (cu vopseli superlavabile antimucegai în spa?iile cu umiditate ridicata si vopseli superlavabile antibacteriene în rest);

- se va prevedea parchet triplustratificat de trafic intens în sali de clasa, laboratoare, cancelarii si spa?ii administrative;

- în cabinete va fi montat covor PVC;

- pe holuri si casele scarii vor fi prevazute lambriuri din MDF ignifug sau aluminiu;

- realizarea tuturor instala?iilor în conformitate cu normele specifice aplicabile în vigoare;

- pardoselile din casa scarii, holuri si grupuri sanitare vor fi din granit antiderapant cu grosime minima de 1.5 cm montat fara rosturi;

- la pere?ii grupurilor sanitare va fi prevazuta faian?a;

- usile interioare vor fi înlocuite cu usi din MDF/PVC/Aluminiu, func?ie de destina?ia camerelor

- balustrada interioara va fi din inox cu muchiile rotunjite;

- la grupurile sanitare va fi prevazut tavan fals din gips carton rezistent la umezeala;

- se vor reface spa?iile verzi.

IV. Hidrant exterior:

- se va realiza o rezerva de incendiu prevazuta cu sta?ie de pompare hidran?i interiori si exteriori;

- se va monta un hidrant exterior.

Activități finanțate

Activitate: I.1. Achizitia si derularea contractului de servicii(Proiectare)

1.1Derularea procedurilor de achizitie publica de servicii(Proiectare) si semnarea contractului.

1.2Prestare servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice

Activitate: II.1 Derularea activitatilor de informare si publicitate

II.1.1 Achizitia si incheierea contractului pentru serviciul de informare si publicitate
II.1.2 Prestarea serviciului de informare si publicitate

Activitate: II.2 Activitatea de realizare a documentatiei tehnice - Proiectului tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului
II.2.1 Achizitia serviciilor de realizare a documentatiei tehnico – economice (P.T. H., obtinere avize, autorizatii, conform Certificatului de Urbanism, verificare a proiectului tehnic de verificatori atestati pe domenii de activitate) si asistenta tehnica din partea proiectantului
II.2.2 Prestare servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice(P.T.H., obtinere avize, autorizatii, verificare a proiectului tehnic de verificatori atestati pe domenii de activitate)
II.2.3 Prestare servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activitate: II.3 Realizarea investitiei de baza aferenta proiectului
3.1 Derularea procedurii de achizitie lucrari de executie si dirigentie de santier
3.2 Prestarea serviciului de Dirigentie de santier
3.3 Organizare de santier
3.4 Executie lucrari de constructie, instalatii aferente investitiei de baza
3.5 Receptie constructii si echipamente

Activitate: II.4 Activitate de audit al proiectului
4.1 Derularea procedurii de achizitie servicii de audit proiect
4.2 Prestare servicii de audit proiect

Activitate: II.5 Achizitia si derularea serviciilor de certificare a performantei energetice
5.1 Achizitia si contractarea serviciilor de certificarea performantei energetice
5.2 Derularea contractului de certificare performantei energetice

Activitate: II.6 Activitatea de management de proiect pentru obiectivul de investitie
6.1 Achizitia si contractarea serviciilor de management de proiect pentru obiectivul de investitie.
6.2 Derularea contractului pentru managementul de proiect

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din infrastructura educationala pentru învățământul tehnic si vocational din Municipiul Piatra Neamt - Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu		
Informații înregistrare solicitare:	14234 / 30 APR 2020		
Valoarea totală proiect:	8,275,444.23	LEI	
Valoare eligibilă proiect:	8,275,444.23	LEI	
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana		
Curs de schimb:	LEI din data de		

Obiective

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice in cele 10 corpuri ale Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu (C1, C1*, C2, C6, C7, C8, C9, C10, C11 si C12), ca urmare a realizarii masurilor de crestere a eficientei energetice prevazute in proiect, in termen de cinci ani de la finalizarea investitiei

Obiectivul specific nr.1: Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile de 11,359% (la nivel de proiect)
Obiectivul specific nr. 2: Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera calculata conform metodologiei prevazuta în Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B—Cladiri publice si actelor normative în vigoare la data întocmirii auditului energetic, de la 695,573 echivalent tone CO2 la 310,312 echivalent tone CO2, ca urmare a realizarii masurilor de crestere a eficientei energetice prevazute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investitiei, astfel:
Corp C1= 43,81 echivalent to CO2
Corp C1*= 29,581 echivalent to CO2
Corp C2= 26,158 echivalent to CO2
Corp C6= 71,133 echivalent to CO2
Corp C7= 26,802 echivalent to CO2
Corp 8= 43,471 echivalent to CO2
Corp C9= 16,702 echivalent to CO2
Corp C10= 9,701 echivalent to CO2
Corp C11= 10,708 echivalent to CO2
Corp C12= 32,246 echivalent to CO2
Obiectivul specific nr.3: Scaderea consumului anual specific de energie primara in cele 10 corpuri ale Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu, calculat conform metodologiei prevazuta în Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B—Cladiri publice si actelor normative in vigoare la data întocmirii auditului energetic, sub 154 kWh/mp/an (pentru fiecare corp in parte) ca urmare a realizarii masurilor de crestere a eficientei energetice prevazute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investitiei, astfel:
Corp C1= 114,039 kWh/mp/an

Corp C1*= 104,795 kWh/mp/an
 Corp C2= 127,891 kWh/mp/an
 Corp C6= 114,871 kWh/mp/an
 Corp C7= 126,787 kWh/mp/an
 Corp 8= 124,579 kWh/mp/an
 Corp C9= 129,197 kWh/mp/an
 Corp C10= 134,994 kWh/mp/an
 Corp C11= 128,460 kWh/mp/an
 Corp C12= 110,854 kWh/mp/an

Obiectivul specific nr.4: Scaderea consumului anual de energie primara in cele 10 corpuri ale Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu, calculat conform metodologiei prevazuta in Condiitiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM,Axa prioritara 3,Prioritatea de investi?ii 3.1,Operatiunea B–Cladiri publice si în actele normative în vigoare la data întocmirii auditului energetic,de la 3.959.623,85 kWh/an la 1.790.575,399 kWh/an,ca urmare a realizarii masurilor de crestere a eficientei energetice prevazute în proiect,în termen de 5 ani de la finalizarea investitiei, astfel:

Corp C1= 293.801,171 kWh/an
 Corp C1*= 166.611,125 kWh/an
 Corp C2= 167.027,045 kWh/an
 Corp C6= 371.633,926 kWh/an
 Corp C7= 131.741,448 kWh/an
 Corp 8= 237.290,507 kWh/an
 Corp C9= 109.950,487 kWh/an
 Corp C10= 63.928,153 kWh/an
 Corp C11= 74.224,035 kWh/an
 Corp C12= 174.367,502 kWh/an

Rezultate

1.Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 695,573

Valoarea la sfarsitul implementarii proiectului: 310,312

Din care:

Corp C1

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 89,018

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 43,810

Corp C1*

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 72,079

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 29,581

Corp C2

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 61,295

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 26,158

Corp C6

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 129,921

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 71,133

Corp C7

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 40,676

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 26,802

Corp C8

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 90,059

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 43,471

Corp C9

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 57,998

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 16,702

Corp C10

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 36,426

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 9,701

Corp C11

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 41,314

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 10,708

Corp C12

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 76,786

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 32,246

2.Consum anual de energie primara (kWh/an)

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 3.959.623,850

Valoarea la sfarsitul implementarii proiectului: 1.790.575,399

Din care: Corp C1

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 567.837,212

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 293.801,171

Corp C1*

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 372.936,658

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului:166.611,125

Corp C2

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 375.899,008

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 167.027,045

Corp C6

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 769.850,637

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 371.633,926

Corp C7

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 196.684,946

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 131.741,448

Corp C8

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 463.665,625

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 237.290,507

Corp C9

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 350.463,454

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 109.950,487

Corp C10

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 216.815,959

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 63.928,153

Corp C11

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 262.199,267

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 74.224,035

Corp C12

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 383.271,084

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 174.367,502

3. Consumul anual de energie finala in cladirea publica (utilizand surse neregenerabile) (tep)

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 284,124

Valoarea la sfarsitul implementarii proiectului: 118,948

Din care: Corp C1

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 38,779

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 19,512

Corp C1*

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 25,772

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 10,972

Corp C2

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 26,454

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 11,486

Corp C6

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 61,399

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 26,353

Corp C7

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 14,367

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 5,969

Corp C8

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 32,136

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 15,909

Corp C9

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 24,817

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 7,405

Corp C10

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 15,573

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 4,3158

Corp C11

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 17,527

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 5,210

Corp C12

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 27,301

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 11,815

4. Consumul anual specific de enrgie primara in cladirea publica (utilizand surse neregenerabile) (kWh/mp/an) total

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 3.200,210

Valoarea la sfarsitul implementarii proiectului: 1.216,467

Din care: Corp C1

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 226,640

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 114,039

Corp C1*

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 246,140

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 104,795

Corp C2

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 294,540

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 127,891

Corp C6

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 267,630

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 114,871

Corp C7

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 305,170

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 126,787

Corp C8

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 251,650

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 124,579

Corp C9

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 432,960

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 129,197

Corp C10

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 487,220

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 134,994

Corp C11

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 462,120

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 128,460

Corp C12

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 256,140

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 110,854

5. Consumul anual specific de energie primară în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (kWh/mp/an) pentru încălzire/racire

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 2.866,428

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 891,728

Din care: Corp C1

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 195,196

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 85,614

Corp C1*

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 212,877

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 74,16

Corp C2

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 260,479

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 98,237

Corp C6

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 216,366

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 86,2

Corp C7

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 267,32

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 91,38

Corp C8

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 219,448

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 94,799

Corp C9

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 396,684

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 95,619

Corp C10

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 443,654

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 94,113

Corp C11

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 432,124

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 91.145

Corp C12

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 223,28

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 80,461

6. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an)-total

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare la finalul implementarii proiectului: 203.400,0

Procent: 11,359% (din totalul de energie primară consumată din surse neregenerabile la începutul implementării proiectului, respectiv 1.790.575,40 kWh/mp, la finalul implementării proiectului valoarea de 203.400,00 kWh/an va fi obținută din surse regenerabile)

7. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an)- pentru încălzire/racire

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare la finalul implementarii proiectului: 115.200,00

8. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an)- pentru preparare apă caldă de consum

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare la finalul implementarii proiectului: 88.200,00

9. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an)- electric

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare la finalul implementarii proiectului: 0

10. Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 clădiri

Valoare la finalul implementarii proiectului: 10 clădiri

Activități finanțate

Lucrarile de constructii si instalatii care se vor executa pentru toate cele 10 corpuri si care conduc la cresterea eficientei energetice, sunt:

- 1) Lucrari pentru anveloparea cladirii: Solutia de arhitectura a urmarit acoperirea urmatoarelor cerinte functionale si ergonomice: iluminare si orientare optima, ventilare si iluminare naturala, închideri exterioare cu pierderi minime de caldura, o buna izolare termica a cladirii, siguranta si securitate în exploatare, finisaje durabile si usor de întreținut. Pentru realizarea termosistemului de fatada se propune anveloparea cu un strat termoizolant de 10 cm pe partea opaca realizat cu vata minerala fixat mecanic si chimic, montarea unui strat hidroizolator de difuzie, schelet confecție metalica sau lemn, finisaj tencuiala decorativa de exterior.
- 2) Inlocuire completa tamplarie exterioara: Prin prezentul proiect se propune bordarea golurilor de ferestre cu termosistem si înlocuirea tâmplariei exterioare usi si ferestre cu tâmplarie PVC si panouri de sticla in sistem Tripan cu control solar.
- 3) Lucrari pentru modernizarea instalatiei termice: Modernizarea instalatiilor de producere, transport si distributie agent termic pentru încălzire si apa calda menajera.
- 4) Lucrari pentru reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat electrice: In momentul de fata, iluminatul este asigurat cu corpuri de iluminat liniare fluorescente si local cu corpuri de iluminat incandescente. Se propune inlocuirea acestora cu corpuri de iluminat tip LED care vor permite tehnic posibilitatea de dimare si vor veni echipate cu transformatoarele aferente.
- 5) Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si înregistrare a consumurilor energetice: urmarirea starii sau valorilor tuturor parametrilor din sistem, controlul acestora cu posibilitatea modificarii dupa dorinta a starii unor parametri sau a valorii acestora, înregistrarea in memorie sau pe un suport si la intervale de timp alese de utilizator a evolutiei acestora, alarmarea sau actionarea asupra unor elemente specializate in caz de situatii definite ca avarii, etc.
- 6) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice si a apei calde de consumare sa asigure minim 10% din necesar. Se propune realizarea unui sistem dual cu mentinerea solutiei existente de incalzire cu cazane pe gaz si suplimentarea schemei termoenergetice cu 4 pompe de caldura sol-apa reversibile cu o capacitate de 30kW fiecare si patru buffere de 1000l. Cele 4 pompe se vor monta in camera centralelor corpurilor C6 si C8, in perechi. Astfel, acestea vor acoperi o parte din necesarul anual de energie pentru incalzit al corpurilor C6 si C8 iar in afara sezonului de incalzire se vor alimenta, din cele doua perechi de pompe, pentru necesarul de apa calda de consum atat C6 si C8 precum si C9 (din perechea montata in camera centralei corpului C6) cat si C1+C1* (din perechea montata in camera centralei corpului C8).

Lucrari aferente masurilor conexe:

- refacerea hidroizolatiei elementelor supuse actiunilor directe si indirecte a apei;
- desfacerea sarpantei existente (C1/C1*/C2/C6) realizarea unei sarpante pe scaune, din lemn ecarisat, ce va respecta normele în vigoare;
- refacerea completa a trotuarelor (C6/ C9), respectiv in proportie de 50% in cazul corpurilor C10/C11;
- refacerea finisajelor care contribuie la mentinerea în timp a parametrilor tehnici ale materialelor de izolare puse în opera;
- iluminat de securitate pentru evacuare, iluminat de securitate pentru interventie, iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor;
- sistem de legare la pamant
- instalatie de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu
- protectie impotriva socurilor electrice, a producerii incendiului de catre echipamentele electrice, protectie impotriva supracurentilor, instalatii de protectie impotriva trasnetului.

Alte lucrari:

- inlocuirea obiectelor sanitare defecte
- inlocuirea bateriilor nefunctionale
- echiparea obiectelor sanitare, aferente grupurilor sanitare, cu baterii dotate cu senzori pentru economisirea apei
- termoizolarea conductelor de apa calda.

Echipamente:

- Corp C1 (colegiu): dulap metalic tablou electric=1buc, tablou electric =4buc; kit senzor crepuscular si temperatura=24 buc; BMS controller, centrala de masura electrica=1 buc; centrala de incendiu 96 zone= 1buc; pachet paratrasnet =1 buc;
- Corp C1* (colegiu): dulap metalic tablou electric=1buc, tablou electric= 1 buc; kit senzor crepuscular, temperatura=6 buc, BMS controller, centrala de masura electrica=1 buc;
- Corp C2 (laboratoare, ateliere): dulap metalic tablou electric=1buc, tablou electric= 4 buc, kit senzor crepuscular, temperatura=8 buc, BMS controller=1 buc, centrala de masura electrica=1 buc, centrala de incendiu 96 zone= 1buc, pachet paratrasnet =1 buc.
- Corp C6 (sali de clasa si cabinete): dulap metalic tablou electric=1 buc, tablou electric= 8buc, kit senzor crepuscular, temperatura=42 buc, BMS controller=2 buc, centrala de masura electrica=1 buc, centrala de incendiu 48 zone= 1buc, pachet paratrasnet =1 buc, pompa caldura 30kw =2 buc.
- Corp C7 (sala de sport): dulap metalic tablou electric=1 buc, tablou electric= 1buc, kit senzor crepuscular, temperatura=4 buc, BMS controller, centrala de masura electrica=1 buc, pachet paratrasnet =1 buc, pompa caldura 30kw =2 buc.
- Corp C8 (cantina): dulap metalic tablou electric=1 buc tablou electric= 4buc, kit senzor crepuscular, temperatura=4 buc, centrala de masura electrica=1 buc, pachet paratrasnet =1 buc, pompa caldura 30kw =2 buc, centrala de incendiu 96 zone=1 buc.
- Corp C9 (atelier mecanic): dulap metalic tablou electric=1buc, tablou electric= 3buc, kit senzor crepuscular, temperatura=6buc, pachet paratrasnet =1 buc, centrala de incendiu 48 zone=1 buc.
- Corp C10 (laborator): dulap metalic tablou electric=1buc, tablou electric= 1buc, kit senzor crepuscular, temperatura=4buc, pachet paratrasnet =1 buc, centrala de incendiu 96 zone=1 buc.
- Corp C11 (laborator tehnologic): tablou electric= 1buc, kit senzor crepuscular, temperatura=4buc,
- Corp C12 (colegiu): dulap metalic tablou electric=1 buc, tablou electric= 4buc, kit senzor crepuscular, temperatura=16buc, BMS controller, centrala de masura electrica=1 buc.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice utilizate de unitatile scolare de nivel liceal din Municipiul Piatra Neamt - Colegiul National de Informatica

Informații înregistrare solicitare: 15178 / 08 MAI 2020

Valoarea totală proiect: 6,949,988.72 LEI

Valoare eligibilă proiect: 6,353,834.47 LEI

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice în corpurile C1, C3, C4, C5 și C6 ale Colegiului National de Informatica ca urmare a realizării măsurilor de creștere a eficienței energetice prevăzute în proiect, în termen de cinci ani de la finalizarea investiției. Creșterea eficienței energetice se concretizează în reducerea consumurilor de energie, așa cum se menționează în obiectivele specifice.

Obiectivul specific nr.1: Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile de 14,38% (la nivel de proiect)

Obiectivul specific nr. 2: Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră calculată conform metodologiei prevăzută în Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B—Clădiri publice și actelor normative în vigoare la data întocmirii auditului energetic, de la 444,974 echivalent tone CO₂ la 92,148 echivalent tone CO₂, ca urmare a realizării măsurilor de creștere a eficienței energetice prevăzute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investiției, astfel:

Corp C1= 23,976 echivalent to CO₂
 Corp C3= 10,709 echivalent to CO₂
 Corp C4= 32,846 echivalent to CO₂
 Corp C5= 10,256 echivalent to CO₂
 Corp C6= 14,361 echivalent to CO₂

Obiectivul specific nr.3: Scăderea consumului anual specific de energie primară în cele 5 corpuri ale Colegiului National de Informatica, calculat conform metodologiei prevăzută în Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B—Clădiri publice și actelor normative în vigoare la data întocmirii auditului energetic, sub 154 kWh/mp/an (pentru fiecare corp în parte) ca urmare a realizării măsurilor de creștere a eficienței energetice prevăzute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investiției, astfel:

Corp C1= 83,477 kWh/mp/an
 Corp C3= 130,157 kWh/mp/an
 Corp C4= 80,682 kWh/mp/an
 Corp C5= 101,927 kWh/mp/an
 Corp C6= 62,790 kWh/mp/an

Obiectivul specific nr.4: Scăderea consumului anual de energie primară în cele 5 corpuri ale Colegiului National de Informatica, calculat conform metodologiei prevăzută în Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B—Clădiri publice și în actele normative în vigoare la data întocmirii auditului energetic, de la 2.617.179,031 kWh/an la 901.196,239 kWh/an, ca urmare a realizării măsurilor de creștere a eficienței energetice prevăzute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investiției, astfel:

Corp C1= 298.235,522 kWh/an
 Corp C3= 83.411,696 kWh/an
 Corp C4= 277.085,294 kWh/an
 Corp C5= 94.925,786 kWh/an
 Corp C6= 147.537,941 kWh/an

Rezultate

1. Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂)

Valoarea la începutul implementării proiectului: 444,974

Valoarea la sfârșitul implementării proiectului: 92,148

Din care:

Corp C1

Valoare la începutul implementării proiectului: 128,009

Valoare la sfârșitul implementării proiectului: 23,976

Corp C3

Valoare la începutul implementării proiectului: 57,753

Valoare la sfârșitul implementării proiectului: 10,709

Corp C4

Valoare la începutul implementării proiectului: 160,927

Valoare la sfârșitul implementării proiectului: 32,846

Corp C5

Valoare la începutul implementării proiectului: 50,911

Valoare la sfârșitul implementării proiectului: 10,256

Corp C6

Valoare la începutul implementării proiectului: 47,373

Valoare la sfârșitul implementării proiectului: 14,361

2. Consum anual de energie primară (kWh/an)

Valoarea la începutul implementării proiectului: 2.617.179,031

Valoarea la sfârșitul implementării proiectului: 901.196,239

Din care:

Corp C1

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 762.504,167

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 298.235,522

Corp C3

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 324.244,477

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 83.411,696

Corp C4

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 935.527,793

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 277.085,294

Corp C5

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 293.343,567

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 94.925,786

Corp C6

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 301.559,027

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 147.537,941

3.Consumul anual de energie finala in cladirea publica (utilizand surse neregenerabile) (tep)

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 210,576

Valoarea la sfarsitul implementarii proiectului: 58,794

Din care:

Corp C1

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 64,003

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 19,517

Corp C3

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 25,753

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 5,776

Corp C4

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 72,416

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 17,961

Corp C5

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 23,794

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 6,349

Corp C6

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 23,611

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 9,191

4.Consumul anual specific de energie primara in cladirea publica (utilizand surse neregenerabile) (kWh/mp/an) total

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 1.726,955

Valoarea la sfarsitul implementarii proiectului: 459,033

Din care:

Corp C1

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 278,020

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 83,477

Corp C3

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 580,353

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului:130,157

Corp C4

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 325,300

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 80,682

Corp C5

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 381,986

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 101,927

Corp C6

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 161,296

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 62,79

5.Consumul anual specific de energie primara in cladirea publica (utilizând surse neregenerabile) (kWh/mp/an) pentru incalzire/racire

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 1.530,879

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 268,453

Din care:

Corp C1

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 224,359

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 30,899

Corp C3

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 540,595

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 91,551

Corp C4

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 297,925

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 54,391

Corp C5

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 337,535

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 58,567

Corp C6

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 130,465
Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 33,045

6. Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/an)-total

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare la finalul implementarii proiectului: 129.600,00

Procent: 14,381% (din totalul de energie primara consumata din surse neregenerabile la inceputul implementarii proiectului, respectiv 901.196,239 kWh/mp, la finalul implementarii proiectului valoarea de 129.600,00 kWh/an va fi obtinuta din surse regenerabile)

7. Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/an)- pentru incalzire/racire

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare la finalul implementarii proiectului: 102.240,00

8. Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/an)- pentru preparare apa calda de consum

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare la finalul implementarii proiectului: 27.360,00

9. Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/an)- electric

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare la finalul implementarii proiectului: 0

10. Numarul cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a eficientei energetice

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 cladiri

Valoare la finalul implementarii proiectului: 5 cladiri

Activități finanțate

Lucrarile de constructii si instalatii care se vor executa pentru toate cele 5 corpuri si care conduc la cresterea eficientei energetice, sunt:

- 1) Lucrari pentru anveloparea cladirii: Solutia de arhitectura a urmarit acoperirea urmatoarelor cerinte functionale si ergonomice: iluminare si orientare optima, ventilare si iluminare naturala, închideri exterioare cu pierderi minime de caldura, o buna izolare termica a cladirii, siguranta si securitate în exploatare, finisaje durabile si usor de întreținut. Pentru realizarea termosistemului de fatada se propune anveloparea cu un strat termoizolant de 10 cm pe partea opaca realizat cu vata minerala fixat mecanic si chimic, montarea unui strat hidroizolator de difuzie, schelet confectionat metalica sau lemn, finisaj tencuiala decorativa de exterior. Solutia s-a ales ca urmare a usurintei si rapiditatii de montaj, aspect foarte important ca urmare a importantei continuarii in conditii optime a activitatii specifice cladirilor, fara perturbarea sau intreruperea acesteia.
- 2) Inlocuire completa tamplarie exterioara: Prin prezentul proiect se propune bordarea golurilor de ferestre cu termosistem si înlocuirea tamplariei exterioare usi si ferestre cu tamplarie PVC (concept de rame fara armatura din otel si fara spuma izolanta, eliminandu-se astfel punctele termice si fiind complet reciclabile) si panouri de sticla in sistem Tripan cu control solar (pastreaza calitatile geamului de tip low-e dar are un grad mai ridicat de protectie impotriva razelor solare din exterior catre interior-se pot reduce astfel costurile cu climatizarea pe timpul verii).
- 3) Lucrari pentru modernizarea instalatiei termice: Modernizarea instalatiilor de productie, transport si distributie agent termic pentru incalzire si apa calda menajera.
- 4) Lucrari pentru reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat electrice: In momentul de fata, iluminatul este asigurat cu corpuri de iluminat liniare fluorescente si local cu corpuri de iluminat incandescente. Se propune inlocuirea acestora cu corpuri de iluminat tip LED care vor permite tehnic posibilitatea de dimare si vor veni echipate cu transformatoarele aferente.
- 5) Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor energetice: urmarirea starii sau valorilor tuturor parametrilor din sistem, controlul acestora cu posibilitatea modificarii dupa dorinta a starii unor parametri sau a valorii acestora, inregistrarea in memorie sau pe un suport si la intervale de timp alese de utilizator a evolutiei acestora, alarmarea sau actionarea asupra unor elemente specializate in caz de situatii definite ca avarii, etc.
- 6) Instalarea unor sisteme alternative de productie a energiei termice si a apei calde de consum care sa asigure minim 10% din necesar. Se propune utilizarea a 2 pompe de caldura sol-apa reversibile cu o capacitate de 30kW fiecare, dotate cu doua buffere de 1000l pentru schimb de caldura. Cele 2 pompe se vor monta in camera centralelor corpului C5. Astfel, acestea vor acoperi necesarul anual de energie pentru incalzit al corpurilor C1,C3,C4,C5 si C6 iar in afara sezonului de incalzire energia produsa de pompe se va utiliza pentru producerea apei calde de consum.

Lucrari aferente masurilor conexe:

- desfacerea sarpantei existente (C1/C4/C6) realizarea unei sarpante pe scaune, din lemn de rasinoase, tratat antiseptic si ignifuga (ce va respecta normele în vigoare), invelitoare din tigla metalica
- refacerea completa a trotuarelor din beton cu panta corespunzatoare de 2%
- refacerea locala a finisajelor degradate
- iluminat de securitate pentru evacuare, iluminat de securitate pentru interventie, iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor;
- sistem de legare la pamant
- instalatie de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu care cuprinde urmatoarele elemente: echipament de control si semnalizare, detectoare automate de fum, de temperatura, butoane pentru declansarea manuala a alarmei de incendiu, sirena de alarmare acustica de exterior, comunicator telefonic. Distanța maxima de parcurs din orice punct al cladirii la cel mai apropiat declansator manual nu va depasi 30m.
- protectie impotriva socurilor electrice, a producerii incendiului de catre echipamentele electrice, protectie impotriva supracurentilor,
- modernizarea instalatiei existente de protectie impotriva trăsnetului.

Alte lucrari:

- inlocuirea obiectelor sanitare defecte
- inlocuirea bateriilor nefunctionale
- echiparea obiectelor sanitare, aferente grupurilor sanitare, cu baterii dotate cu senzori pentru economisirea apei
- hidroizolatii la nivelul acoperisului peste astereala si la nivelul soclului

- pardoseli din gresie portelanata antiderapanta de trafic intens, pardoseli din parchet laminat de trafic intens
- cosuri de fum din inox pentru fiecare corp
- rampa de acces persoane cu dizabilitati ciment mozaicat frecat antiderapant.

Împrumuturi

Titlul proiectului:	Investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din infrastructura educationala gimnaziala din Municipiul Piatra Neamt - Scoala Gimnaziala Elena Cuza, corp C1	
Informații înregistrare solicitare:	15183 / 08 MAI 2020	
Valoarea totală proiect:	2,758,727.15	LEI
Valoare eligibilă proiect:	2,758,727.15	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	LEI din data de	

Obiective

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice in cladirea Scolii Gimnaziale „Elena Cuza” ca urmare a realizarii masurilor de crestere a eficientei energetice prevazute in proiect, in termen de cinci ani de la finalizarea investitiei. Cresterea eficientei energetice se concretizeaza in reducerea consumurilor de energie, asa cum se mentioneaza in obiectivele specifice.

Obiectivul specific nr.1: Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile de 13,84% (la nivel de proiect)
Obiectivul specific nr. 2: Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera calculata conform metodologiei prevazuta în Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B–Cladiri publice si actelor normative în vigoare la data întocmirii auditului energetic, de la 123,682 echivalent tone CO2 la 26,175 echivalent tone CO2, ca urmare a realizarii masurilor de crestere a eficientei energetice prevazute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investitiei, astfel: Corp C1= 26,175 echivalent to CO2

Obiectivul specific nr.3: Scaderea consumului anual specific de energie primara in corpul C1 al Scolii gimnaziale Elena Cuza, calculat conform metodologiei prevazuta în Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B–Cladiri publice si actelor normative in vigoare la data întocmirii auditului energetic, sub 154 kWh/mp/an ca urmare a realizarii masurilor de crestere a eficientei energetice prevazute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investitiei, astfel: Corp C1= 68,583 kWh/mp/an

Obiectivul specific nr.4: Scaderea consumului anual de energie primara in corpul C1 al Scolii gimnaziale Elena Cuza, calculat conform metodologiei prevazuta in Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B–Cladiri publice si în actele normative în vigoare la data întocmirii auditului energetic, de la 745.224,539 kWh/an la 275.631,484 kWh/an, ca urmare a realizarii masurilor de crestere a eficientei energetice prevazute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investitiei, astfel: Corp C1= 275.631,484 kWh/an

Rezultate

1. Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 123,682

Valoarea la sfarsitul implementarii proiectului: 26,175

2. Consum anual de energie primara (kWh/an)

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 745.224,5329

Valoarea la sfarsitul implementarii proiectului: 275.631,484

3. Consumul anual de energie finala in cladirea publica (utilizand surse neregenerabile) (tep)

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 59,360

Valoarea la sfarsitul implementarii proiectului: 17,292

4. Consumul anual specific de enrgie primara in cladirea publica (utilizand surse neregenerabile) (kWh/mp/an) total

Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 235,433

Valoarea la sfarsitul implementarii proiectului: 68,583

5. Consumul anual specific de energie primara in cladirea publica (utilizând surse neregenerabile) (kWh/mp/an) pentru incalzire/racire

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 200,472

Valoare la sfarsitul implementarii proiectului: 34,714

6. Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/an)-total

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare la finalul implementarii proiectului: 38.160,00

Procent: 13,845% (din totalul de energie primara consumata din surse neregenerabile la inceputul implementarii proiectului, respectiv 275.631,484 kWh/mp, la finalul implementarii proiectului valoarea de 38.160,00 kWh/an va fi obtinuta din surse regenerabile)

7. Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/an)- pentru incalzire/racire

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare la finalul implementarii proiectului: 21.240,00

8. Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/an)- pentru preparare apa calda de consum

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare la finalul implementarii proiectului: 16.920,00

9. Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/an)- electric

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0

Valoare la finalul implementarii proiectului: 0

10. Numarul cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a eficientei energetice

Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 cladiri

Valoare la finalul implementarii proiectului: 1 cladire

Activități finanțate

Lucrarile de constructii si instalatii care se vor executa si care conduc la cresterea eficientei energetice, sunt:

1) Lucrari pentru anveloparea cladirii: Solutia de arhitectura a urmarit acoperirea urmatoarelor cerinte functionale si ergonomice: iluminare si orientare optima, ventilare si iluminare naturala, închideri exterioare cu pierderi minime de caldura, o buna izolare termica a cladirii, siguranta si securitate în exploatare, finisaje durabile si usor de întreținut. Pentru realizarea termosistemului de fatada se propune anveloparea cu un strat termoizolant de 10 cm pe partea opaca realizat cu vata minerala fixat mecanic si chimic, montarea unui strat hidroizolator de difuzie, schelet confectionat metalica sau lemn, finisaj tencuiala decorativa de exterior. Solutia s-a ales ca urmare a usurintei si rapiditatii de montaj, aspect foarte important ca urmare a importantei continuarii in conditii optime a activitatii specifice cladirii, fara perturbarea sau intreruperea acesteia.

2) Inlocuire completa tamplarie exterioara: Prin prezentul proiect se propune bordarea golurilor de ferestre cu termosistem si înlocuirea tamplariei exterioare usi si ferestre cu tamplarie PVC (concept de rame fara armatura din otel si fara spuma izolanta, eliminandu-se astfel punctele termice si fiind complet reciclabile) si panouri de sticla in sistem Tripan cu control solar (pastreaza calitatile geamului de tip low-e dar are un grad mai ridicat de protectie impotriva razelor solare din exterior catre interior-se pot reduce astfel costurile cu climatizarea pe timpul verii).

3) Lucrari pentru modernizarea instalatiei termice: Modernizarea instalatiilor de productie, transport si distributie agent termic pentru incalzire si apa calda menajera.

4) Lucrari pentru reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat electrice: In momentul de fata, iluminatul este asigurat cu corpuri de iluminat liniare fluorescente si local cu corpuri de iluminat incandescente. Se propune inlocuirea acestora cu corpuri de iluminat tip LED care vor permite tehnic posibilitatea de dimare si vor veni echipate cu transformatoarele aferente.

5) Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor energetice: urmarirea starii sau valorilor tuturor parametrilor din sistem, controlul acestora cu posibilitatea modificarii dupa dorinta a starii unor parametri sau a valorii acestora, inregistrarea in memorie sau pe un suport si la intervale de timp alese de utilizator a evolutiei acestora, alarmarea si actionarea asupra unor echipamente specializate in caz de situatii definite ca avarii, etc.

6) Instalarea unor sisteme alternative de productie a energiei termice si a apei calde de consum care sa asigure minim 10% din cantitatea de energie primara consumata. Se propune utilizarea unei pompe de caldura sol-apa reversibile cu o capacitate de 30kW, dotata cu un buffer de 1000l pentru schimb de caldura. Pompa se va monta in camera centralei termice. Astfel, aceasta va acoperi necesarul anual de energie pentru incalzit al cladirii iar in afara sezonului de incalzire energia produsa de pompa se va utiliza pentru producerea apei calde de consum.

Lucrari aferente masurilor conexe:

- desfacerea sarpantei existente si realizarea unei sarpante pe scaune, din lemn de rasinoase, tratat antiseptic si ignifugat (ce va respecta normele în vigoare), învelitoare din tigla metalica
- refacerea completa a trotuarelor din beton cu panta corespunzatoare de 2%
- refacerea locala a finisajelor degradate
- iluminat de securitate pentru evacuare, iluminat de securitate pentru interventie, iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor;
- sistem de legare la pamant
- instalatie de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu care cuprinde urmatoarele elemente: echipament de control si semnalizare, detectoare automate de fum, de temperatura, butoane pentru declansarea manuala a alarmei de incendiu, sirena de alarmare acustica de exterior, comunicator telefonic. Distanța maxima de parcurs din orice punct al cladirii la cel mai apropiat declansator manual nu va depasi 30m.
- protectie impotriva socurilor electrice, a producerii incendiului de catre echipamentele electrice, protectie impotriva supracurentilor,
- modernizarea instalatiei existente de protectie impotriva traseului.

Alte lucrari:

- înlocuirea obiectelor sanitare defecte
- înlocuirea bateriilor nefunctionale
- echiparea obiectelor sanitare, aferente grupurilor sanitare, cu baterii dotate cu senzori pentru economisirea apei
- hidroizolatie la nivelul acoperisului peste astereala si la nivelul soclului
- pardoseli din gresie portelanata antiderapanta de trafic intens, pardoseli din parchet laminat de trafic intens
- rampa de acces persoane cu dizabilitati ciment mozaicat frecat antiderapant.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din infrastructura educationala gimnaziala din Municipiul Piatra Neamt - Scoala Gimnaziala nr.3

Informații înregistrare solicitare: 15581 / 12 MAI 2020

Valoarea totală proiect:	3,559,996.41	LEI
Valoare eligibilă proiect:	3,559,996.41	LEI
Entitate finanțatoare:	Uniunea Europeana	
Curs de schimb:	LEI din data de	

Obiective

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice în clădirea Școlii Gimnaziale nr. 3 ca urmare a realizării măsurilor de creștere a eficienței energetice prevăzute în proiect, în termen de cinci ani de la finalizarea investiției.

Obiectivul specific nr.1: Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile de 11,22% (la nivel de proiect)
 Obiectivul specific nr. 2: Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră calculată conform metodologiei prevăzută în Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B–Clădiri publice și actelor normative în vigoare la data întocmirii auditului energetic, de la 134,436 echivalent tone CO₂ la 34,704 echivalent tone CO₂, ca urmare a realizării măsurilor de creștere a eficienței energetice prevăzute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investiției, astfel: Corp C1= 34,704 echivalent to CO₂

Obiectivul specific nr.3: Scăderea consumului anual specific de energie primară în corpul C1 al Școlii gimnaziale nr.3, calculat conform metodologiei prevăzută în Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B–Clădiri publice și actelor normative în vigoare la data întocmirii auditului energetic, sub 154 kWh/mp/an ca urmare a realizării măsurilor de creștere a eficienței energetice prevăzute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investiției, astfel: Corp C1= 93,825 kWh/mp/an

Obiectivul specific nr.4: Scăderea consumului anual de energie primară în corpul C1 al Școlii gimnaziale nr.3, calculat conform metodologiei prevăzută în Condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B–Clădiri publice și în actele normative în vigoare la data întocmirii auditului energetic, de la 799.861,459 kWh/an la 343.772,120 kWh/an, ca urmare a realizării măsurilor de creștere a eficienței energetice prevăzute în proiect, în termen de 5 ani de la finalizarea investiției, astfel: Corp C1= 343.772,120 kWh/an

Rezultate

1. Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO₂)

Valoarea la începutul implementării proiectului: 134,436

Valoarea la sfârșitul implementării proiectului: 34,704

2. Consum anual de energie primară (kWh/an)

Valoarea la începutul implementării proiectului: 799.861,459

Valoarea la sfârșitul implementării proiectului: 343.772,120

3. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep)

Valoarea la începutul implementării proiectului: 66,184

Valoarea la sfârșitul implementării proiectului: 22,774

4. Consumul anual specific de energie primară în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (kWh/mp/an) total

Valoarea la începutul implementării proiectului: 272,664

Valoarea la sfârșitul implementării proiectului: 93,825

5. Consumul anual specific de energie primară în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (kWh/mp/an) pentru încălzire/racire

Valoare la începutul implementării proiectului: 227,020

Valoare la sfârșitul implementării proiectului: 49,262

6. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an)-total

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 38.580,00

Procent: 11,223% (din totalul de energie primară consumată din surse neregenerabile la începutul implementării proiectului, respectiv 343.772,12 kWh/an, la finalul implementării proiectului valoarea de 38.580,00 kWh/an va fi obținută din surse regenerabile)

7. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an)- pentru încălzire/racire

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 22.920,00

8. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an)- pentru preparare apă caldă de consum

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 15.660,00

9. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an)- electric

Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Valoare la finalul implementării proiectului: 0

10. Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice

Valoare la începutul implementării proiectului: 0 clădiri

Valoare la finalul implementării proiectului: 1 clădiri

Activități finanțate

Lucrarile de constructii si instalatii care se vor executa si care conduc la cresterea eficientei energetice, sunt:

- 1) Lucrari pentru anveloparea cladirii: Solutia de arhitectura a urmarit acoperirea urmatoarelor cerinte functionale si ergonomice: iluminare si orientare optima, ventilare si iluminare naturala, închideri exterioare cu pierderi minime de caldura, o buna izolare termica a cladirii, siguranta si securitate în exploatare, finisaje durabile si usor de întreținut. Pentru realizarea termosistemului de fatada se propune anveloparea cu un strat termoizolant de 10 cm pe partea opaca realizat cu vata minerala fixat mecanic si chimic, montarea unui strat hidroizolator de difuzie, schelet confectie metalica sau lemn, finisaj tencuiala decorativa de exterior. Solutia s-a ales ca urmare a usurintei si rapiditatii de montaj, aspect foarte important ca urmare a importantei continuarii in conditii optime a activitatii specifice cladirii, fara perturbarea sau intreruperea acesteia.
- 2) Inlocuire completa tamplarie exterioara: Prin prezentul proiect se propune bordarea golurilor de ferestre cu termosistem si înlocuirea tâmplariei exterioare usi si ferestre cu tâmplarie PVC (concept de rame fara armatura din otel si fara spuma izolanta, eliminandu-se astfel punctele termice si fiind complet reciclabile) si panouri de sticla in sistem Tripan cu control solar (pastreaza calitatile geamului de tip low-e dar are un grad mai ridicat de protectie impotriva razelor solare din exterior catre interior-se pot reduce astfel costurile cu climatizarea pe timpul verii).
- 3) Lucrari pentru modernizarea instalatiei termice: Modernizarea instalatiilor de productie, transport si distributie agent termic pentru încălzire si apa calda menajera.
- 4) Lucrari pentru reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat electrice: In momentul de fata, iluminatul este asigurat cu corpuri de iluminat liniare fluorescente si local cu corpuri de iluminat incandescente. Se propune inlocuirea acestora cu corpuri de iluminat tip LED care vor permite tehnic posibilitatea de dimare si vor veni echipate cu transformatoarele aferente.
- 5) Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor energetice: urmarirea starii sau valorilor tuturor parametrilor din sistem, controlul acestora cu posibilitatea modificarii dupa dorinta a starii unor parametri sau a valorii acestora, inregistrarea in memorie sau pe un suport si la intervale de timp alese de utilizator a evolutiei acestora, alarmarea si actionarea asupra unor echipamente specializate in caz de situatii definite ca avarii, etc.
- 6) Instalarea unor sisteme alternative de productie a energiei termice si a apei calde de consum care sa asigure minim 10% din cantitatea de energie primara consumata. Se propune utilizarea unei pompe de caldura sol-apa reversibile cu o capacitate de 30kW, dotata cu un buffer de 1000l pentru schimb de caldura. Pompa se va monta in camera centralei termice. Astfel, aceasta va acoperi necesarul anual de energie pentru incalzit al cladirii iar in afara sezonului de incalzire energia produsa de pompa se va utiliza pentru producerea apei calde de consum.

Lucrari aferente masurilor conexe:

- desfacerea sarpantei existente si realizarea unei sarpante pe scaune, din lemn de rasinoase, tratat antiseptic si ignifugat (ce va respecta normele în vigoare), învelitoare din tigla metalica
- refacerea completa a trotuarelor din beton cu panta corespunzatoare de 2%
- refacerea locala a finisajelor degradate
- iluminat de securitate pentru evacuare, iluminat de securitate pentru interventie, iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor;
- sistem de legare la pamant
- instalatie de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu care cuprinde urmatoarele elemente: echipament de control si semnalizare, detectoare automate de fum, de temperatura, butoane pentru declansarea manuala a alarmei de incendiu, sirena de alarmare acustica de exterior, comunicator telefonic. Distanța maxima de parcurs din orice punct al cladirii la cel mai apropiat declansator manual nu va depasi 30m.
- protectie impotriva socurilor electrice, a producerii incendiului de catre echipamentele electrice, protectie impotriva supracurentilor,
- modernizarea instalatiei existente de protectie impotriva traseului.

Alte lucrari:

- inlocuirea obiectelor sanitare defecte
- inlocuirea bateriilor nefunctionale
- echiparea obiectelor sanitare, aferente grupurilor sanitare, cu baterii dotate cu senzori pentru economisirea apei
- hidroizolatii la nivelul acoperisului peste astereala si la nivelul soclului
- pardoseli din gresie portelanata antiderapanta de trafic intens, pardoseli din parchet laminat de trafic intens
- rampa de acces persoane cu dizabilitati ciment mozaicat frecat antiderapant.

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
10.2 HCL nr. 369-2018_Modificare HCL 300-2018_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	28/11/2018	HCL nr. 369-2018_Modificare HCL 300-2018
7.5 STUDIUL TOPO GRADINITA NR.6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	28/11/2018	Studiu topo



Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
17. AVIZ MEN GRADINITA NR. 6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Aviz MEN
16.5 Regulament intern_SEMNAT.pdf 7C7AF884C67E26E785BAD121CFB643432562622BEBE1FFE82250EDB9639A2D67	28/11/2018	Regulament intern UAT Neamt
16.4 Regulament de organizare si functionare_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	ROF UAT Neamt
16.3 Contracte proiecte relevante_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Proiecte relevante desfasurate de UAT Neamt
16.2 Contract salubritzare Gradinita nr. 6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Contract salubritzare
16.1 Dispozitie EIP+Fisa Post+CV_Gradinita nr. 6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Echipa de proiect interna (Dispozitie numire echipa, CV_uri si Fise de post)
15.2 Lista proiecte prioritare_AP 4_aprobata AU_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Documente strategice (Lista proiecte prioritare)
14. Anunt de participare simplificat Proiect tehnic_Gradinita nr. 6_SEMNAT.pdf 0A395F335750E05A711359910E183AC8B3B091CE1FA491F35990458C6CE27B62	28/11/2018	Anunt achizitie Proiect Tehnic
13. Nota standarde de cost_Gradinita nr. 6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Nota incadrare standarde de cost
11. Deviz General Gradinita nr. 6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Deviz general
15.1 HCL 99-02.04.2018_ si extras din SIDU_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Documente strategice (SIDU)
3.3 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA 31.12.2017_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Date financiare - cont de executie an 2017
1.3 HCL 179-04.07.2016_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Hotarare constatare legalitate constiuire consiliul local
1.2 HCL 178-04.07.2016-VALIDARE MANDATE CL_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Hotarare constituiuire consiliul local
1.1 Act de numire primar_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Act numire primar
10. HCL nr.300-Gradinita nr.6 aprobare DALI+indicatori+scurta prezentare_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Hotarare consiliul local de aprobare documentatie tehnico-economica, indicatori si descriere sumara
3.4 Indicatori de executie bugetara anuali TRIM.1-2017_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Date financiare - indicatori trim 1 an 2017
3.5 Indicatori de executie bugetara anuali TRIM.2-2017_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Date financiare - indicatori trim 2 an 2017
3.6 Indicatori de executie bugetara anuali TRIM.3-2017_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Date financiare - indicatori trim 3 an 2017
3.7 Indicatori de executie bugetara anuali TRIM.4-2017_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Date financiare - indicatori trim 4 an 2017
3.8 GRADUL DE INDATORARE 31.12.2017_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Date financiare - grad indatorare an 2017
4. Declaratia de angajament Gradinita nr. 6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Declaratie angajament contributie proprie
5. Declaratia de eligibilitate Gradinita nr. 6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Declaratie de eligibilitate solicitant

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
7.1 DALI GRADINITA NR.6_Parte scrisa_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	DALI partea scrisa
7.2 DALI GRADINITA NR.6_Planse_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	DALI planse
7.3 Expertiza Tehnica Gradinita nr. 6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Expertiza tehnica
8.1. CU 286-24.04.2018-GRADINITA NR.6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Certificat de urbanism
18.6 ADRESA ISJ -CORELARE ADRESE SI DENUMIRE SCOLI_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Actualizare/corelare denumire gradinita si adresa postala
18.4 Documente ce atesta dreptul de administrare_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Documente drept de administrare
18.3 Hotararea privind atestarea domeniului public al judetului Neamt_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Hotarare atestare domeniu public
18.5 NOMENCLATOR STRADAL GRADINITA NR.6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Nomenclator stradal
18.7 SITUATIE COPII - GRADINITA NR.6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Situatie copii din gradinita nr.6
2. Copie CI reprezentant legal_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Carte identitate reprezentant legal
6. Declaratia privind nedeductibilitatea TVA Gradinita nr. 6_v.2_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Declaratia privind nedeductibilitatea TVA
7.6 STUDIUL GEO GRADINITA NR.6 + REFERAT VERIFICATOR_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Studiu Geo
7.4 Audit Energetic Gradinita nr. 6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Audit energetic
8.2 AVIZ ISU GRADINITA NR.6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Aviz ISU
9. Clasarea notificarii impactului asupra mediului_Gradinita nr. 6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Clasarea notificarii de la mediu
18.8 Adresa utilitati_Gradinita nr. 6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Adresa utilitati
3.9 Certificat de atestare fiscala_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Date financiare - Certificat de atestare fiscala
HCL nr. 145-2017_Organizarea retelei scolare_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	HCL 145 din 2017 privind reseau scolara
3.2 CALCULUL GRADULUI DE INDATORARE-2016_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Date financiare - grad indatorare an 2016
18.1 EXTRAS CF GRADINITA NR. 6 & INCHEIERE_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	EXTRAS CARTE FUNCIIARA & INCHEIERE
RAPORTARE INSSE_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Date statistice suport INSSE
Situatie copii Gradinite - 21.11.2018_SEMNAT.pdf A55C17DA1569652EDD2D5C3D4D1420D53CB32561CCCB2CA4ED1D4947A868E3A3	28/11/2018	Situatie copii gradinite Piatra Neamt
3.2 CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2017_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	28/11/2018	Date financiare - cont de rezultatat an 2017

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
3.1 BILANT 31.12.2017_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	28/11/2018	Date financiare - bilant an 2017
12. Lista de echipamente, mijloace de transport, lucrari sau servicii_Gradinita nr.6_SEMNAT.pdf 4CFCB74416523158F073C4DC80EAC6E84A84BD0DCE3F2B6D993563 B514AB564E	28/11/2018	Lista de echipamente, mijloace de transport, lucrri sau servicii (eligibil/neeligibil)
18.2 PLAN DE AMPLASAMENT VIZAT OCPI - GRADINITA NR.6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	28/11/2018	PLAN DE AMPLASAMENT VIZAT OCPI
Incheiere validare primar - definitiva_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2020	Incheiere validare primar - definitiva
PV al sedintei privind ceremonia de constituire a CL_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2020	PV al sedintei privind ceremonia de constituire a CL
531 Ordin privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a CL PIATRA NEAMT_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2020	Ordin privind constatarea îndeplinirii condiilor legale de constituire a CL PIATRA NEAM
Declaratie de eligibilitate_126424_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2020	Declaratie de eligibilitate
CI PRIMAR ANDREI CARABELEA_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2020	CI PRIMAR ANDREI CARABELEA
Declaratie de angajament_126424_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	08/12/2020	Declaratie de angajament

Atribute proiect

Tip proiect:	Proiecte de investiții în infrastructură
Proiect major:	NU
CCI:	
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):	NU
Proiect fazat:	NU
Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană:	NU
Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):	NU
Codul comun de indentificare al planului de acțiune comun:	
Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT):	NU
Sprrijinul public va constitui ajutor de stat:	NU
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):	NU
Proiectul este generator de venit:	NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:	NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD:	NU
Proiectul este instrument financiar:	NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume : Gherasim Liliana
Funcție : Manager proiect
Telefon : 0742034066
Fax :
Adresă e-mail : lili.gherasim@primariapn.ro

Persoană de contact

Nume și prenume : Gherasim Liliana
Funcție : Manager proiect
Telefon : 0742034066
Fax :
Adresă e-mail : lili.gherasim@primariapn.ro

Capacitate solicitant

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

În vederea asigurării derulării tuturor activităților proiectului în orizontul de timp preconizat în cererea de finanțare, precum și în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului cu atingerea indicatorilor fixați, Beneficiarul a constituit echipa de proiect internă, prin Dispoziția nr. 2493 din 15.11.2018. Echipa de proiect va fi alcătuită din:

- 1) manager proiect – Gherasim Liliana;
- 2) responsabil tehnic – Balusescu Florin;
- 3) responsabil financiar – Voaides Negustor Alexandra-Elena;
- 4) responsabil publicitate – Stoicovici Irina;
- 5) asistent manager – Chiuariu Anca Daniela;
- 6) responsabil operațiuni financiar contabile – urmează să fie desemnat din cadrul Direcției Economice.

Persoanele implicate în implementarea proiectului (echipa de proiect) dețin competente și aptitudini necesare conform CV-urilor și fișelor de post anexate la prezenta cerere de finanțare.

De asemenea, pentru a asigura un grad ridicat de calitate a managementului de proiect, Beneficiarul va subcontracta un set de servicii de management necesare în cazul prezentului proiect.

Municipiul Piatra Neamt are experiența în implementarea proiectelor cu fonduri europene așa cum rezultă din secțiunea Solicitant Finantari - Asistentă acordată anterior.

Resursele materiale puse la dispoziția proiectului sunt clar identificate (secțiunea resurse materiale) și adecvate pentru implementarea proiectului.

Solicitantul a identificat 6 posibile constrângeri și riscuri legate de implementarea investiției, precum și măsuri de contracarare a acestora conform secțiunii riscuri.

Capacitate financiară

Bugetul local al Municipiului Piatra Neamt va contribui la susținerea financiară a proiectului de investiții după încetarea finanțării nerambursabile. În ceea ce privește costurile pe care Municipiul Piatra Neamt trebuie să le susțină pentru a asigura cofinanțarea proiectului de investiții, unitatea administrativ teritorială nu va recurge la contractarea unui credit bancar, ci va susține costurile generate de proiect din surse proprii. Prin indicatorii financiari prognozați, conform calculelor prezentate în documentația tehnico-financiară, Municipiul Piatra Neamt în calitate de entitate responsabilă, dovedește capacitatea de a asigura întreținerea și mentenanța investiției în perioada de operare, aceștia prezentând o evoluție favorabilă. În concluzie, principalii indicatori de performanță financiară din ultimii ani

atesta ca Municipiul Piatra Neamt are capacitatea de a asigura resursele financiare necesare pentru sustinerea activitatii operationale a proiectului, fara a afecta stabilitatea financiara a institutiei.

In concluzie, considerand si indicatorii economico-financiari din documentatia tehnico-economica, solicitantul dovedeste capacitatea de a asigura mentinerea, intretinerea, functionarea si exploatarea investitiei dupa incheierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile, pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare.

Conform situatii financiare an 2017, gradul de indatorare este de 27,69% si gradul de autofinantare de 21,18%.

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

		Informații proiect
Regiunea	Nord-Est	Imobilul compus din teren și construcțiile aferente C1 - grădiniță cu program prelungit nr. 6 și C2 - clădire comandă sistem încălzire solară este înscris în cartea funciară nr. 57376 cu nr. cadastrale 57376-C1 și 57376-C2
Județul	Neamț	
Localitatea	Municipiul Piatra Neamț	
		Terenul pe care este amplasată construcția este intravilan și are o suprafață de 1934 mp. Construcția are destinația de grădiniță și are o suprafață construită de 386 mp și o suprafață construită desfășurată de 769 mp. Construcția este situată municipiul Piatra Neamț, str. Cuza Vodă, nr. 1 și are regimul de înălțime Subsol tehnic partial + P + E..

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale din Municipiul Piatra Neamț, ca factor determinant pentru creșterea calității procesului educațional și pentru asigurarea accesului sporit la educația timpurie.

Educația școlară la standarde cât mai înalte reprezintă o preocupare centrală a administrației Municipiului Piatra Neamț. Calitatea infrastructurii de educație influențează atât motivația de participare la procesul educațional cât și procesul propriu-zis de învățare, având în vedere că aceste concepte sunt definite prin conformitatea cu standardele minime pentru infrastructura și prin alinierea modului de proiectare a facilităților educaționale la principiile de învățare.

Prin implementarea proiectului "Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit nr. 6" se va asigura îmbunătățirea stării bazei tehnico-materiale a Grădiniței cu program prelungit nr. 6 și crearea unui cadru educațional modern, care facilitează un proces educațional calitativ și, prin urmare, un context optim pentru atragerea și menținerea în sistemul educațional pe o perioadă cât mai îndelungată a populației de vârstă școlară.

Modul în care obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului specific 4.4 al Axei Prioritare 4 este evidențiat de impactul estimat al proiectului:

- facilitarea accesului copiilor din municipiul Piatra Neamț la un proces educațional calitativ și modern, având în vedere că proiectul prevede crearea condițiilor tehnico-materiale optime pentru studiu la nivelul Grădiniței cu program prelungit nr. 6;
- sporirea accesului la învățământul prescolar ca urmare a corelării capacității instituționale a unității (dezvoltare și reabilitare infrastructura educațională, echiparea cu dotări și echipamente didactice și de ordin administrativ) cu nevoile individuale ale copiilor și părinților și cerințele actuale în domeniul educației;
- diminuarea costurilor sociale ca urmare a asigurării unei infrastructuri și logistici educaționale care să stimuleze și să faciliteze accesul copiilor spre treptele superioare ale învățământului obligatoriu, cu implicații indirecte în sensul diminuării fenomenului de parasire timpurie a școlii și creșterii nivelului de educație a populației locale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea infrastructurii educaționale prescolare pentru Grădinița cu program prelungit nr. 6
OS 1 se va materializa prin următoarele acțiuni:
I. Lucrări de intervenție conform expertizei tehnice:
Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta și fundațiile clădirii, a tencuielilor degradate și a instalațiilor sanitare. Se vor consolida elementele din lemn degradate ale sarpantei cu elemente metalice sau din lemn și va fi ignifugată. Se vor face reparații la zidăria degradată prin aplicarea unui adeziv special pentru consolidare.
II. Lucrări de amenajare interioară și instalații
III. Amenajări exterioare
2. Îmbunătățirea bazei materiale aferente clădirii Grădiniței cu program prelungit nr. 6.
Atingerea OS 2 se va materializa prin următoarele acțiuni propuse:
- dotarea spațiului educațional al unității de învățământ cu echipamente tehnologice, mobilier didactic, cu dotări conexe și administrative, care să susțină desfășurarea orelor de studiu într-un ambient modern, concomitent cu o bună organizare și funcționare a unității;
- dezvoltarea logisticii prin dotarea spațiilor cu echipamente didactice și de specialitate (table magnetice, videoproector, ecrane proiectie, etc.), adaptate nevoilor de pregătire educațională care să favorizeze dobândirea de competențe atât teoretice cât și practice;
- achiziția de materiale didactice potrivite copiilor cu dizabilități.
3. Creșterea eficienței energetice aferente clădirii Grădiniței cu program prelungit nr. 6
OS 3 se va materializa prin următoarele acțiuni:
A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
B. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;
D. Lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilație naturală pentru asigurarea calității aerului interior;
E. Lucrările de modernizare a instalației de iluminat;
F. Lucrările de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului.

Context

Relevanța și oportunitatea implementării proiectului "Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit nr. 6" din Municipiul Piatra Neamț, derivă din dimensiunea socio-economică a municipiului, caracterizat de un potențial ce poate exercita un impact pozitiv la nivel zonal și regional, prin prisma aportului la dezvoltarea resurselor umane și, implicit, a mediului economic.

Piatra Neamț, amplasat în partea de nord-est a țării, este municipiul de reședință al județului Neamț, format din localitățile componente

Ciritei, Doamna, Piatra Neamt si Valeni. Municipiul Piatra-Neamt are o suprafata de 7.736 hectare (1,3% din suprafata totala a judetului Neamt) si o populatie de 115.369 locuitori. Densitatea populatiei domiciliata a municipiului raportata la total suprafata administrativa era în 2016 de 1491,33 locuitori/km2, iar densitatea populatiei domiciliata raportata la suprafata intravilana era de 5416.8 locuitori/km2. În raport cu populatia domiciliata la 1 ianuarie 2016 si suprafata intravilana, municipiul Piatra Neamt se plasa, în Regiunea Nord-Est, în rândul asezarilor urbane relativ aglomerate.

Contextul economic al municipiului Piatra Neamt este definit de patrimoniul natural și cultural ca parte a capitalului și a identității teritoriale. Valorile ecologice, calitatea mediului și avantajele culturale sunt cruciale pentru bunăstare și pentru perspectivele economice, oferind oportunități unice de dezvoltare. Resursa umană este considerată motorul dezvoltării, iar atragerea și menținerea capitalului uman constituie în prezent o provocare importantă pentru municipalitate.

La nivelul Municipiului Piatra Neamt, rețeaua unităților de învățământ este formată, conform HCL 145/ 29.06.2017-Hotarare privind organizarea rețelei școlare a unitatilor de invatamant din municipiul Piatra Neamt, pentru anul școlar 2017-2018, din:

- 16 gradinite program normal si prelungit de stat

- 3 gradinite particulare

- 9 scoli gimnaziale

- 1 centru școlar pentru educație incluzivă

- 4 licee

- 1 liceu teologic

- 8 colegii

- 3 scoli postliceale sanitare

- 1 club sportiv școlar

- 1 palatul copiilor

- 1 centru județean de excelență.

Baza materială din unitățile de învățământ din Municipiul Piatra Neamt este funcțională, însă în mare parte învechită, în special laboratoarele și atelierele școlare, care în prezent sunt depășite moral și fizic. Sub aspectul dinamicii numărului de participanți la procesul de educație, așa cum este prevăzut și în „Raportul privind starea învățământului nemțean”, document elaborat de Inspectoratul Școlar Județean Neamt, se constată o diminuare a numerică a populației școlare la nivelul județului Neamt, ca o consecință a diminuării sporului natural înregistrat la nivelul zonei și al țării. Astfel, se evidenziază necesitatea creșterii atractivității economice și educationale a regiunii pentru a evita emigrarea populației tinere din regiune.

Din punct de vedere social, stabilitatea și nivelul de dezvoltare ale municipiului Piatra Neamt sunt reflectate de indicele săraciei (IDUL), care în anul 2011 a atins valoarea de 89,63, ceea ce indică un nivel mediu de dezvoltare în ceea ce privește indicatorii socio-economici relevanți (speranța de viață, alfabetizarea, învățământul și nivelul de trai).

Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România elaborat de Banca Mondială în 2014, 2,04% din populația municipiului Piatra Neamt se afla în zone marginalizate.

Investiția propusă relatează și se încadrează în documentele strategice relevante pentru domeniul educațional ce vizează atât nivelul local, regional, național, cât și cel european:

- Strategia Europa 2020. Obiectivul general al Strategiei Europa 2020 este „creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”, în domeniul educației obiectivele specifice vizând reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii și creșterea ponderii absolvenților de studii superioare în rândul populației în vârstă de 30-34 ani. Proiectul de investiții contribuie la îndeplinirea acestor obiective stabilite la nivel național prin intermediul acțiunilor propuse în vederea combaterii comportamentului de părăsire timpurie a școlii în rândul populației și a încurajării accederii spre trepte superioare de studii reflectate în: îmbunătățirea nivelului de pregătire al populației care participă la procesul educațional, crearea facilităților educaționale necesare pentru dezvoltarea competențelor practice și digitale și prin diminuarea costurilor sociale ca urmare a asigurării unei infrastructuri și logistici educaționale care să stimuleze accesarea elevilor în trepte superioare învățământului obligatoriu;

- Acord de Parteneriat, 2014-2020: Proiectul este în concordanță cu acest document programatic având în vedere că infrastructura creată și logistica achiziționată vor contribui la atingerea obiectivului privind „Investiția în educație, formare și formare profesională pentru dezvoltarea competențelor și învățare pe tot parcursul vieții”;

- Strategia privind modernizarea infrastructurii educaționale 2017-2023. Proiectul relatează cu Obiectivul strategic „Îmbunătățirea accesului la servicii de educație în zonele insuficient deservite”, având în vedere modernizarea și dotarea corespunzătoare a spațiilor didactice aferente Grădiniței cu program prelungit nr. 6;

- Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020. Îndeplinirea obiectivului specific al Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014 - 2020 privind „Investiția în educație, formare și formare profesională pentru dezvoltarea competențelor și învățare pe tot parcursul vieții” este susținută de proiectul investițional propus pentru Grădinița cu program prelungit nr. 6 prin intermediul următoarelor acțiuni: asigurarea cadrului de studii necesar pentru dezvoltarea și stimularea creativității și inițiativei copiilor, educarea populației școlare în vederea formării competențelor practice.

- Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare, Inovare 2014-2020. Proiectul propus susține atingerea obiectivului „creșterea competitivității economiei românești prin inovare” prin acțiuni specifice mediului educațional, contribuind la dezvoltarea capacității Grădiniței cu program prelungit nr. 6 de a accesa tehnologie de ultimă generație, de a o integra în procesul intern de educare și de a asigura accesul liber al copiilor și cadrelor didactice la această tehnologie, facilitând astfel dezvoltarea unei oferte educaționale de calitate și creșterea competitivității tehnologice a acestei instituții de învățământ.

- Planurile de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020. Prioritatea nr. 1 a strategiei este „îmbunătățirea capitalului uman”, iar unul dintre obiectivele specifice incluse în această prioritate vizează domeniul educației: „îmbunătățirea accesului și a participării la educație și instruire de calitate”. Proiectul propus contribuie la implementarea măsurii asociate acestui obiectiv, respectiv reabilitarea și dotarea infrastructurii operaționale a Grădiniței cu program prelungit nr. 6.

- Strategia de dezvoltare locală integrată a municipiului Piatra Neamt 2014-2020: investiția este în concordanță cu Obiectivul Strategic 1 – Dezvoltarea și regenerarea urbană a Municipiului Piatra Neamt, Obiectivul Specific 1.4. Creșterea calității infrastructurii educaționale, Măsura 1.4.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Complementaritatea proiectului cu alte proiecte investiționale:

1. „Grădinița cu 12 grupe și program prelungit-cartier Speranța”; nr. contract: 1342/6254/21.02.2018 /12.03.2018; Valoarea totală a proiectului: 4.065.232,00 lei; Valoarea eligibilă: 2.256.200,00 lei; Sursa de Finanțare: Guvernul României – PNLD;

2. „Școala cu 10 clase-cartier Speranța”; nr. contract: 2325/10491/19.03.2018 /20.04.2018; Valoarea totală a proiectului: 3.706.703,00 lei; Valoarea eligibilă: 2.218.772,00 lei; Sursa de Finanțare: Guvernul României – PNLD

Aceste proiecte complementare au doar caracter integrat cu prezentul proiect.

Justificare

La nivelul Municipiului Piatra Neamț, rețeaua unităților de învățământ este formată, conform HCL 145/ 29.06.2017-Hotarare privind organizarea rețelei școlare a unitatilor de invatamant din municipiul Piatra Neamt, pentru anul școlar 2017-2018, din:

- 16 grădinite program normal și prelungit de stat
- 3 grădinite particulare
- 9 școli gimnaziale
- 1 centru școlar pentru educație incluzivă
- 4 licee
- 1 liceu teologic
- 8 colegii
- 3 școli postliceale sanitare
- 1 club sportiv școlar
- 1 palatul copiilor
- 1 centru județean de excelență.

Grădinitele cu program normal și cele particulare deservește o populație prescolară de 2.271 de copii, la nivelul anului școlar 2017/2018 (conform datelor publicate de INS).

Sistemul educațional din Municipiul Piatra Neamț reflectă problemele actuale din învățământul din România, fiind privat de condițiile corespunzătoare pentru realizarea actului didactic, din cauza unei infrastructuri deficitare și a unei dotări minime, factori ce afectează accesul la educație, precum și calitatea actului didactic. Analize și studii internaționale arată că infrastructura de educație este un factor esențial al procesului educațional, care are efecte directe asupra rezultatelor participanților la procesul de educație, inclusiv participarea, retenția, motivația și performanțele.

Proiecte moderne de infrastructură, care reflectă principiile de învățare, pot ajuta la optimizarea procesului de predare și învățare. Un model holistic care încorporează factori pedagogici și de mediu este util pentru evaluarea calității generale a infrastructurii educaționale. Conform acestui cadru, infrastructura, caracterizată prin amplasare și prin calitate, reprezintă o resursă fizică cheie în orice sistem de învățământ. Unitățile de învățământ utilizează infrastructura coroborată cu alte resurse pentru a produce rezultate pentru beneficiari printr-un proces de transformare de predare și învățare. Resursele educaționale includ resursa umană (personalul didactic și auxiliar), materialele de predare și învățare, echipamentele, mobilierul, programa școlară și resursele financiare. Rezultate importante ale sistemelor de învățământ includ finalizarea cu succes a cursurilor, claselor și a ciclurilor de învățământ, precum și rezultate educaționale mai bune. Unitățile de învățământ, indiferent de nivelul de școlarizare, au un rol important în socializarea și pregătirea elevilor pentru piața forței de muncă.

În acest context, dublat de tendințele demografice negative, profilul educațional al populației devine o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Astfel, reabilitarea, consolidarea și dotarea Grădinitei cu program prelungit nr. 6 reprezintă una dintre prioritățile investiționale la nivelul Municipiului Piatra Neamț, așa cum este prevăzut și în Strategia de dezvoltare locală integrată a Municipiului Piatra Neamț 2014 – 2020, conform careia în cadrul Obiectivului specific 1.4. Creșterea calității infrastructurii educaționale a fost identificată ca măsura îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Necesitatea modernizării infrastructurii educaționale la nivelul Grădinitei cu program prelungit nr. 6 este argumentată de constrângerile identificate la nivelul acesteia și de contribuția proiectului la diminuarea efectelor generate de aceste probleme, respectiv:

a) Rezistența mecanică și stabilitate

Conform expertizei tehnice în urma evaluării efectuate se constată o construcție Subsola+Parter+1Etaj+Pod neutilizabil realizată satisfăcător pentru actualul gabarit, fără zone critice care ar putea să conducă la colaps structural sau rupeți casante, în caz de sollicitări extraordinare.

b) Securitatea la incendii

Compartimentarea funcțiunilor, asigurarea fluxurilor și circulația pe orizontală și verticală în cadrul clădirii este conform normativelor și prescripțiilor în vigoare. Sarpanta din lemn nu este ignifugată, conform normelor în vigoare. Clădirea existentă nu corespunde cerințelor actuale nici din punct de vedere al dotărilor minime impuse prin lege. Construcția nu are toate categoriile de instalații impuse de normativele și/sau prescripțiile în vigoare, respectiv: - Nu este dotată cu iluminat de siguranță; - Nu este dotată cu instalații de semnalizare incendii

c) Siguranță în exploatare

Clădirea analizată nu satisface această cerință de calitate astfel:

- finisajele sunt depășite din punct de vedere al duratei de viață existând riscul de prăbușiri ale acestora
- pardoselile nu sunt antiderapante existând pericolul de alunecări
- există riscul de electrocutare deoarece instalațiile electrice sunt vechi, nu sunt legate la priza de pământ și prezintă numeroase improvizații

- din punct de vedere structural nu sunt necesare lucrări de intervenții
- caile de acces prezintă trepte care nu sunt antiderapante existând pericolul de alunecări

d) Protecție împotriva zgomotului - din punct de vedere al acestei cerințe se constată că elementele din care este alcătuită clădirea nu realizează un nivel de izolare satisfăcător la zgomot.

e) Economie de energie și izolare termică - Clădirea nu este racordată la niciun sistem de ventilație. Din analiza anvelopei clădirii se poate constata că aceasta nu satisface acestei exigențe.

f) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Clădirea este dotată cu sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice (panouri solare), dar sunt nefuncționale.

În acest context, proiectul propune următoarele lucrări:

I. Lucrări de intervenție conform expertizei tehnice:

Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta și fundațiile clădirii, a tencuielilor degradate și a instalațiilor sanitare. Se vor consolida elementele din lemn degradate ale sarpantei cu elemente metalice sau din lemn și va fi ignifugată. Se vor face reparații la zidăria degradată prin aplicarea unui adeziv special pentru consolidare.

II. Lucrări de creștere a eficienței energetice (conform audit energetic)

A. Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

- a. izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente acceselor, cu tâmplărie

termoizolantă din aluminiu cu geam termopan Solar4S + Clar + Clar dotată cu grile pentru ventilarea spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele interioare de anvelopă;

b. izolarea termică a fațadei – parte opacă, care cuprinde:

- Termoizolarea peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica in grosime de 15 cm
- Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu vata minerala de sticla de grosime 30 cm;
- izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat
- izolarea termica a glafurilor din jurul ferestrelor cu vata minerala de 3 cm

c. izolarea termică a planșeului peste sol si pamant, peste pardoseala existenta din beton armat (se vor deface toate straturile) se va realiza cu 5 cm polistiren extrudat montat, aceasta va fi protejata cu sapa slab armata.

B. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si cuprinde:

a. înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord (centrala termica) și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă, se va monta robinete de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;

b. înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu;

c. înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum din polipropilenă prevazute cu fibra;

d. montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare;

e. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă rece.

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu

- Pompe de caldura aer apa pentru asigurarea incalzirii.

D. Lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului interior:

- Pentru asigurarea ventilarii, tamplaria exterioara va fi prevazuta cu grile de ventilare

- In Sali se vor monta cate un recuperator de caldura cu capacitate minima 350 mc/h

E. Lucrările de modernizare a instalației de iluminat:

a. modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea cablurilor din aluminiu cu unele din cupru si realizarea unor tablouri electrice pentru iluminat;

b. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață de tip LED,

c. corpurile de iluminat vor fi prevazute cu senzori de mișcare/prezență, pentru economia de energie pe holuri si grupuri sanitare.

F. Lucrarile de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului:

a. instalarea unor sisteme de management energetic integrat, cu sistem de automatizare, control și monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

b. montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire și apă caldă de consum;

III. Lucrari de amenajare interioara si instalatii

IV. Amenajari exterioare

- se vor reface spatiile verzi

- se va reface imprejmuirea din panouri bordurate dublat cu un gard viu.

Grup țintă

Prezentul proiect de investitii, prin specificul activitatilor propuse, este orientat spre crearea conditiilor unui act educational calitativ si eficient în cadrul învățământului preuniversitar din Municipiul Piatra Neamt, grupul tinta fiind reprezentat atât de beneficiari directi ai investitiei, cât si de beneficiari indirecti.

Beneficiarii directi ai investitiei:

- 77 de copii înscriși la momentul actual in cadrul Gradinitei cu program prelungit nr. 6 din Municipiul Piatra Neamt;
- personalul didactic si nedidactic actual din cadrul Gradinitei cu program prelungit nr. 6 din Municipiul Piatra Neamt;
- Municipiul Piatra Neamt, în calitate de solicitant al investitiei.

Beneficiarii indirecti sunt reprezentati de persoanele asupra carora impactul implementarii proiectului se propaga în mod indirect, însa de o semnificatie considerabila, prin ameliorarea unor indicatori relevanti la nivel socio-economic:

- populatia cu grupa de varsta oficiala corespunzatoare invatamantului prescolar (aproximativ 2.762 copii cu vârste cuprinse între 3 si 5 ani);

- parintii copiilor înmatriculati la Gradinitei cu program prelungit nr. 6 Municipiul Piatra Neamt, ce vor beneficia de o educatie conform normelor europene, de un mediu igienizat, confortabil si optim pentru realizarea actului educational);

- agentii economici din Municipiul Piatra Neamt si din zone proxime, care vor beneficia de cresterea calitatii capitalului uman si a numarului de resurse umane disponibile pe piata de munca locala, datorita îmbunatatirii sistemului educational din municipiu;

- populatia Municipiului Piatra Neamt – datorita demersului ce vizeaza asigurarea unei infrastructuri educationale de calitate ale carei efecte socio-economice se reflecta pe termen lung într-un capital uman productiv si un nivel ridicat al calitatii vietii din comunitate (115.369 locuitori conform INSSE 2016);

- operatorii economici contractati în urma organizarii procedurilor de achizitii publice pentru executia lucrarilor, furnizarea de bunuri si prestarea de servicii;

În final, beneficiile implementarii proiectului se manifesta la nivelul întregii comunitati din Municipiul Piatra Neamt si chiar la nivel judetean si regional, prin cresterea gradului de acces al populatiei la o infrastructura si logistica educationala moderna, influentând pe termen mediu si lung îmbunatatirea nivelului educational al comunitatii, cu impact asupra dezvoltarii socio-economice.

Identificarea si selectia grupului tinta, a beneficiarilor directi si indirecti a presupus respectarea principiilor egalitatii de sanse si evitarea comportamentelor discriminatorii. Solicitantul a inclus în grupul tinta toti copiii si tot personalul didactic si nondidactic din Gradinita cu program prelungit nr. 6 din Municipiul Piatra Neamt, fara sa excluda persoane în functie de sex, religie, vârsta, opinii politice, apartenenta la un grup defavorizat, etc.

Modul de implicare a grupului tinta în procesul de concepere, dezvoltare si/sau implementare a proiectului

Reprezentantii solicitantului au asigurat implicarea beneficiarilor în procesul de concepere si dezvoltare a proiectului prin intermediul urmatoarelor actiuni:

- consultarea reprezentantilor institutiei de invatamant cu privire la situatia actuala a sistemului de învățământ local si la nevoile

înregistrate în cadrul instituției de învățământ;

- dezbaterea cu reprezentanții Grădiniței cu program prelungit nr. 6 a funcționalului existent și a variantelor de reabilitare astfel încât să se identifice varianta optimă pentru acoperirea nevoilor identificate la nivelul grădiniței;
- consultarea cadrelor didactice din Grădinița cu program prelungit nr. 6 cu privire la nevoia de materiale didactice de specialitate și echipamente/dotări;
- consultarea reprezentanților grădiniței cu privire la gradul de accesibilitate a persoanelor cu dizabilități la serviciile educaționale oferite de Grădinița cu program prelungit nr. 6 și identificarea de facilități și dotări pentru această categorie de persoane;
- solicitarea aprobării reprezentanților Grădiniței cu program prelungit nr. 6 cu privire la funcționalul propus de proiectantul contractat; Implicarea beneficiarilor va fi asigurată și în procesul de implementare a proiectului prin următoarele acțiuni:
- desemnarea unei persoane din cadrul Grădiniței cu program prelungit nr. 6 care să mențină legătura cu echipa de implementare din partea solicitantului, astfel încât să asigure facilitarea implementării activităților în cadrul grădiniței în condiții corespunzătoare (de exemplu: derularea lucrărilor de construcții, livrarea și instalarea mobilierului, livrarea și instalarea echipamentelor);
- recepționarea mobilierului și materialelor didactice în prezența membrilor UIP și asigurarea utilizării acestora în bune condiții;
- asigurarea vizibilității proiectului de către reprezentanții grădiniței, împreună cu membrii echipei de implementare, prin aplicarea de etichete autocolante pe mobilierul, echipamentele și materialele didactice achiziționate prin intermediul proiectului.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

După încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, Municipiul Piatra Neamț, în calitate de beneficiar și autor al angajamentului asumat prin proiect, reprezintă entitatea responsabilă cu susținerea financiară a proiectului, asigurarea operării și întreținerii investiției.

Orizontul de timp prevăzut pentru operarea și întreținerea investiției echivalează cu durata de viață a proiectului și este de 15 ani. Din punct de vedere al implicațiilor, efectele implementării proiectului se manifestă pe o perioadă mult mai îndelungată, reflectându-se la nivelul generațiilor de copii care vor beneficia pe viitor de calitatea sporită a actului educațional.

(A) Capacitatea beneficiarului de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare
Durabilitatea și sustenabilitatea proiectului de investiții este demonstrată de rezultatele analizei financiare.

Sustenabilitatea financiară a fost analizată luând în calcul următoarele elemente:

- resursele financiare ale proiectului;
- veniturile din perioada de operare;
- costurile din perioada de operare
- costurile de investiție.

Investiția propusă prin acest proiect s-a analizat în contextul larg al bugetului administrației locale luând în calcul alte proiecte de investiții și nivelul de îndatorare publică.

În această situație, rata de rentabilitate a proiectului de investiții este inferioară ratei de actualizare utilizată, rezultând astfel ca investiția nu se poate autosustine și este evidentă nevoia de finanțare pe care municipalitatea o va atrage prin intermediul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectivul specific 4.4. Sursele de finanțare pe perioada de implementare a investiției sunt constituite din: ajutor public nerambursabil – reprezentând un procent de 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului și contribuția proprie a Municipiului Piatra Neamț, reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

În urma implementării proiectului, fluxul de numerar net este echivalent cu 0 pe toată durata perioadei de analiză (Tabel 1.4 „Durabilitatea financiară” din cadrul Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție). Având în vedere că proiectul nu este generator de venituri, acoperirea cheltuielilor asociate exploatarei proiectului, în condiții optime, după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, va fi realizată din surse financiare reglementate prin legea nr. 1/2011 Legea educației naționale: finanțarea de bază asigurată de la bugetul de stat, finanțarea complementară asigurată prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, finanțarea suplimentară acordată ca sumă globală fixă din bugetul Ministerului Educației Naționale pentru premiera unităților de învățământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanțelor școlare.

În concluzie, considerând cele prezentate mai sus și indicatorii economico-financiar din documentația tehnico-economică, solicitantul dovedește capacitatea de a asigura menținerea, întreținerea, funcționarea și exploatarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare.

(B) Sustenabilitatea instituțională și organizațională.

În conformitatea cu HCL nr. 1/28.01.2010 care aprobă normele de administrare a imobilelor proprietate publică a municipiului Piatra Neamț în care funcționează învățământul preuniversitar, consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar vor administra clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar.

Pentru buna operare a investiției, managementul instituției va dispune o serie de măsuri dedicate protejării și dării în folosință a lucrărilor executate și bunurilor achiziționate prin proiect.

Conform principiului egalității de șanse/tratamentului egal și al nediscriminării, personalul administrativ, didactic și nedidactic al grădiniței, precum și prescolari actuali sau cei nou înscrși, vor avea acces neîngrădit la echipamentele și dotările didactice achiziționate, pentru realizarea sarcinilor specifice. Egalitatea de șanse și nediscriminarea sunt principii ce vor fi respectate și în ceea ce privește accesul la educație calitativă și modernă pentru copiii provenind din grupuri defavorizate, inclusiv copiii cu dizabilități locomotorii.

În vederea asigurării derulării tuturor activităților proiectului în orizontul de timp preconizat în cererea de finanțare, precum și în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului cu atingerea indicatorilor fixați, Solicitantul a constituit Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), prin Dispoziția nr. 2493 din 15.11.2018.

UIP va fi alcătuită din:

- 1) manager proiect – Gherasim Liliana;
- 2) responsabil tehnic – Balusescu Florin;
- 3) responsabil financiar – Voaides Negustor Alexandra-Elena;
- 4) responsabil publicitate – Stoicovici Irina;
- 5) asistent manager – Chiuariu Anca Daniela;

6) responsabil operatiuni financiar contabile – urmează să fie desemnat din cadrul Directiei Economice.

Detalii despre competentele profesionale ale membrilor UIP se regăsesc în CV-urile atasate cererii de finanțare. În secțiunea Metodologie se regăsesc detalii cu privire la modalitatea detaliată a monitorizării implementării proiectului (repartizarea sarcinilor, proceduri și alte activități de monitorizare).

În cadrul institutiei exista proceduri de verificare/supervizare a activitatii echipei de proiect, respectiv acestea sunt aprobate prin ROF-ul primăriei și programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

De asemenea, pentru a asigura un grad ridicat de calitate a managementului de proiect, Solicitantul va subcontracta un set de servicii de management necesare în cazul prezentului proiect.

Experienta relevanta a solicitantului în implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabila reiese din proiectele pe care Municipiul Piatra Neamț le-a implementat în ultimii ani.

Municipiul Piatra Neamț a beneficiat și a gestionat cu succes în ultimii ani finanțări nerambursabile pentru realizarea unor investiții complexe finanțate din fonduri de la Uniunea Europeana, cum ar fi:

- „Modernizarea strazilor 1 Decembrie 1918 continuata cu strada Cetatea Neamtului, care va asigura legatura municipiului Piatra Neamț cu viitoarea autostrada Est-Vest”,

- „Modernizarea strada Petru Movila din municipiul Piatra Neamț care asigura singura iesire din oras spre zona de nord-vest a judetului Neamț”

- alte proiecte conform secțiunii “Solicitant”.

(C) Sustenabilitatea operationala

Operarea investitiei în urma procesului de reabilitare și dotare a Grădinitei cu program prelungit nr. 6 se va realiza ulterior receptiei lucrarilor și dotarilor achizitionate. Responsabil pentru operarea investitiei va fi Grădinita cu program prelungit nr. 6, prin structurile sale administrative. Managementul organizational, prin intermediul resurselor umane de care dispune conform organigramei, va garanta caracterul operational al investitiei, prin asumarea sarcinii de a asigura realizarea tuturor demersurilor de colaborare interna și externa în vederea utilizarii responsabile și cu o finalitate pozitiva a beneficiilor create prin proiect în cadrul institutiei de învățământ, respectiv:

- va stabili modificarile necesare în cadrul Regulamentului de Ordine Interioara, pentru a se asigura diseminarea eficienta a regulilor de utilizare a echipamentelor și a dotarilor achizitionate prin proiect, atât în rândul angajatilor unitatii de învățământ, cât și al prescolarilor;

- va stabili programul de functionare a spatiilor de specialitate și modalitatea de acces;

- va nominaliza persoanele responsabile pentru supravegherea dotarilor și a echipamentelor;

- va nominaliza persoanele responsabile pentru operarea centralei termice;

- va asigura întreținerea și reparatia echipamentelor;

- va asigura monitorizarea implementarii planului de mentenanta a infrastructurii și a echipamentelor și dotarilor;

- va lua decizii cu privire la îmbunătățirea ofertei educationale, în conformitate cu noile resurse disponibile;

- va asigura promovarea principiilor de utilizare eficienta și în siguranța a echipamentelor consumatoare de energie;

- va garanta și supravegherea respectarea principiului egalității de șanse/tratamentului egal și al nediscriminării.

Spatiile reabilitate vor fi date în folosinta, pentru a se asigura conditii optime pentru actul educational, de care sa beneficieze prescolarii și cadrele didactice ale institutiei de învățământ. Dotările și echipamentele achizitionate vor fi dispuse în salile de clasa, biblioteca, în birourile și spatiile administrative, conform repartizarii functionale a acestora. Cladirea care face obiectul investitiei, va fi întreținuta într-un mod responsabil, atât cu ajutorul personalului propriu (lucrari de igienizare) cat și prin intermediul firmelor de specialitate (lucrari de reparatii).

În calitate de solicitant și sustinator financiar al investitiei, Municipiul Piatra Neamț va supraveghea modalitatea de întreținere a spatiilor reabilitate prin proiect, pentru a se asigura de buna utilizare a lor, conform principiului dezvoltarii durabile. Pe masura ce echipamentele devin nefuncționale sau uzate moral și fizic, acestea vor fi înlocuite, astfel încât sa se asigure performanta tehnologica și eficienta energetica.

Costurile de întreținere previzionate aferente întreținerii și igienizării grădiniței, conform

specificatiilor proiectantului, se refera la lucrari de genul: reparatii, zugraveli, vopsitorii și alte lucrari necesare pastrarii cladirii în stare de functionare, ce se vor efectua anual și periodic.

Întreținerea curenta a fost calculata la 1% din valoarea investitiei. Întreținerea periodica a fost evaluata din valoarea de investitie. Acestea au fost ajustate direct proportional cu magnitudinea Proiectului de fata și cu efectele generate de implementarea acestuia. Toate aceste costuri sunt indexate cu rata inflației, conform scenariului considerat, pentru

întreaga perioada de analiza.

Întreținerea și reparatia echipamentelor vor fi realizate de catre personal autorizat și responsabilizat în acest sens, astfel încât sa se pastreze în circuit doar echipamentele și dotările ce pot fi utilizate în conditii de siguranța. În acest sens, va fi asigurat un buget anual pentru reparatia și întreținerea echipamentelor și dotărilor, inclusiv pentru verificarea centralei termice.

Pentru buna manageriere a spatiilor și bunurilor achizitionate prin proiect, fiecare zona și bunurile achiziționate se vor afla în custodia unui responsabil.

Fata de responsabilitatile de operare a investitiei asumate, institutia dispune de suficient personal pentru îndeplinirea sarcinilor, atât la nivel administrativ, cât și la nivel didactic și nedidactic, printr-un raport corespunzător al acestora cu numărul de echipamente și de elevi.

Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Nu este cazul.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Nu este cazul.

Transferabilitatea rezultatelor

Nu este cazul.

Relevanță

Referitoare la proiect

Prezentul proiect va contribui la dezvoltarea capacității operaționale a Grădinitei cu program prelungit nr. 6 din Municipiul Piatra Neamț de a sustine un proces educațional calitativ și atractiv, care să conducă la asigurarea unor rezultate educaționale mai bune creând astfel premisele, pe termen lung, pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții: lucrări de intervenție asupra clădirii, lucrări de amenajare interioară și instalații, amenajări exterioare, dotarea spațiului educațional al unității de învățământ cu echipamente tehnologice, mobilier didactic, cu dotări conexe și administrative, care să susțină desfășurarea orelor de studiu într-un ambient modern, concomitent cu o bună organizare și funcționare a unității; dezvoltarea logisticii prin dotarea spațiilor cu echipamente didactice și de specialitate (table magnetice, videoproiector, ecrane proiectie, etc.), adaptate nevoilor de pregătire educațională care să favorizeze dobândirea de competențe atât teoretice cât și practice; achiziția de materiale didactice potrivite copiilor cu dizabilități, lucrări de creștere a eficienței energetice aferente clădirii.

Prin urmare, creșterea ratei brute de cuprindere în învățământul prescolar va fi posibilă datorită măsurilor propuse aferente reabilitării infrastructurii instituției de învățământ, în paralel cu asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin cel puțin șapte strategii menționate în Ghidul Solicitantului, conform celor menționate în secțiunea Context din prezenta Cerere de finanțare.

Referitoare la SUERD

Nu este cazul.

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

A se vedea secțiunea Context din Cererea de finanțare.

- Strategia Europa 2020.
- Acord de Parteneriat, 2014-2020:
- Strategia privind modernizarea infrastructurii educaționale 2017-2023.
- Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.
- Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare, Inovare 2014-2020.
- Planurile de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020.
- Strategia de dezvoltare locală integrată a municipiului Piatra Neamț 2014-2020

Strategii relevante:

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU
- Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020
- Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020
- Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est
- Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Reducerea riscului. Reducerea riscului presupune diminuarea probabilității, a impactului sau a ambelor. Reducerea riscului este o strategie importantă și poate fi rentabilă dacă se compară cu costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar materializa. Planurile pentru situații neprevăzute. Planurile pentru situații neprevăzute se referă la identificarea unor opțiuni alternative care să prevadă strategii acceptabile care să contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi. Acceptarea riscului. Acceptarea riscului presupune că în momentul respectiv nu trebuie sau nu poate fi făcut nimic, dar trebuie reanalizată situația, în timp, pe parcursul proiectului.

Detaliere riscuri

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
1.	Riscul de nerespectare a termenelor. Există riscul ca perioada prevăzută pentru finalizarea proiectului să nu poată fi respectată, fie din cauza planificării deficitare, fie din cauza birocrăției, fie din cauza apariției unor evenimente neprevăzute. Impact semnificativ	Definirea și respectarea consecvență a unei metodologii de lucru care să presupună desfășurarea adecvată a proceselor de monitorizare și control. Considerarea în realizarea graficului de implementare a unor durate acoperitoare pentru activitățile prevăzute menționate în cererea de finanțare.

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de atenuare ale riscului
		De asemenea, se va avea în vedere alocarea de resurse suplimentare, dacă va fi cazul.
2.	Riscuri financiare si valutare Impact mediu	Respectarea termenelor prevăzute în proiect, prin desfășurarea adecvata a proceselor de monitorizare si control impuse de metodologiile de management al proiectului. Achizițiile din cadrul proiectului vor fi realizate în moneda națională. Va fi avută în vedere posibilitatea întârzierii plăților din partea AM POR pentru a evita întârzierea/stoparea activităților care fac obiectul contractului de finanțare. Vor fi realizate din timp simulări de fluxuri de numerar.
3.	Riscuri de planificare bugetara Impact mic	Se poate elimina prin includerea în bugetul UAT Piatra Neamț a sumelor necesare finanțării proiectului. De asemenea, în estimarea sumelor incluse în bugetul proiectului s-au inclus sume care sa acopere si cresteri de pret/incertitudine, prin utilizarea valorilor mai mari fata de ofertele primite.
4.	Riscuri politice Aceste riscuri sunt date de instabilitatea politică si modificările dese ale legislației Impact mediu	Adoptarea de către echipa de management si de către antreprenor a unor soluții adecvate situațiilor întâmpinate.
5.	Riscul de neaprobare/aprobare cu întârziere a cererilor de plata/cererilor de rambursare. Impact mic	Echipa de management va discuta cu dirigintele de șantier si cu antreprenorul în vederea prezentării tuturor documentelor de calitate aferente lucrărilor executate și echipamentelor/dotărilor furnizate. De asemenea, situațiile de lucrări vor fi atent verificate din punct de vedere a conformității si corelației cu oferta antreprenorului, dar si din punct de vedere a realității cu situația din teren.
6.	Dificultăți în asigurarea lucrărilor de reparații și mentenanță Impact mic	Adoptarea măsurilor necesare pentru alocarea de personal si resurse materiale și financiare pentru funcționarea și mentenanța clădirii și a echipamentelor.

Principii orizontale

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de gen

Respectarea principiului egalității de gen va fi asigurat în toate etapele din ciclul de viața al proiectului:

- etapa de elaborare: includerea în grupul țintă a tuturor locuitorilor din grupul țintă, fără excluderea anumitor persoane în funcție de sex sau apartenența la o anumita categorie de vârstă, grup defavorizat, etc; asigurarea egalității în tratament a tuturor experților implicați în prestarea serviciilor contractate anterior depunerii cererii de finanțare;
- etapa de implementare: asigurarea egalității în tratament a tuturor persoanelor implicate în implementarea proiectului la informații despre proiect, fără discriminarea femeilor în luarea deciziilor cu privire la implementarea cu succes a proiectului; organizarea procedurilor de achiziții garantând tratamentul egal; interzicerea utilizării în acțiunile de informare si publicitate a situațiilor în care persoanele, indiferent de gen, sunt prezentate în atitudini degradante sau umilitoare; interzicerea folosirii de stereotipuri de gen în materialele si mesaje de promovare create;
- etapa de operare: respectarea prevederilor din Regulamentul de ordine interioara a prevederilor referitoare la: interzicerea manifestării inegalității de gen la nivelul persoanelor responsabile cu operarea si mentenanța infrastructurii realizate/modernizate prin proiect si stabilirea de sancțiuni; asigurarea remunerării egale a angajaților care exercita atribuții similare; asigurarea respectării dreptului angajaților la plata egala pentru munca de valoare egala.

Nediscriminare

În toate etapele de implementare a proiectului, participarea niciunei persoane nu a fost condiționată de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială, respectiv de convingerile, de sexul sau de orientarea sexuală, de vârstă sau de apartenența sa la o categorie defavorizată.

Se va asigura respectarea principiului nediscriminării și tratamentului egal în cadrul procedurii de atribuire a contractelor, precum și asigurarea egalității de șanse în cadrul contractelor de achiziții de lucrări/bunuri/servicii, așa cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 98/2016. În cadrul procedurilor de achiziție publică, atât pentru achizițiile organizate după procedura internă, cât și pentru achiziția de servicii/bunuri/lucrări, organizată prin procedurile reglementate legal, se vor asigura condiții de manifestare a concurenței reale pentru ca, orice operator economic, indiferent de naționalitate, să poată participa la procedura de atribuire și să aibă șanse egale de a deveni contractant. Nu se va acorda tratament preferențial niciunui operator economic, indiferent de regiunea de proveniență sau de statutul său.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Prin proiect se vor realiza facilități / adapta infrastructura pentru persoanele cu dizabilități, respectiv se va reface rampa de acces cu panta maximă de 8%, conform normelor în vigoare;

Se vor crea și facilități pentru persoane slab văzătoare și nevăzătoare (trasee tactile și culori contrastante).

Schimbări demografice

Nu este cazul.

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plătește

Nu este cazul.

Protecția biodiversității

Prin realizarea acestei investiții, impactul asupra mediului va fi minim, nefiind afectată sănătatea și siguranța populației din zonă și a lucrătorilor din construcții la realizarea construcției. Pentru proiect nu este necesar avizul Natura 2000. Atasat găsiți clasarea notificării nr. 7780 din 30.10.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Neamț.

La executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va încadra în limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat și poluarea accidentală nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

După terminarea lucrărilor de amenajare se vor înlătura resturile de materiale de construcție rămase, refăcându-se spațiile verzi afectate în timpul lucrărilor. Se vor amenaja spații adecvate, betonate, pentru depozitarea containerelor de deseuri.

Pe perioada de funcționare, deseurile se vor depozita selectiv, înainte de depozitarea acestora prin colectarea diferențiată de la sursă a ambalajelor și deșeurilor din ambalaje pe tipuri de deșeuri sau sortimente de materiale în containere speciale amplasate pe platforme betonate și anume: menajere, hartie, carton, PET-uri, resturi de mâncare sau produse ambalate; deseurile menajere vor fi preluate de către serviciul de salubritate.

Utilizarea eficientă a resurselor

Se vor instala sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu:

- pompe de căldură aer apă pentru asigurarea încălzirii.

Se vor prevedea materiale de finisaj durabile, estetice și ușor de întreținut. Toate materialele utilizate la finisajele interioare și exterioare vor fi alese după criterii apte să confere construcției o bună exploatare în timp a lor.

În vederea economisirii de energie se vor prevedea în proiect închideri din elemente cu un grad înalt de rezistență la transmisie termică, tamplarii etanșe, asigurarea unui iluminat natural cât mai eficient.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Proiectul de investiții integrează măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător, destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, determinând dezvoltarea durabilă prin consolidarea rezilienței societății contemporane la schimbările climatice.

Se vor realiza lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum.

Se vor realiza lucrări de modernizare a instalației de iluminat:

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață de tip LED,
- corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu senzori de mișcare/prezență, pentru economia de energie pe holuri și grupuri sanitare.

Se vor realiza lucrări de management energetic integrat pentru clădiri:

- instalarea unor sisteme de management energetic integrat, cu sistem de automatizare, control și monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;
- montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire și apă caldă de consum.

Reziliența la dezastre

Gazele cu efect de seră, care contribuie la încălzirea planetei, au atins niveluri record peste tot în lume. Unul dintre cele mai importante gaze care generează efectul de seră este dioxidul de carbon (59 %), generat de activitățile umane, procentual fiind estimate de cercetările științifice ca fiind aproximativ 35% din activitățile de producție și distribuție a energiei (incluzând arderea combustibililor fosili - cărbune, gaz și petrol, cât și extragerea lor, rafinarea și transportul), 30% din activități industriale, 20% din transporturi, 15% din sectorul rezidențial și alte activități.

Efectele gazelor cu efect de seră se regăsesc în fenomene meteo extreme: furtuni puternice, secete, valuri de căldură cu un grad ridicat de umiditate pe o perioadă de timp din ce în ce mai mare și topiri record ale stratului de gheață din Arctica au ca rezultat o creștere preconizată a gravității dezastrelor naturale.

Potențialul de atenuare al dezastrelor naturale și de adaptare la acestea va fi sprijinit prin reducerea folosirii energiei și reducerea emisiilor de CO₂.

Metodologie

Municipiul Piatra Neamt propune pentru derularea și implementarea proiectului o echipă de specialiști dinamică, care are competențele necesare realizării și implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

Coordonarea proiectului este realizată pe următoarele planuri:

- de către echipa de proiect, din partea primăriei Municipiului Piatra Neamt care va monitoriza serviciile de management de proiect prestate de către furnizorii de servicii contractați
- de către furnizorul de servicii de consultanță contractat.

Responsabilitățile echipei în implementarea proiectului:

a)responsabilități privind monitorizarea și verificarea activității prestatorului care va furniza servicii de consultanță în managementul investiției și administrarea contractului de execuție, anume:

- monitorizarea și verificarea modului de desfășurare a procedurilor de achiziție de: lucrări, bunuri și servicii conform termenelor și procedurilor legale

- monitorizarea și verificarea modului de achiziție propriu-zisă de lucrări, bunuri și servicii

- monitorizarea și verificarea modului de întocmire a cererilor de rambursare/ plată, care vor respecta cerințele solicitate de către Organismul Intermediar și care vor fi conform termenelor și procedurilor legale

- monitorizarea și verificarea modului de progres, Rapoartelor trimestriale de progres, Rapoartelor finale și Rapoartelor privind durabilitatea investiției/ sustenabilitatea proiectului și îndeplinirea indicatorilor de rezultat care vor respecta cerințele solicitate de către Organismul Intermediar și care vor fi conform termenelor și procedurilor legale

b)verificarea respectării principiilor egalității de șanse, de gen și nediscriminarea

c)responsabilități privind monitorizarea și verificarea activității contractantului care va furniza servicii de întocmire a proiectului tehnic

d)responsabilități privind monitorizarea și verificarea activității prestatorului care va furniza servicii de informare și publicitate aferente proiectului, anume:

- monitorizarea și verificarea modului de realizare a materialelor aferente activității de informare și publicitate, care vor respecta cerințele solicitate de Organismul Intermediar prin Manualul de identitate vizuală

- monitorizarea și verificarea modului de realizare a campaniei de publicitate și informare

e)responsabilități privind monitorizarea și verificarea activității contractantului care va furniza lucrări de construcții, bunuri

f)responsabilități privind relaționarea directă cu OI ADR Nord-Est

g)asigurarea condițiilor pentru vizite în teren

h)asigurarea infrastructurii necesare pentru buna implementare a proiectului.

Echipa de implementare a proiectului din partea beneficiarului este alcătuită prin Dispoziția nr.2493/15.11.2018.

UIP va fi alcătuită din:

1)manager proiect–Gherasim Liliana

2)reponsabil tehnic–Balusescu Florin

3)responsabil financiar–Voaides Negustor Alexandra-Elena

4)responsabil publicitate – Stoicovici Irina;

5)asistent manager–Chiuariu Anca Daniela;

6)responsabil operațiuni financiar contabile – urmează să fie desemnat din cadrul Direcției Economice.

Persoanele implicate în implementarea proiectului (echipa de proiect) detin competente și aptitudini necesare conform CV-urilor și fișelor de post anexate la prezenta cerere de finanțare.

Municipiul Piatra Neamt are experiența în implementarea proiectelor cu fonduri europene așa cum rezulta din secțiunea Solicitant Finantari-Asistenta acordată anterior.

De asemenea, în cadrul managementului de proiect, un rol deosebit de important îi revine echipei de management al proiectului contractată, care are următoarele atribuții și responsabilități:

- asistența la semnarea contractului de finanțare cu instituția finanțatoare

- asistența la întocmirea documentației de achiziție: lucrări, bunuri și servicii

- solicitarea documentelor necesare întocmirii dosarelor de achiziții: lucrări, bunuri și servicii în conformitate cu procedurile în vigoare (cererile de ofertă, ofertele conforme din punct de vedere tehnic, comunicare de acceptare a ofertelor, contractul cu ofertantul câștigător, documentația realizată la momentul licitației)

- verificarea documentelor primite

- asistența în vederea depunerii documentațiilor aferente proiectului la OI ADR Nord-Est, într-una din modalitățile ce vor fi disponibile (online pe portalul MySmis sau în format fizic)

- asigurarea, pe tot parcursul etapei, a interfetelor cu experții OI ADR Nord-Est

- solicitarea informațiilor ce vor fi ulterior introduse în cadrul rapoartelor trimestriale de progres, a raportului final și a rapoartelor privind durabilitatea investiției/ sustenabilitatea proiectului și îndeplinirea indicatorilor de rezultat.

Întocmirea rapoartelor trimestriale de progres, a raportului final și a rapoartelor privind durabilitatea investiției/sustenabilitatea proiectului și

indeplinirea indicatorilor de rezultat cu respectarea formularelor si a recomandărilor instituției finanțatoare;

- întocmirea cererilor de rambursare/ plata, respectând contractul de finanțare a beneficiarului cu instituția finanțatoare;
- asistența acordată beneficiarului la momentul vizitelor pe teren ca urmare a depunerii cererilor de rambursare/ plata;
- asistența pentru realizarea documentelor suport aferente părții financiare a proiectului de implementat (contracte, facturi, O.P.-uri, procese verbale de predare – primire);
- asistența acordată la momentul încheierii contractelor, realizării plăților și la momentul efectuării activităților din cadrul proiectului, în concordanță cu procedurile și recomandările instituției finanțatoare și în concordanță cu aspectele prezentate în cadrul documentației aferente investiției
- îndrumarea beneficiarului, pas cu pas, în obținerea rezultatelor pe care și le-a propus în cadrul documentației aferente investiției;
- asistența tehnică și administrativă pe perioada de implementare a contractului: consiliere cu privire la dificultățile tehnice și financiare ce pot apărea pe perioada derulării contractului de finanțare;
- monitorizarea și evaluarea implementării proiectului prin efectuarea de vizite la locația investiției, analizarea gradului de realizare a obiectivelor din proiect și a modului în care au fost îndeplinite aceste obiective;
- analizarea evoluției de ansamblu a proiectului, în conformitate cu graficul de implementare, cu specificarea eventualelor întârzieri și a motivelor apariției acestora;
- identificarea abaterilor de la graficul de implementare a proiectului și de la obiectivele lui și propunerea de acțiuni corective;
- asistența în vederea întocmirii actelor adiționale la contractul de finanțare: întocmirea documentației necesare pentru modificări ale activităților, realocări de sume între liniile bugetare din bugetul indicativ al proiectului, schimbarea termenului de execuție, schimbarea datelor de identificare ale beneficiarului

Echipa de management a proiectului din partea firmei de consultanță va fi formată din minim doi experți cheie, care vor trebui să îndeplinească următoarele cerințe:

- Educație: studii superioare de licență și/sau masterat
- Experiența în implementarea proiectelor din fonduri europene
- Competențe: abilitatea de a verifica ca documentele aferente proiectului să fie conforme cu cerințele AM POR; cunoștințe și abilități de a opera în sistemul electronic MySMIS; cunoștințe în întocmirea documentațiilor aferente proiectului (cereri de plată/rambursare, rapoarte de progres, dosare de achiziții lucrări, bunuri și servicii), analizarea gradului de realizare a obiectivelor din proiect și a modului în care au fost îndeplinite aceste obiective, asistența tehnică și administrativă pe perioada de implementare a contractului: consiliere cu privire la dificultățile tehnice și financiare ce pot apărea pe perioada derulării contractului de finanțare inclusiv aspecte privind achizițiile publice.

Monitorizarea implementării proiectului se va face de către echipa de proiect (firma de consultanță și personal specializat din cadrul Primăriei Municipiului Piatra Neamț).

Echipa de proiect va respecta termenul de îndeplinire a activităților menționate în cererea de finanțare.

Atribuțiile echipei de proiect sunt stabilite direct proporțional cu nevoile implementării optime a prezentului proiect (atribuțiile sunt prezentate în cererea de finanțare).

Pentru o supervizare a activității echipei de proiect pe perioada de implementare se vor întocmi proceduri de verificare în conformitate cu atribuțiile stabilite și cu graficul de implementare al proiectului.

Firma de consultanță împreună cu personalul specializat din cadrul primăriei municipiului Piatra Neamț vor duce la implementarea cu succes a prezentului proiect.

Prin intermediul echipei de proiect (UIP) din partea beneficiarului se va monitoriza și controla strict activitatea contractantului care va furniza servicii de management a proiectului.

Monitorizarea și controlul serviciilor prestate se va face după cum urmează:

1. Instrumente de control de la nivelul contractului de achiziție: oferta tehnică; graficul de prestare a serviciilor; CV-urile experților cheie desemnați pentru realizarea contractului; graficul de plăți.
2. Instrumente de control de la nivelul proiectului investițional: rapoarte de activitate; minute ale ședințelor de management și implementare, întâlnirilor de lucru; procese verbale și alte documente realizate pe parcursul prestării activităților de consultanță în management către beneficiar.
3. Activități de monitorizare a contractului de servicii de consultanță în management de proiect: solicitarea unui raport de activitate pentru fiecare factură emisă; verificarea respectării termenelor de predare a livrabililor aferente serviciilor de consultanță prestate; respectarea graficului de decontare a serviciilor prestate în acord cu graficul cererilor de plată/rambursare asumate de beneficiar; ședințe de management organizate periodic privind activitățile de implementare.

În cadrul instituției există proceduri de verificare/supervizare a activității echipelor de proiecte, respectiv prin ROF-ul primăriei aprobat prin HCL nr.211/2018, în care se prevăd procedurile și instrucțiunile de lucru conform specificului fiecărui proiect.

Acestea sunt prevăzute și în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial. (documente anexate). Detalierea activităților de monitorizare este prezentată în Strategia pentru Monitorizarea Implementării și Post Implementării Proiectului-anexat

Descrierea investiției

Clădirea are regimul de înălțime Stehnic parțial+Parter+ Etaj, are forma literei L în plan, cu dimensiunile maxime de 26.22x24.05 m cu regularitate în elevație.

Clădirea este racordată la energie electrică, energie termică (centrală termică proprie pe gaze naturale), apă și canalizare.

Lucrările de intervenție propuse prin proiect sunt :

I. Lucrări de intervenție conform expertizei tehnice:

Refacerea trotuarelor degradate cu prevederea unui cordon de bitum între acesta și fundațiile clădirii, a tencuielilor degradate și a instalațiilor sanitare. Se vor consolida elementele din lemn degradate ale șarpantei cu elemente metalice sau din lemn și va fi ignifugată.

Se vor face reparații la zidăria degradată prin aplicarea unui adeziv special pentru consolidare.

II. Lucrări de creștere a eficienței energetice (conform audit energetic)

A. Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:

a. izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente acceselor, cu tâmplărie termoizolantă din aluminiu cu geam termopan Solar4S + Clar + Clar dotată cu grile pentru ventilarea spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele interioare de anvelopă;

b. izolarea termică a fațadei – parte opacă, care cuprinde:

- Termoizolarea peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica in grosime de 15 cm
- Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu vata minerala de sticla de grosime 30 cm;
- izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat
- izolarea termica a glafurilor din jurul ferestrelor cu vata minerala de 3 cm

c. izolarea termică a planșeului peste sol si pamant, peste pardoseala existenta din beton armat (se vor deface toate straturile) se va realiza cu 5 cm polistiren extrudat montat, aceasta va fi protejata cu sapa slab armata.

B. Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si cuprinde:

a. înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord (centrala termica) și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă, se va monta robinete de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;

b. înlocuirea cu corpuri de încălzire cu radiatoare din aluminiu;

c. înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum din polipropilenă prevazute cu fibra;

d. montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare;

e. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă rece.

C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu

- Pompe de caldura aer apa pentru asigurarea incalzirii.

D. Lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calității aerului interior:

- Pentru asigurarea ventilarii, tamplaria exterioara va fi prevazuta cu grile de ventilare

- In Sali se vor monta cate un recuperator de caldura cu capacitate minima 350 mc/h

E. Lucrările de modernizare a instalației de iluminat:

a. modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea cablurilor din aluminiu cu unele din cupru si realizarea unor tablouri electrice pentru iluminat;

b. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață de tip LED,

c. corpurile de iluminat vor fi prevazute cu senzori de mișcare/prezență, pentru economia de energie pe holuri si grupuri sanitare.

F. Lucrarile de management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului:

a. instalarea unor sisteme de management energetic integrat, cu sistem de automatizare, control și monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

b. montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire și apă caldă de consum;

III. Lucrari de amenajare interioara si instalatii

IV. Amenajari exterioare

- se vor reface spatiile verzi

- se va reface imprejmuirea din panouri bordurate dublat cu un gard viu.

Detalierea lucrărilor de intervenție se regăsește în DALI (cap. 6.4).

Stadiul fizic al investiției: Nu este cazul.

Descriere tehnică a proiectului

Utilajele si echipamentele tehnologice și funcționale cu montaj sunt detaliate în DALI la subcap. 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

De asemenea, dotările se regăsesc menționate în Anexa nr. 1 la DALI.

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Pana la data depunerii cererii de finanțare au fost realizate următoarele documentații tehnice:

1.Documentația pentru Avizarea Lucrarilor de Intervenție nr.608/2018 elaborata de SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL (contract servicii nr. 17668/26.06.2018),inclusiv documentații pentru avize și acorduri;

2.Expertiza Tehnica elaborata de SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

3.Dosar de audit energetic elaborat de SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

4.Studiu geotehnic elaborat de SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL

5.Studiu topografic elaborat de Birou de Cadastru VIJEU GABRIEL-FABIAN

Contractul de servicii nr.17668/197/27 iun.2018 incheiat cu TECHMEDIA ELECTRONICS SRL are ca obiect elaborarea documentației tehnico-economice (expertiza tehnica,raport de audit energetic,inclusiv fisa de analiza termica și energetica a cladirii, respectiv certificatul de performanță energetică,documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism sau de către instituții abilitate să avizeze/ autorizeze proiectul, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție) pentru proiectele:

-Lot 1-Reabilitare,modernizare si dotare Gradinita cu program prelungit Floare de Colt,str.Progresului,nr.36 din Municipiul Piatra Neamt

-Lot 2-Reabilitare,modernizare si dotare Cresa Maratei din Municipiul Piatra Neamt

-Lot 3-Reabilitare,modernizare si dotare Grădinița cu program prelungit nr.6,str.Cuza Voda nr.1 din Municipiul Piatra Neamt

Dupa depunerea cererii de finantare,s-a semnat contractul nr.35656/20/18.12.2018 cu SC Consulting Grup Expert SRL pentru servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului la faza PT; Incepere activități: de la emiterea ordinului de începere.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.

În scopul pregătirii și depunerii spre finanțare a proiectului de investiții au fost obținute următoarele autorizații/avize/acorduri:

1. Certificatul de Urbanism nr. 286/24.04.2018 emis de Primăria Municipiului Piatra Neamț;
2. Clasarea notificării nr. 7780 din 30.10.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Neamț;
3. Adresă ISU nr. 3847545/02.11.2018

De asemenea, au fost emise:

- HCL nr. 300/24.10.2018 de aprobare a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici
- HCL nr. 369/28.11.2018 pentru modificarea HCL nr. 300/24.10.2018, în sensul înlocuirii anexei privind descrierea sumara a investiției propuse a fi realizată.

Procedura de atribuire pentru achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică a fost lansată la data de 05.11.2018 și are asociat anunțul de participare simplificat nr. SCN1024254 / 05.11.2018.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe)

Nu este obligatoriu de completat în cadrul prezentului apel de proiecte.

În cazul în care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor

Nu este cazul.

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
0. DG Gradinita nr.6-.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	0. DG Gradinita nr.6
126424_Raspuns Clarificare 20_Gradinita 6.pdf F1B72F2B5AA6528187C82A1C203C8978462F5474A326C156B308EB3BC5C2713B	16/06/2021	126424_Raspuns Clarificare 20_Gradinita 6
Referat verficator domeniul B1, D E F- Gradinita 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	Referat verficator domeniul B1, D E F- Gradinita 6
1. Arhitectura.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	1. Arhitectura
2. Instalatii electrice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	2. Instalatii electrice
3. Instalatii sanitare, hidranti interiori.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	3. Instalatii sanitare, hidranti interiori
4. Instalatii termice.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	4. Instalatii termice
5. Instalatii ventilatie.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	5. Instalatii ventilatie
6. Specialitatea Rezistenta.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	6. Specialitatea Rezistenta
7. Specialitatea instalatii detectie si alarmare in caz de incendiu.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	7. Specialitatea instalatii detectie si alarmare in caz de incendiu
8. Liste de cantitati fara valori.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	8. Liste de cantitati fara valori
9. Lista de cantitati cu valori.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	9. Lista de cantitati cu valori

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
10. DTAC.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	10. DTAC
11. DTOE.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	11. DTOE
Aviz DSP_Gradinita nr.6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	Aviz DSP_Gradinita nr.6
Aviz ISC 2019_Gradinita nr.6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	Aviz ISC 2019_Gradinita nr.6
Aviz ISJ_Gradinita nr.6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	Aviz ISJ_Gradinita nr.6
Aviz ISU Gradinita nr.6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	Aviz ISU Gradinita nr.6
Aviz Mediu_Gradinita nr.6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	Aviz Mediu_Gradinita nr.6
Referat verificator domeniul Is It- Gradinita 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	Referat verificator domeniul Is It- Gradinita 6
Referat verificator - ISU- Gradinita 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	Referat verificator - ISU- Gradinita 6
Referat verificator domeniul A1 A2- Gradinita 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	Referat verificator domeniul A1 A2- Gradinita 6
Referat verificator domeniul Ie- Gradinita 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	Referat verificator domeniul Ie- Gradinita 6
AC nr.127-29.04.2021_Gradinita nr.6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	AC nr.127-29.04.2021_Gradinita nr.6
Aviz ISC 2021_Gradinita nr.6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	16/06/2021	Aviz ISC 2021_Gradinita nr.6

Rezumat revizuirii aplicație

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Solicitarea de clarificare 5 (SCPR 2):
Am revizuit in sectiunea Asistenta solicitata, numarul rapoartelor de audit pentru prezentul proiect (trei).
Am revizuit in sectiunea Rezultate asteptate, numarul rapoartelor de audit (trei).
Am corelat informatiile privind rapoartele de audit din sectiunea Activitati previzionate cu cele din sectiunea Rezultate asteptate.
Am revizuit data de incheiere efectiva a proiectului din sectiunea Graficul de rambursare, in corelare cu calendarul activitatilor.

Solicitarea de clarificare 6 (SCPR 3):
Am revizuit sectiunea Buget - Activitati si cheltuieli astfel incat finantarea nerambursabila acordata sa nu depaseasca alocarea aferenta O.S. 4.4 pentru municipiul Piatra Neamt.

Solicitarea de clarificare 7 (SCPR 4):
Am completat sectiunea Context cu precizari referitoare la proiectele complementare.
Am revizuit sectiunea Plan de achizitii prin actualizarea datelor pentru achizitiile prevazute a se derula ulterior semnarii contractului de finantare.
Am revizuit sectiunea Resurse materiale implicate prin completarea cu informatii referitoare la imobilul-loc de implementare al proiectului.
Am revizuit sectiunea Activitati previzionate prin modificarea datelor de inceput si de sfarsit ale activitatilor aferente implementarii proiectului.
Am revizuit sectiunea Buget - Plan anual de cheltuieli in corelare cu sectiunea Activitati previzionate actualizata si Anexa 4 actualizata.
Am incarcat in sectiunea Graficul de rambursare informatiile din Anexa 4 actualizata.

Solicitarea de clarificare 10 (SCPR 7):
Am actualizat sectiunea Maturitatea proiectului.
Am revizuit sectiunea Buget–Activitati si cheltuieli prin actualizarea contributiei proprii (2%).

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Indicatori prestabiliți de rezultat

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare referință	Anul de referință	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
1S17 - Rata brută de cuprindere în învățământul preșcolar (3-5 ani) în mediul urban	%							

Indicatori prestabiliți de realizare

Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator	Unitate măsură	Valoare țintă	Din care Femei	Din care Bărbați	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
1S64 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație prescolară)	Persoane	77.000	33.000	44.000	0.000	77.000

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Plan de achiziții

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 1041423954

Titlul achiziției: 126424 - Servicii de supervizare - dirigentie de santier

Descrierea achiziției: Achiziție de servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati

CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 22,610.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: 14 Iulie 2020

Data publicare rezultat evaluare: 29 Iulie 2020

Data semnare contract: 24 August 2020

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 2592123899

Titlul achiziției: 126424 - Servicii de audit financiar

Descrierea achiziției: Achiziția de servicii de audit financiar

CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 5,950.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Dată publicare procedură: 17 Iunie 2020
 Dată publicare rezultat evaluare: 25 Iunie 2020
 Dată semnare contract: 13 Iulie 2020
 Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 143559899
 Titlul achiziției: 126424 - Achiziția serviciilor de informare si publicitate
 Descrierea achiziției: Achiziția de servicii de informare și publicitate
 CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate
 Tip contract: Servicii
 Valoare contract: 11,900.00 LEI
 Tip procedură: Achiziție directă
 Dată publicare procedură: 18 Iunie 2020
 Dată publicare rezultat evaluare: 10 Iulie 2020
 Dată semnare contract: 27 Iulie 2020
 Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 2133443612
 Titlul achiziției: 126424 - Servicii de management de proiect (implementare)
 Descrierea achiziției: Achiziția de servicii de management de proiect (implementare)
 CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor , 79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management
 Tip contract: Servicii
 Valoare contract: 1,309.00 LEI
 Tip procedură: Achiziție directă
 Dată publicare procedură: Ianuarie 2022
 Dată publicare rezultat evaluare: Februarie 2022
 Dată semnare contract: Februarie 2022
 Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 2181405248
 Titlul achiziției: 126424 - Servicii de management de proiect (cerere de finantare)
 Descrierea achiziției: Servicii de consultanta pentru pregatirea si elaborarea a 4 Cereri de finanțare pentru proiectele de "Investitii in educatie si formare pe tot parcursul vietii, in cladirile publice din infrastructura educationala timpurie anteprescolara (crese) si prescolara (gradinite) din Municipiul Piatra Neamt"
 CPV: 79400000-8 - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe
 Tip contract: Servicii
 Valoare contract: 11,781.00 LEI
 Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
 Dată publicare procedură: 30 August 2018
 Dată publicare rezultat evaluare: 17 Octombrie 2018
 Dată semnare contract: 25 Octombrie 2018

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 3355395079

Titlul achiziției: 126424 - Achiziția de lucrări de construire, echipamente și dotări

Descrierea achiziției: Achiziția lucrărilor, echipamentelor și a dotărilor

CPV: 45111291-4 - Lucrări de amenajare a terenului , 45214100-1 - Lucrări de construcții de grădinițe , 45300000-0 - Lucrări de instalații pentru clădiri , 45321000-3 - Lucrări de izolare termică

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 1,972,568.73 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Data publicare procedură: Iulie 2021

Data publicare rezultat evaluare: Septembrie 2021

Data semnare contract: Septembrie 2021

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 1563044352

Titlul achiziției: 126424 - Servicii de proiectare - proiect tehnic de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului

Descrierea achiziției: Lot 2. Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu Program prelungit nr. 6 din Municipiul Piatra Neamț

CPV: 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 48,433.00 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Data publicare procedură: 5 Noiembrie 2018

Data publicare rezultat evaluare: 12 Decembrie 2018

Data semnare contract: 18 Decembrie 2018

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 4284405263

Titlul achiziției: 126424 - Servicii de proiectare faza DALI

Descrierea achiziției: Lot 3: Elaborarea documentației tehnico-economice (expertiza tehnică, audit energetic, documentații pentru avize/acorduri, DALI)

CPV: 71326000-9 - Servicii auxiliare de construcții , 71319000-7 - Servicii de expertiză , 71314310-8 - Servicii de inginerie termică pentru construcții

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 18,802.00 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Data publicare procedură: 22 Mai 2018

Data publicare rezultat evaluare: 18 Iunie 2018

Data semnare contract: 26 Iunie 2018

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 1024785350

Titlul achiziției: 126424 - Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

Descrierea achiziției: Achiziție de servicii de verificare tehnică realizate de către specialiști verficatori de proiecte atestați

CPV: 79415200-8 - Servicii de consultanță în proiectare , 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 5,950.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: 13 Octombrie 2020

Data publicare rezultat evaluare: 22 Octombrie 2020

Data semnare contract: 3 Noiembrie 2020

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 2603289129

Titlul achiziției: 126424 – Servicii de certificare a performanței energetice

Descrierea achiziției: Achiziția serviciilor de certificare a performanței energetice

CPV: 71314300-5 - Servicii de consultanță în eficiență energetică

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 3,570.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: August 2022

Data publicare rezultat evaluare: Septembrie 2022

Data semnare contract: Septembrie 2022

Data transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

ID dosar achiziției: 203821306

Titlul achiziției: 126424 - Elaborare plan topografic pentru PAC

Descrierea achiziției: Achiziția serviciilor de elaborare a planului topografic necesar PAC

CPV: 71351810-4 - Servicii de topografie

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 2,975.00 LEI

Tip procedură: Achiziție directă

Data publicare procedură: August 2022

Data publicare rezultat evaluare: Septembrie 2022

Data semnare contract: Septembrie 2022

Data transmitere J.O.U.E:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr. crt.	Rol	Nume persoană	Codul ocupației
1	Manager Proiect	Iorga Cristina	242101 manager proiect
2	Responsabil Tehnic	Escu Daniela	215313 consilier tehnic
3	Asistent Manager	Gherasim Liliana	334303 asistent manager
4	Responsabil Publicitate	Stoicovici Irina	243103 specialist marketing
5	Responsabil operatiuni financiar contabile	Postolica Irina	331302 contabil
6	Responsabil financiar	Surdu Sînziana	241305 analist financiar

1. **Rol:** Manager Proiect
- Nume persoană:** Iorga Cristina
- Codul ocupației:** 242101 manager proiect
- Atribuții:**
- o coordoneaza si monitorizeaza activitatile proiectului sub aspectul incadrarii in bugetul estimat si in graficul de timp
 - o asigura legatura pe perioada desfasurarii procedurilor de achizitie a serviciilor intre solicitant si firma de consultanta contractata
 - o propune impreuna cu responsabilul economic alocarea resurselor financiare
 - o semneaza si stampileaza documentele din cadrul proiectului („conform cu originalul”; „bun de plata”; „certifica in privinta regularitatii si legalitatii”)
 - o atribuie responsabilitatile echipei de proiect
 - o supravezueaza activitatea echipei de proiect si a colaboratorilor din cadrul contractelor aferente proiectului
 - o colaboreaza cu firmele de consultanta, asistenta tehnica, audit, publicitate, executie lucrari, etc. pe toata perioada de implementare a proiectului
 - o supravezueaza executarea lucrarilor de constructii, verifica solicitarile la plata ale constructorului, consultantului, dirigintelui, furnizorului de publicitate si firmei de audit
 - o propune conducerii efectuarea platilor catre constructori si furnizorii de servicii
 - o informeaza conducerea despre situatia financiara a proiectului (venituri – cheltuieli)
 - o asigura comunicarea dintre solicitant si Organismul Intermediar (Agentia de Dezvoltare N-E)
 - o coordoneaza elaborarea bugetelor si pregateste planurile pentru desfasurarea activitatilor; raporteaza modul de realizare a obiectivelor propuse prin proiect catre responsabilul legal si catre OI si AM
 - o reprezinta interesele si obligatiile Beneficiarului în derularea proiectului;
 - o monitorizeaza organizarea materialelor de prezentare a proiectului din punctul de vedere a informatiilor continute cu respectarea normelor impuse de Manualul de Identitate Vizuala;
 - o sustine etapele derulate din proiect in fata OI si AMPOR;
 - o prezinta din timp conducerii institutiei, problemele cu care se confrunta proiectul si cauta metode de solutionare coerenta a acestora impreuna cu OI si AMPOR
 - o raspunde la solicitarile/clarificarile cerute de catre orice organism abilitat in verificarea proiectului
 - o respecta indeplinirea sarcinilor Beneficiarului aferente perioadei de implementare si post-implementare a proiectului in relatia OI – AM POR
 - o urmareste ca indicatorii stabiliti prin cererea de finantare sa fie respectati
 - o identifica riscurile in proiect si ia masuri de diminuare a acestora
 - o studiaza Cadrul legal aferent proiectului ; Instructiunile de la Organismele Intermediare - Ghidurile solicitantului pe axe prioritare si se asigura de respectarea cerintelor, functie de activitatea desfasurata in cadrul proiectelor
 - o raspunde de monitorizarea proiectului pe perioada de durabilitate, prevazuta in cadrul contractelor de finantare, avand atributii privind monitorizarea si coordonarea activitatilor de administrare si intretinere a obiectelor de investitie ale proiectului

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată** Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - 3 ani
- Experiență solicitată** Minim 1 an în specialitatea studiilor - 1 ani
- Competențe solicitate** Capacitate de adaptare și lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, eficiență, rezistență la stres, analiza și rezolvarea problemelor, capacitate de decizie și spirit de organizare.

Curriculum vitae

2.	Rol:	Responsabil Tehnic
	Nume persoană:	Escu Daniela
	Codul ocupației:	215313 consilier tehnic
	Atribuții:	- participă la planificarea și desfășurarea activităților proiectului în calitate de responsabil tehnic; - informează managerul de proiect cu privire la procedurile ce trebuie realizate pentru implementarea cu succes a proiectului - realizează documente și proceduri din punct de vedere tehnic, impuse de programul de finanțare, în baza informațiilor și cerințelor primite de la Managerul de proiect - participă la elaborarea documentației necesare organizării și desfășurării procedurilor de achiziții; - este interfață Diriginte de șantier – Constructor; - semnalează managerului de proiect atât eventualele lucrări suplimentare cât și orice problemă tehnică apărută pe perioada de derulare a contractului de execuție lucrări cât și în perioada de garanție a contractului; - responsabil contract de execuție lucrări - responsabil contract de dirigenție de șantier - verifică rapoartele de progres d.p.v. tehnic; - răspunde de toate problemele tehnice din cadrul proiectului; - participă la vizitele de monitorizare a proiectului - răspunde la solicitările/clarificările tehnice cerute de către orice organism abilitat în verificarea proiectului - menține legătura cu reprezentanții OP (Operatorului de program) în toate aspectele de natură tehnică - identifică riscurile în proiect și le transmite managerului de proiect - studiază Cadrul legal aferent proiectului; Instrucțiunile de la Organismele Intermediare - Ghidurile solicitantului pe axe prioritare și se asigură de respectarea cerințelor, funcție de activitatea de responsabil tehnic desfășurată în cadrul proiectelor - îndeplinește și alte sarcini specifice ce apar pe parcursul implementării proiectului, din dispoziția managerului de proiect - răspunde de monitorizarea tehnică ex-post a proiectului, pe perioada de durabilitate prevăzută în cadrul contractelor de finanțare

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată	Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe ingineresti - 4 ani
Experiență solicitată	Minim 1 an în specialitatea studiilor - 1 ani
Competențe solicitate	Capacitate de adaptare și lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, eficiență, rezistență la stres, analiza și rezolvarea problemelor, capacitate de decizie și spirit de organizare.

Curriculum vitae

3.	Rol:	Asistent Manager
	Nume persoană:	Gherasim Liliana
	Codul ocupației:	334303 asistent manager
	Atribuții:	- colaborează cu firmele de consultanță, asistenta tehnică, audit, publicitate, etc. pe toată perioada de implementare a proiectului - convoacă, la solicitarea managerului de proiect atât responsabilii din cadrul D.D.I.P cât și ceilalți prestatori din cadrul proiectului, la ședințe de lucru ; - întocmește minute ale ședințelor - asigură activități administrative și de secretariat aferente proiectului; - responsabil contract de consultanță; - întocmește pista de audit a proiectului în cazul în care nu există firma de consultanță în proiect, sau verifică pista de audit a proiectului în cazul în care aceasta intră în responsabilitatea firmei de consultanță - monitorizează corespondența primită în cadrul proiectului și se asigură de transmiterea în termenul solicitat a informațiilor către prestatori, și monitorizează primirea informațiilor solicitate de la prestatori de către Primăria Piatra Neamț

- întocmeste rapoartele privind durabilitatea investiției
- studiază Cadrul legal aferent proiectului ; Instrucțiunile de la Organismele Intermediare - Ghidurile solicitantului pe axe prioritare și se asigură de respectarea cerințelor funcției de activitatea desfășurată în cadrul proiectelor
- asigură distribuirea documentelor către toți membrii echipei
- participă la elaborarea caietelor de sarcini din cadrul D.D.I.P.
- participă ca membru în comisiile de licitație în vederea evaluării ofertelor
- se ocupă de organizarea pe fiecare contract în parte a corespondenței aferente proiectului, opisarea, numerotarea documentelor din proiect (conform prevederilor legale)
- identifică riscurile în proiect și le transmite managerului de proiect
- după perioada de durabilitate, predă toate documentele proiectului pregătite în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la arhivarea documentelor, responsabilului cu arhiva din cadrul Direcției D.D.I.P.
- îndeplinește și alte sarcini specifice ce apar pe parcursul implementării proiectului, din dispoziția managerului
- răspunde de monitorizarea proiectului ex- post, pe perioada de durabilitate prevăzută în cadrul contractelor de finanțare

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată	Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. - 3 ani
Experiență solicitată	Minim 1 an în specialitatea studiilor - 1 ani
Competențe solicitate	Capacitate de adaptare și lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, eficiență, rezistență la stres.

Curriculum vitae

4.	Rol:	Responsabil Publicitate
	Nume persoană:	Stoicovici Irina
	Codul ocupației:	243103 specialist marketing
	Atribuții:	- asigură relația cu prestatorii de servicii pentru furnizarea de informații referitoare la implementarea proiectelor - asigură respectarea prevederilor din cadrul MIV pentru toate materialele de promovare realizate în cadrul proiectelor; - întocmește împreună cu Consultantul documentația de specialitate necesară și solicitările de clarificări primite de beneficiar referitoare la activitățile de publicitate ale proiectelor; - monitorizează respectarea condițiilor contractului de publicitate; - efectuează analize privind modul de atingere a rezultatelor prevăzute prin proiect pe partea de publicitate - verifică modul de realizare a diseminării informațiilor; - responsabil contract de publicitate - studiază Cadrul legal aferent proiectului; Instrucțiunile de la Organismele Intermediare, Ghidurile solicitantului pe axe prioritare și se asigură de respectarea cerințelor, funcției de activitatea de responsabil publicitate desfășurată în cadrul proiectelor; - identifică riscurile în proiect și le transmite managerului de proiect; - îndeplinește și alte sarcini specifice ce apar pe parcursul implementării proiectului, din dispoziția managerului de proiect; - răspunde de monitorizarea proiectului ex- post, pe perioada de durabilitate prevăzută în cadrul contractelor de finanțare.

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată	Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - 3 ani
Experiență solicitată	Minim 1 an în specialitatea studiilor - 1 ani

Competențe solicitate Capacitate de adaptare și lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, eficiență, rezistență la stres, comunicare.

Curriculum vitae

5.	Rol: Responsabil operatiuni financiar contabile
	Nume persoană: Postolica Irina
	Codul ocupației: 331302 contabil
	Atribuții: - Asigura deschiderea de conturi bancare venituri si cheltuieli aferente proiectului - Ține contabilitatea analitică a proiectului; - Ține registre exacte și periodice, precum și înregistrări contabile separate și transparente ale implementării proiectului; - Efectueaza si evidentiaza platile catre furnizori - Tine evidenta contabila a proiectelor pe venituri si cheltuieli conform legislatiei in vigoare privind fondurile europene; - Înregistrează în contabilitate facturile, bonurile de consum, etc.; - Operează extrasele de trezorerie / bănci comerciale (incasari si plati); - Solicita anual si ori de cate ori este necesar de la furnizorii din proiect confirmarea rulajelor debitoare si creditoare si soldurile acestora, inclusiv pentru conturile de garantie de buna executie - Urmărește scadenta scrisorilor de garanție bancară emise de catre institutii bancare sau de societati de asigurari în favoarea Municipiului pentru garantiile de buna executie - Asigura punerea in functiune a obiectivului si inregistrarea in patrimoniul institutiei - Atribue numere de inventar mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar - Întocmește lunar notele contabile; - Întocmește și verifică balanța de verificare sintetică și analitică; -Întocmește trimestrial și anual darea de seamă contabilă în baza balanței de verificare - Urmărește asigurarea co-finanțării proiectului de la bugetul local - Furnizează informații de natură financiar-contabilă legate de proiect solicitate de către Institutiile abilitate: AM-uri, OI-uri, etc.; - Pune la dispoziția reprezentanților entităților menționate mai sus documentele originale aflate în contabilitate; - Pune la dispoziția auditorului, în timp util, toate documentele solicitate de către acesta, în vederea realizării auditului proiectului - Pune la dispoziția organismelor abilitate (după finalizarea perioadei de implementare a proiectului) inventarul asupra activelor dobândite si alte documente solicitate, pe o perioadă de minim 5 ani de la data finalizării proiectului - Răspunde de exactitatea datelor furnizate; - la parte la întâlnirile periodice / ședințe ale D.D.I.P. - Identifică și evaluează gradul de risc pentru aria sa de responsabilitate și implementează măsurile necesare - Colaborează eficient cu toți membrii echipei de implementare; - Sprijină ceilalți colegi din echipa de implementare a proiectului sub aspect financiar-contabil în implementarea sarcinilor - Participă la vizitele de monitorizare a proiectului efectuate de către reprezentanții AM/OI

Cerințe din fișa postului

Educație solicitată	Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe economice - 3 ani
Experiență solicitată	Minim 1 an în specialitatea studiilor - 1 ani
Competențe solicitate	Capacitate de adaptare și lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, eficiență, rezistență la stres, analiza și rezolvarea problemelor, abilități numerice.

Curriculum vitae

6. **Rol:** Responsabil financiar
- Nume persoană:** Surdu Sînziana
- Codul ocupației:** 241305 analist financiar
- Atribuții:**
- urmareste activitatile proiectului sub aspectul incadrarii in bugetul estimat; propune impreuna cu managerul de proiect alocarea resurselor financiare
 - colaboreaza cu firmele de consultanta, asistenta tehnica, audit, publicitate pe toata perioada de implementare a proiectului
 - propune managerului de proiect efectuarea platilor catre constructori si furnizorii de servicii/dotari in concordanta cu graficul de depunere a cererilor de rambursare/cererilor de plata
 - informeaza managerul de proiect despre situatia financiara a proiectului (venituri – cheltuieli)
 - pregateste documentele si situatiile financiare solicitate de catre Ministere si Organismele Intermediare;
 - colaboreaza cu firmele de consultanta pentru intocmirea notificarilor catre Organismele Intermediare cu privire la orice modificare financiara survenita in cadrul proiectului, respectiv modificarea graficului de depunere a cererilor de rambursare; transfer intre liniile bugetului , etc.;
 - colaboreaza cu Directia Economica in vederea deschiderii de noi conturi bancare de venituri si cheltuieli aferente proiectelor noi; - colaboreaza cu Directia Economica pentru deschiderea de noi conturi contabile aferente proiectelor noi (conturi dedicate proiectului in vederea evidentei separate)
 - urmareste intrarea banilor in cont aferenti proiectului respectiv, avansul acordat – prefinantarea, rambursarea cheltuielilor efectuate si a sumelor solicitate prin Cereri de plata
 - verifica conform Ghidului de finantare eligibilitatea cheltuielilor ce au fost incluse in cererile de plata/rambursare de catre firma de consultanta, inainte ca cererile sa fie inaintate catre Organismele Intermediare
 - tine evidenta facturilor emise de catre prestatori pe fiecare contract in parte din cadrul proiectului si a platilor efectuate catre acestia; - tine evidenta bugetului proiectului pe liniile bugetare a cheltuielilor eligibile si neeligibile; - tine o evidenta separata a corectiilor financiare ce au fost aplicate pe contractele din cadrul proiectelor si transmite situatiile Managerului de proiect si Consilierului Juridic din cadrul D.D.I.P. care tine evidenta stadiului procesual al corectiilor financiare
 - verifica facturile emise pentru contractele de servicii, dotari si lucrari din cadrul proiectului
 - inainteaza facturile fiscale in original emise de catre prestatori, impreuna cu copii ale proceselor verbale de predare-primire si receptie pentru contractele de servicii/dotari si copii ale situatiilor de lucrari pentru contractele de lucrari de executie, in vederea evidentierii acestora in contabilitate si efectuarea platilor;
 - verifica ca inregistrările contabile efectuate de catre responsabilul cu operatiuni financiar contabile din cadrul Directiei Economice, cu privire la cheltuielile cuprinse in facturile fiscale cat si plata acestora sa se regaseasca in conturile dedicate proiectelor (cod SMIS); - verifica ca incasarea sumelor solicitate in Cererile de plata/rambursare, sa fie inregistrate de catre responsabilul cu operatiuni financiar contabile din cadrul Directiei Economice, in conturile dedicate proiectului (cod SMIS)
 - analizeaza/completeaza/corecteaza impreuna cu responsabilul cu operatiunile financiare din cadrul Directiei Economice, fisele de cont, balanta de verificare, registrele jurnal si le transmite Organismelor Intermediare in vederea rambursarii sumelor solicitate in Cererile de plata/rambursare;
 - responsabil contract de audit
 - trimite catre responsabilul cu operatiunile financiar-contabile, situatia mijloacelor fixe/obiectelor de inventar ce cuprinde toate cheltuielile realizate in cadrul contractului de finantare impartite pe surse de finantare (situatie intocmita de catre dirigintele de santier pe fiecare obiect realizat in cadrul contractului de executie lucrari) si o transmite catre responsabilul cu operatiunile financiar-contabile, in vederea inregistrarii in contabilitate a mijloacelor fixe/obiectelor de inventar si Serv. Patrimoniu in vederea provomarii in sedinta de consiliu a cheltuielilor realizate in cadrul proiectului
 - identifica riscurile in proiect si le transmite managerului de proiect
 - studiaza cadrul legal aferent proiectului; Instructiunile de la Organismele Intermediare, Ghidurile solicitantului pe axe prioritare si se asigura de respectarea cerintelor, functie de activitatea desfasurata in cadrul proiectelor
 - indeplineste si alte sarcini specifice ce apar pe parcursul implementarii proiectului, din dispozitia managerului de proiect
 - raspunde de monitorizarea financiara ex-post a proiectului, pe perioada de durabilitate prevazuta in cadrul contractelor de finantare

Cerințe din fișa postului

- Educație solicitată** Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe economice. - 3 ani

Experiență solicitată Minim 1 an în specialitatea studiilor. - 1 ani

Competențe solicitate Capacitate de adaptare și lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, eficiență, rezistență la stres, analiza și rezolvarea problemelor, abilități numerice.

Curriculum vitae

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
16.1 Dispozitie EIP+Fisa Post+CV_Gradinita nr. 6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	28/11/2018	Echipa de management de proiect (CV-uri, fise de post si Decizie primar)

Resurse materiale existente

Amplasament 1 **Pus la dispoziție de:** MUNICIPIUL PIATRA NEAMT (Lider)

Sediul Primăriei Piatra Neamț

Adresa: Strada Stefan cel Mare nr. 6-8, Localitatea: Municipiul Piatra Neamț, Cod poștal: 610101, Județul: Neamț, Țara: România

Resursă	Cantitate	Partener
Birou	3 buc	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
Fiset pentru arhivarea documentelor	3 buc	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
Statie de lucru (computer) cu acces la internet	5 buc	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
Multifunctionala	3 buc.	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
Fax	1 buc.	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
Server baze de date	5 buc.	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
Scanner	3 buc.	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
Server internet	1 buc	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
Server Firewall	1 buc.	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Amplasament 2 **Pus la dispoziție de:** MUNICIPIUL PIATRA NEAMT (Lider)

Imobilul - loc de implementare a proiectului

Adresa: Strada Cuza Voda nr. 1, Numar cadastral 57376; Documentul care atesta dreptul de proprietate HG nr. 1356 din 27.12.2001., Localitatea: Municipiul Piatra Neamț, Cod poștal: -, Județul: Neamț, Țara: România

Resursă	Cantitate	Partener
Teren	1934 mp	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT
Constructie	386 mp	MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. - documentatie tehnico-economica (faza studiu de fezabilitate) completa elaborata (inclusiv studii de teren, audit energetic si expertiza tehnica)
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
2. - cerere de finantare elaborata si incarcata in MySMIS
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
3. - contract de finantare semnat
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
4. - rapoarte trimestriale de progres
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (4)
- raport de progres final
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
- documentație de atribuire elaborată
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (2)
5. - contract de prestari servicii de proiectare tehnica de executie si asistenta tehnica
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
6. - documentatie proiect tehnic elaborata si verificata
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
- documentație pentru avize, acorduri si autorizatie de constructie elaborată
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
- plan topografic
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
- raport al proiectantului la terminarea lucrarilor
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
7. - contract de prestari servicii de verificare tehnica
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
8. - referat de verificare
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (3)
9. - contract de executie lucrări
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
10. - clădire modernizata si eficienta energetic (S construita = 386 mp; S desfasurata = 769 mp)
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
- echipamente
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (11)
- dotări
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (24)
11. - contract de prestari servicii de supervizare de șantier
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
12. - raport al dirigintei de santier la terminarea lucrarilor elaborat
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
13. - panou temporar
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
- placa permanenta
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării

- proiectului (unu)
- buc etichete autocolante
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (100)
- anunt incepere proiect
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
- anunt finalizare proiect
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
14. - contract de servicii de consultanta suport in implementarea proiectului
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
15. - contract de prestari servicii de audit financiar
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
16. - rapoarte de audit financiar
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (trei)
17. - Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului:
Valoare la începutul implementării proiectului (77) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (77);
Din care:
- fete
Valoare la începutul implementării proiectului (33) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (33)
- băieți
Valoare la începutul implementării proiectului (44) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (44)
- Categoria infrastructurii subiect al proiectului: preșcolar.
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

Activități previzionate

Activitate: Activitatea 1 - Elaborarea documentației de finanțare

Subactivități

Subactivitatea 1.1 - Elaborarea cererii de finanțare 31 August 2018 - 31 Decembrie 2018 MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Această sub-activitate include contractarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și elaborarea cererii de finanțare necesară depunerii proiectului, inclusiv încărcarea în MySMIS. Procedura de atribuire a avut în vedere achiziția serviciilor de consultanță pentru pregătirea și elaborarea a 4 Cereri de finanțare pentru proiectele de investiții în educație și formare pe tot parcursul vieții, în clădirile publice din infrastructura educațională timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) din Municipiul Piatra Neamț (Anunț de participare simplificat: SCN1014522 / 30-08-2018; Anunț de atribuire: SCNA1007427 / 02.11.2018). Amplasamentul investițiilor: - Creșa Mărăței - Municipiul Piatra Neamț, strada Progresului nr. 108; - Creșa Precista - Municipiul Piatra Neamț, strada Alexandru Lăpușneanu nr.19; - Grădinița cu program prelungit nr. 6 - Municipiul Piatra Neamț, strada 1 Decembrie 1918 nr. 32; - Grădinița cu program prelungit nr. 2 - Municipiul Piatra Neamț, Bulevardul 9 Mai, nr. 3. Serviciile de elaborare a cererii de finanțare s-au prestat în baza contractului de achiziție publică de servicii nr. 29892/465/25.10.2018 încheiat între Municipiul Piatra Neamț și Societatea Danke Consulting SRL. Sub-activitatea s-a realizat înainte de depunerea cererii de finanțare.
Amplasamente	Sediul Primăriei Piatra Neamț - Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, Municipiul Piatra Neamț, cod poștal 610101, județul Neamț, România
Rezultate previzionate	- cerere de finanțare elaborata si incarcata in MySMIS Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

Sub-activitatea 1.2 - Elaborarea documentației tehnico-economice
 Aprilie 2018 - Octombrie 2018
 MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

În cadrul acestei sub-activități este inclusă contractarea și elaborarea următoarelor documentații:
 - documentația tehnico-economice, faza DALL;
 - expertiză tehnică; - audit energetic; - studiu topografic; - studiu geotehnic
 - documentații pentru avize și acorduri.
 Anunț de participare simplificat: SCN1002240 / 24-05-2018; Anunț de atribuire: SCNA1000719 / 28.06.2018
 Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție (procedura simplificată) a fost semnat contractul nr. 17668/26.06.2018 (197/27.06.2018) cu TECHMEDIA ELECTRONICS SRL (lot 1, lot 2 și lot 3). Lotul 3 se referă la elaborare a documentației tehnico-economice pentru proiectul "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 6, str. Cuza Vodă nr. 1 din Municipiul Piatra Neamț".
 În cadrul acestei sub-activități este inclusă și activitatea de obținere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare depunerii proiectului, inclusiv a Certificatului de urbanism.
 Sub-activitatea s-a realizat înainte de depunerea cererii de finanțare.

Amplasamente Sediul Primăriei Piatra Neamț - Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, Municipiul Piatra Neamț, cod poștal 610101, județul Neamț, România

Rezultate previzionate - documentatie tehnico-economica (faza studiu de fezabilitate) completa elaborata (inclusiv studii de teren, audit energetic si expertiza tehnica)
 Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

Sub-activitatea 1.3 - Evaluarea și contractarea finanțării nerambursabile
 Ianuarie 2019 - Aprilie 2020
 MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

Această activitate presupune primirea solicitărilor de clarificări pe parcursul evaluării documentației de finanțare, formularea de răspunsuri la solicitarea de clarificări și pregătirea documentelor necesare pentru etapa de pre-contractare, inclusiv semnarea contractului de finanțare.

Amplasamente Sediul Primăriei Piatra Neamț - Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, Municipiul Piatra Neamț, cod poștal 610101, județul Neamț, România

Rezultate previzionate - contract de finantare semnat
 Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

Activitate: Activitatea 2 - Managementul proiectului

Subactivități

Sub-activitatea 2.1 - Managementul proiectului
 Ianuarie 2022 - Octombrie 2022
 MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

Activitatea de management a proiectului va fi realizata de către personalul UAT Piatra Neamț, în colaborare cu Consultantul care va presta servicii de management de proiect conform prevederilor contractului de finanțare pe întreaga perioada de implementare a proiectului. Astfel, această sub-activitate cuprinde și achiziția serviciilor de management de proiect cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice. Consultantul care va presta servicii de management de proiect va sprijini UAT Piatra Neamț pe întreaga perioada de desfășurare a activităților proiectului, conform clauzelor contractuale. Serviciile de management de proiect se vor presta după semnarea contractului de servicii.
 Se va monitoriza constant progresul proiectului din punct de vedere al costurilor, activităților, obținerii rezultatelor și îndeplinirii indicatorilor.
 Această sub-activitate include și realizarea activității de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate, management de proiect și raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare

Amplasamente Sediul Primăriei Piatra Neamț - Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, Municipiul Piatra Neamț, cod poștal 610101, județul Neamț, România

Rezultate previzionate - rapoarte trimestriale de progres
 Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (4)
 - raport de progres final
 Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
 - documentație de atribuire elaborată
 Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării

proiectului (2)

- contract de servicii de consultanta suport in implementarea proiectului
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

Activitate: Activitatea 3 - Contractarea si elaborarea proiectului tehnic de execuție

Subactivități

Sub-activitatea 3.1 - Realizarea procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare Noiembrie 2018 - Decembrie 2018 MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Procedura de atribuire a serviciilor de proiectare va avea în vedere prevederilor legale în materia achizițiilor publice și se va desfășura cu respectarea principiilor menționate în Legea nr. 98/2016. Această sub-activitate presupune elaborarea documentației de atribuire, organizarea procedurii de atribuire (publicare, deschidere, evaluare), atribuirea și semnarea contractului de servicii. Procedura de atribuire a fost lansată la data de 05.11.2018 și are asociat anunțul de participare simplificat nr. SCN1024254 / 05.11.2018. Procedura de atribuire (număr referință: 2612790/62/2018) se referă la achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru următoarele obiective de investiție: 1. Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței din Municipiul Piatra Neamț (lot 2); 2. Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu Program prelungit nr. 6 din Municipiul Piatra Neamț (lot 3).
Amplasamente Rezultate previzionate	Sediul Primăriei Piatra Neamț - Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, Municipiul Piatra Neamț, cod poștal 610101, județul Neamț, România - contract de prestari servicii de proiectare tehnica de executie si asistenta tehnica Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
Sub-activitatea 3.2 - Realizarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică Mai 2020 - Octombrie 2022 MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	În cadrul acestei sub-activități este inclusă prestarea serviciilor de proiectare conform prevederilor HG nr. 907/2016. - realizarea documentației tehnico-economice necesare execuției de lucrări pentru realizarea și punerea în funcțiune a obiectivului de investiție; - asigurarea asistenței tehnice pentru executarea lucrărilor și achiziția echipamentelor și dotărilor în conformitate cu proiectul tehnic de execuție și situația existentă pe teren. De asemenea, Proiectantul va realiza documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare execuției lucrărilor. Se va realiza un plan topografic necesar pentru elaborarea PAC. În cadrul acestei sub-activități se vor obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare executării lucrărilor.
Amplasamente Rezultate previzionate	Sediul Primăriei Piatra Neamț - Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, Municipiul Piatra Neamț, cod poștal 610101, județul Neamț, România Imobilul - loc de implementare a proiectului - Str. Cuza Voda, nr. 1, Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, România - documentatie proiect tehnic elaborata si verificata Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu) - documentație pentru avize, acorduri si autorizatie de constructie elaborată Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu) - plan topografic Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu) - raport al proiectantului la terminarea lucrarilor Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

Activitate: Activitatea 4 - Contractare și prestare a serviciilor de verificare tehnică

Subactivități

Sub-activitatea 4.1 - Contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică
13 Octombrie 2020 - 3 Noiembrie 2020

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

În cadrul acestei sub-activități este inclusă contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică realizate de către specialiști verficatori de proiecte atestați.
Serviciile de verificare tehnică sunt necesare pentru:
- asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale ale proiectului tehnic de execuție;
- conformarea cu legislația și reglementările tehnice în vigoare la data verificării documentației pentru execuția lucrărilor.
Serviciile prestate se vor referi la verificarea tehnică de calitate a proiectelor pentru realizarea unor construcții care să corespundă calitativ cel puțin unor niveluri minime de performanță prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.
În cadrul acestei activități, operatorul economic contractat va verifica din punct de vedere tehnic Proiectul tehnic de execuție elaborat și documentațiile tehnice aferente dispozițiilor de șantier, dacă este cazul, în acord cu legislația în vigoare.

Amplasamente Sediul Primăriei Piatra Neamț - Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, Municipiul Piatra Neamț, cod poștal 610101, județul Neamț, România

Rezultate previzionate - contract de prestari servicii de verificare tehnica
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
- referat de verificare
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (3)

Activitate: Activitatea 5 - Contractarea si executarea lucrărilor

Subactivități

Sub-activitatea nr. 5.1 - Realizarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări

Iulie 2021 - Septembrie 2021

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

Procedura de atribuire a lucrărilor va avea în vedere prevederilor legale în materia achizițiilor publice și se va desfășura cu respectarea principiilor menționate în Legea nr. 98/2016.
Această sub-activitate presupune elaborarea documentației de atribuire, organizarea procedurii de atribuire (publicare, deschidere, evaluare), atribuirea și semnarea contractului de lucrări.

Amplasamente Sediul Primăriei Piatra Neamț - Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, Municipiul Piatra Neamț, cod poștal 610101, județul Neamț, România

Rezultate previzionate - contract de executie lucrări
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

Sub-activitatea 5.2 - Realizarea lucrărilor

Octombrie 2021 - Octombrie 2022

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

În cadrul acestei sub-activități se vor realiza lucrările de intervenție propuse prin DALI, lucrări pentru care s-a obținut autorizația de construire, se vor achiziționa echipamentele și dotările aferente, se va realiza organizarea de șantier.
La finalul lucrărilor, Constructorul va comunica Beneficiarul data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract printr-un document scris, care va fi transmis si Dirigintelui de șantier, iar Beneficiarul va organiza recepția lucrărilor.
În cadrul acestei activități sunt incluse posibilele lucrări diverse si neprevazute care pot apărea pe parcursul implementarii proiectului de investiții și realizarea certificării performanței energetice a clădirii.
De asemenea, este inclusă activitatea de plată a cotelor și a taxelor (ISC si CSC) necesare pentru realizarea lucrărilor de construcții.

Amplasamente Imobilul - loc de implementare a proiectului - Str. Cuza Voda, nr. 1, Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, România

Rezultate previzionate - clădire modernizata si eficienta energetic (S construita = 386 mp; S desfasurata = 769 mp)
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)
- echipamente
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (11)

- dotări
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (24)
- Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului:
Valoare la începutul implementării proiectului (77) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (77);
Din care:
- fete
Valoare la începutul implementării proiectului (33) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (33)
- băieți
Valoare la începutul implementării proiectului (44) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (44)
- Categoria infrastructurii subiect al proiectului: preșcolar.
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

Activitate: Activitatea 6 - Contractarea si prestarea serviciilor de supervizare de șantier

Subactivități

Sub-activitatea 6.1 - Contractarea si prestarea serviciilor de supervizare de șantier	În cadrul acestei sub-activități este inclusă contractarea și prestarea serviciilor de supervizare de șantier. Această activitatea presupune supervizarea si verificarea corectitudinii executării lucrărilor sub raportul cantității si calității materialelor puse în opera si a respectării propunerii tehnice depuse de constructor conform Ordinului MDRT nr. 1496/2011, HG nr. 742/2018, HG nr. 1/2018, a Legii nr. 10/1995, modificată și actualizată, s.a. Asigurarea serviciilor de dirigenție de santier se va realiza în etapa de pre-construcție, etapa de realizare a lucrărilor de construcție și în etapa de recepție la terminarea lucrărilor.
14 Iulie 2020 - Octombrie 2022	
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	
Amplasamente	Imobilul - loc de implementare a proiectului - Str. Cuza Voda, nr. 1, Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, România
Rezultate previzionate	- contract de prestari servicii de supervizare de șantier Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu) - raport al dirigintelui de santier la terminarea lucrarilor elaborat Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu)

Activitate: Activitatea 7 - Informare și publicitate

Subactivități

Sub-activitatea 7.1 - Informare și publicitate	Această sub-activitate se referă la contractarea și realizarea activității obligatorii de publicitate și informare proiectului în legătură cu promovarea asistenței financiare nerambursabile obținuta prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Se va asigura o vizibilitate potrivita si o promovare adecvata a obiectivelor si rezultatelor obținute, în conformitate cu prevederile contractuale si instrucțiunile cuprinse în Manualul de identitate vizuala a POR.
Iunie 2020 - Octombrie 2022	
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	
Amplasamente	Sediul Primăriei Piatra Neamț - Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, Municipiul Piatra Neamț, cod poștal 610101, județul Neamț, România
Rezultate previzionate	- panou temporar Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu) - placa permanenta Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul implementării proiectului (unu) - buc etichete autocolante Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul

implementării
proiectului (100)
- anunt incepere proiect
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul
implementării
proiectului (unu)
- anunt finalizare proiect
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul
implementării
proiectului (unu)

Activitate: Activitatea 8 - Realizarea auditului financiar extern al proiectului

Subactivități

Sub-activitatea 8.1 - Realizarea auditului financiar extern al proiectului
Iunie 2020 - Octombrie 2022
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Această sub-activitate presupune contractarea și prestarea serviciilor de audit financiar cu respectarea cerințelor legale specifice.
De asemenea, se vor respecta Anexa la Ghisul Solicitantului - Specificații pentru auditarea cheltuielilor din Cererile de rambursare.

Amplasamente Sediul Primăriei Piatra Neamț - Str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, Municipiul Piatra Neamț, cod poștal 610101, județul Neamț, România

Rezultate previzionate - contract de prestari servicii de audit financiar
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul
implementării
proiectului (unu)
- rapoarte de audit financiar
Valoare la începutul implementării proiectului (zero) si valoarea estimata la finalul
implementării
proiectului (trei)

DURATA PROIECTULUI: 55 luni

BUGETUL PROIECTULUI

Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Activitatea: Activitatea 1 - Elaborarea documentației de finanțare

Subactivitatea: Subactivitatea 1.1 - Elaborarea cererii de finanțare

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Consultanta pentru elaborarea cererii de finantare

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	9,900.00	Valoare totală [LEI]	11,781.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	9,900.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	11,781.00
Valoare TVA [LEI]	1,881.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	9,900.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	235.62
TVA eligibil [LEI]	1,881.00	Public [LEI]	11,781.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	11,545.38
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli necesare pentru acordarea suportului de specialitate necesar pentru elaborarea cererii de finantare

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 1 - Elaborarea documentației de finanțare

Subactivitatea: Sub-activitatea 1.2 - Elaborarea documentației tehnico-economice

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Elaborare studii de teren (cap. 3.1.1 din DG, parțial)

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare totală [LEI]	1,785.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,785.00
Valoare TVA [LEI]	285.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	35.70
TVA eligibil [LEI]	285.00	Public [LEI]	1,785.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,749.30
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

studii de teren necesare fundamentării soluției tehnice din DALI

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 1 - Elaborarea documentației de finanțare

Subactivitatea: Sub-activitatea 1.2 - Elaborarea documentației tehnico-economice

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 43 - cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații

Descrierea cheltuielii

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,200.00	Valoare totală [LEI]	1,428.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,200.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,428.00
Valoare TVA [LEI]	228.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,200.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	28.56
TVA eligibil [LEI]	228.00	Public [LEI]	1,428.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,399.44
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cerințe impuse de deținătorii de utilități

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 1 - Elaborarea documentației de finanțare

Subactivitatea: Sub-activitatea 1.2 - Elaborarea documentației tehnico-economice

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Expertiza tehnica

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare totală [LEI]	4,760.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	4,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	4,760.00

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Valoare TVA [LEI]	760.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	4,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	95.20
TVA eligibil [LEI]	760.00	Public [LEI]	4,760.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	4,664.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expertiza tehnică este necesară pentru lucrările de intervenție asupra unei construcții în conformitate cu prevederile legale în domeniul construcțiilor.

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 1 - Elaborarea documentației de finanțare

Subactivitatea: Sub-activitatea 1.2 - Elaborarea documentației tehnico-economice

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

DALI

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	7,300.00	Valoare totală [LEI]	8,687.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	7,300.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	8,687.00
Valoare TVA [LEI]	1,387.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	7,300.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	173.74
TVA eligibil [LEI]	1,387.00	Public [LEI]	8,687.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	8,513.26
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

documentația tehnico-economică faza DALI este necesară pentru depunerea proiectului și obținerea finanțării.

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 1 - Elaborarea documentației de finanțare

Subactivitatea: Sub-activitatea 1.2 - Elaborarea documentației tehnico-economice

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Audit energetic (cap. 3.4 din DG, parțial)

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală [LEI]	3,570.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,570.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	71.40
TVA eligibil [LEI]	570.00	Public [LEI]	3,570.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,498.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

documentația tehnică necesară fundamentării soluției tehnice din DALI

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 2 - Managementul proiectului

Subactivitatea: Sub-activitatea 2.1 - Managementul proiectului

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,100.00	Valoare totală [LEI]	1,309.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,100.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,309.00
Valoare TVA [LEI]	209.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,100.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	26.18
TVA eligibil [LEI]	209.00	Public [LEI]	1,309.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,282.82
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare unei bune implementări a proiectului

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 3 - Contractarea si elaborarea proiectului tehnic de execuție

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Subactivitatea: Sub-activitatea 3.2 - Realizarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Plan topografic (cap. 3.1.1. din DG, parțial)

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	2,500.00	Valoare totală [LEI]	2,975.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	2,500.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	2,975.00
Valoare TVA [LEI]	475.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	2,500.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	59.50
TVA eligibil [LEI]	475.00	Public [LEI]	2,975.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	2,915.50
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

obligație legală; planul topografic este necesar elaborării PAC și va face obiectul unei achiziții distincte (a se vedea secțiunea Plan de achiziții)

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 3 - Contractarea si elaborarea proiectului tehnic de execuție

Subactivitatea: Sub-activitatea 3.2 - Realizarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic si detalii de execuție și Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	35,700.00	Valoare totală [LEI]	42,483.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	35,700.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	42,483.00
Valoare TVA [LEI]	6,783.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	35,700.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	849.66
TVA eligibil [LEI]	6,783.00	Public [LEI]	42,483.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	41,633.34
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Justificarea cheltuielii

documentații tehnice necesare obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor; documentație tehnică obligatorie necesară execuției lucrărilor și achiziției echipamentelor

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 3 - Contractarea si elaborarea proiectului tehnic de execuție

Subactivitatea: Sub-activitatea 3.2 - Realizarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Asistență tehnică din partea proiectantului

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală [LEI]	5,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,950.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	119.00
TVA eligibil [LEI]	950.00	Public [LEI]	5,950.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,831.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

obligație legală conform prevederilor legislației în domeniul construcțiilor

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 4 - Contractare și prestare a serviciilor de verificare tehnică

Subactivitatea: Sub-activitatea 4.1 - Contractarea și prestarea serviciilor de verificare tehnică

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală [LEI]	5,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,950.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	119.00
TVA eligibil [LEI]	950.00	Public [LEI]	5,950.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,831.00

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

obligatie legală conform prevederilor legislației în domeniul construcțiilor

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 5 - Contractarea si executarea lucrărilor

Subactivitatea: Sub-activitatea 5.2 - Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

Descrierea cheltuielii

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițială

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	11,697.00	Valoare totală [LEI]	13,919.43
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	11,697.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	13,919.43
Valoare TVA [LEI]	2,222.43	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	11,697.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	278.39
TVA eligibil [LEI]	2,222.43	Public [LEI]	13,919.43
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	13,641.04
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli necesare realizării investiției care se regăsesc în Devizul General

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 5 - Contractarea si executarea lucrărilor

Subactivitatea: Sub-activitatea 5.2 - Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu utilitățile

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	9,000.00	Valoare totală [LEI]	10,710.00

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Valoare totală (fără TVA) [LEI]	9,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	10,710.00
Valoare TVA [LEI]	1,710.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	9,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	214.20
TVA eligibil [LEI]	1,710.00	Public [LEI]	10,710.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	10,495.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuieli

cheltuieli necesare realizării investiției care se regăsesc în Devizul General

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 5 - Contractarea si executarea lucrărilor

Subactivitatea: Sub-activitatea 5.2 - Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuieli

cap. 3.4 din DG - Certificarea performantei energetice

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală [LEI]	3,570.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,570.00
Valoare TVA [LEI]	570.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	71.40
TVA eligibil [LEI]	570.00	Public [LEI]	3,570.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,498.60
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuieli

obligație legală; se va realiza o achiziție distinctă de contractul de lucrări pentru întocmirea certificatului de performanță energetică (a se vedea secțiunea Plan de achiziții).

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 5 - Contractarea si executarea lucrărilor

Subactivitatea: Sub-activitatea 5.2 - Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje tehnologice

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	45,850.00	Valoare totală [LEI]	54,561.50
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	45,850.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	54,561.50
Valoare TVA [LEI]	8,711.50	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	45,850.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	1,091.23
TVA eligibil [LEI]	8,711.50	Public [LEI]	54,561.50
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	53,470.27
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli necesare realizării investiției care se regăsesc în Devizul General

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 5 - Contractarea si executarea lucrărilor

Subactivitatea: Sub-activitatea 5.2 - Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcții și instalații

Descrierea cheltuielii

Construcții și instalații

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	1,189,728.00	Valoare totală [LEI]	1,415,776.32
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	1,189,728.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	1,415,776.32
Valoare TVA [LEI]	226,048.32	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	1,189,728.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	28,315.53
TVA eligibil [LEI]	226,048.32	Public [LEI]	1,415,776.32
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	1,387,460.79
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli necesare realizării investiției care se regăsesc în Devizul General

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 5 - Contractarea si executarea lucrărilor

Subactivitatea: Sub-activitatea 5.2 - Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Dotări

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	144,200.00	Valoare totală [LEI]	171,598.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	144,200.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	171,598.00
Valoare TVA [LEI]	27,398.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	144,200.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	3,431.96
TVA eligibil [LEI]	27,398.00	Public [LEI]	171,598.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	168,166.04
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli necesare realizării investiției care se regăsesc în Devizul General

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 5 - Contractarea si executarea lucrărilor

Subactivitatea: Sub-activitatea 5.2 - Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	244,700.00	Valoare totală [LEI]	291,193.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	244,700.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	291,193.00
Valoare TVA [LEI]	46,493.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	244,700.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	5,823.86
TVA eligibil [LEI]	46,493.00	Public [LEI]	291,193.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	285,369.14
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli necesare realizării investiției care se regăsesc în Devizul General

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 5 - Contractarea si executarea lucrărilor

Subactivitatea: Sub-activitatea 5.2 - Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă:57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	12,445.78	Valoare totală [LEI]	14,810.48
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	12,445.78	Valoare totală eligibilă [LEI]	14,810.48
Valoare TVA [LEI]	2,364.70	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	12,445.78	Contributia proprie eligibilă [LEI]	296.21
TVA eligibil [LEI]	2,364.70	Public [LEI]	14,810.48
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	14,514.27
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli necesare mobilizării Antreprenorului și executării lucrărilor

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 5 - Contractarea si executarea lucrărilor

Subactivitatea: Sub-activitatea 5.2 - Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	14,255.93	Valoare totală [LEI]	14,255.93
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	14,255.93	Valoare totală eligibilă [LEI]	14,255.93
Valoare TVA [LEI]	0.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Eligibil [LEI]	14,255.93	Contributia proprie eligibilă [LEI]	285.12
TVA eligibil [LEI]	0.00	Public [LEI]	14,255.93
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	13,970.81
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli necesare realizării investiției care se regăsesc în Devizul General

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 5 - Contractarea si executarea lucrărilor

Subactivitatea: Sub-activitatea 5.2 - Realizarea lucrărilor

Categorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategorie cheltuială eligibilă: 60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse si neprevăzute

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	152,447.80	Valoare totală [LEI]	181,412.88
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	152,447.80	Valoare totală eligibilă [LEI]	181,412.88
Valoare TVA [LEI]	28,965.08	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	152,447.80	Contributia proprie eligibilă [LEI]	3,628.26
TVA eligibil [LEI]	28,965.08	Public [LEI]	181,412.88
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	177,784.62
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli care pot fi necesare realizării investiției și care se regăsesc în Devizul General

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 6 - Contractarea si prestarea serviciilor de supervizare de șantier

Subactivitatea: Sub-activitatea 6.1 - Contractarea si prestarea serviciilor de supervizare de șantier

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Dirigenție de șantier / Supervizare

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	19,000.00	Valoare totală [LEI]	22,610.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	19,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	22,610.00
Valoare TVA [LEI]	3,610.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	19,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	452.20
TVA eligibil [LEI]	3,610.00	Public [LEI]	22,610.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	22,157.80
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

obligatie legală conform prevederilor legale în domeniul construcțiilor

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 7 - Informare și publicitate

Subactivitatea: Sub-activitatea 7.1 - Informare și publicitate

Categorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Informare si publicitate: Panou temporar = 4000 lei inclusiv TVA, Placa permanenta = 3500 lei inclusiv TVA, Etichete autocolante = 100 buc* 4lei/buc = 400 lei inclusiv TVA

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	6,638.66	Valoare totală [LEI]	7,900.01
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	6,638.66	Valoare totală eligibilă [LEI]	7,900.01
Valoare TVA [LEI]	1,261.35	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	6,638.66	Contributia proprie eligibilă [LEI]	158.01
TVA eligibil [LEI]	1,261.35	Public [LEI]	7,900.01
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	7,742.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		
Ajutor de stat:			

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

obligatie conform MIV

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 7 - Informare și publicitate

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Subactivitatea: Sub-activitatea 7.1 - Informare și publicitate

Categorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorii cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat

Descrierea cheltuielii

Informare și publicitate: Anunt incepere proiect = 2000 lei cu TVA și Anunt finalizare proiect = 2000 lei cu TVA

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	3,361.34	Valoare totală [LEI]	3,999.99
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	3,361.34	Valoare totală eligibilă [LEI]	3,999.99
Valoare TVA [LEI]	638.65	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	3,361.34	Contributia proprie eligibilă [LEI]	80.00
TVA eligibil [LEI]	638.65	Public [LEI]	3,999.99
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	3,919.99
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

obligație conform MIV

Documente justificative

-

Activitatea: Activitatea 8 - Realizarea auditului financiar extern al proiectului

Subactivitatea: Sub-activitatea 8.1 - Realizarea auditului financiar extern al proiectului

Categorie cheltuială eligibilă: 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorii cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Audit financiar

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:	Cheltuială directă	Cantitate:	1 buc
Pret unitar (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală [LEI]	5,950.00
Valoare totală (fără TVA) [LEI]	5,000.00	Valoare totală eligibilă [LEI]	5,950.00
Valoare TVA [LEI]	950.00	Valoare totală neeligibilă [LEI]	0.00
Eligibil [LEI]	5,000.00	Contributia proprie eligibilă [LEI]	119.00
TVA eligibil [LEI]	950.00	Public [LEI]	5,950.00
Neeligibil [LEI]	0.00	Nerambursabil [LEI]	5,831.00
TVA Neeligibil [LEI]	0.00		

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Componenta 1 Lider- MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

Justificarea cheltuielii

confirmarea utilizării fondurilor publice conform prevederilor legale și ale finanțatorului

Documente justificative

-

Componente	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției
1	2,302,945.54	2,302,945.54	2,302,945.54	2,302,945.54	2,256,886.61	0.00	46,058.93	0.00	98.0000
Total proiect	2,302,945.54	2,302,945.54	2,302,945.54	2,302,945.54	2,256,886.61	0.00	46,058.93	0.00	98.0000
MUNICIPIUL PIATRA NEAMT	2,302,945.54	2,302,945.54	2,302,945.54	2,302,945.54	2,256,886.61	0.00	46,058.93	0.00	98.0000
Parteneri	Cheltuieli totale proiect	Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect	Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect	Public	Cheltuieli totale nerambursabile	Cheltuieli totale ajutor de stat	Cheltuieli totale contribuție proprie	Cheltuieli totale neeligibile proiect	Intensitatea intervenției

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,683.00	101,262.54	2,100,000.00	0.00

Buget - Amplasament

Componenta 1

Cod regiune	Regiune	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat
RO21	Nord-Est	Neamț	2,302,945.54 (100.00 %)	0.00 (0.00 %)
Buget eligibil total			2,302,945.54 (100.00 %)	
Total ajutor de stat				0.00 (0.00 %)

Buget - Câmp de intervenție

Componenta 1

Cod	Categorie câmp de intervenție	Buget eligibil
052	Infrastructuri pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari	2,302,945.54 (100.00 %)
Buget eligibil total		2,302,945.54 (100.00 %)

Buget - Formă de finanțare

Componenta 1

Cod	Formă de finanțare	Buget eligibil
01	Grant nerambursabil	2,302,945.54 (100.00 %)
Buget eligibil total		2,302,945.54 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Cod	Tip teritoriu	Buget eligibil
01	Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori)	2,302,945.54 (100.00 %)
Buget eligibil total		2,302,945.54 (100.00 %)

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Cod	Activitate economică	Buget eligibil
19	Educație	2,302,945.54 (100.00 %)
Buget eligibil total		2,302,945.54 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod	Tip obiectiv tematic	Buget eligibil
10	Investiții în educație, calificare și formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții	2,302,945.54 (100.00 %)
Buget eligibil total		2,302,945.54 (100.00 %)

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Cod	Tip mecanism de livrare teritorială	Buget eligibil
02	Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă	2,302,945.54 (100.00 %)
Buget eligibil total		2,302,945.54 (100.00 %)

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect: 29-04-2020

Data încheiere proiect: 31-10-2022

Data încheiere efectivă proiect: 31-10-2022

Nr. cererii	Tipul Cererii	Data estimată de transmitere a Cererii către AM	Valoare eligibilă estimată aferentă cererii [LEI]
CP 1	cerere de plata	29-07-2022	1,530,100.00
CR 4	cerere de rambursare clasica intermediara	28-02-2022	230,000.00
CR 5	cerere de rambursare clasica intermediara	31-05-2022	370,000.00
CR 6 af. CP1	cerere de rambursare cererii de plata	31-08-2022	1,530,100.00
CR 7	cerere de rambursare clasica intermediara	28-10-2022	63,814.88
CR1	cerere de rambursare clasica intermediara	26-06-2020	32,783.00
CR2	cerere de rambursare clasica intermediara	31-05-2021	41,747.66
CR3	cerere de rambursare clasica finala	30-11-2021	34,500.00

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Introducere

Catre: MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

În atenția: Domnului Primar Carabelea Andrei

Proiect: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6", cod SMIS 126424

Tel/fax: 0233218991 / 0233215374

Adesa email: vlad.moscalu@primariapn.ro

Nr. 36607/OI/29.09.2021

Stimate Domnule Primar,

Referitor la proiectul "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6", cod SMIS 126424, ca urmare a analizei propunerii, înregistrata la OI cu nr. 35924/OI/24.09.2021 privind modificarea prin MySMIS a Cererii de finanțare, anexa la Contractul de finanțare nr. 5350/29.04.2020, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

1. Actualizati Sectiunea "Resurse umane implicate" din Cererea de finanțare, în concordanta cu modificarea solicitata;
2. Încarcati în sectiunea "Solicitant" toate documentele privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului: dispozitie/decizie de numire, însoțita de CV și Fisa de post semnată. Vă rugăm să precizați dacă adresa de email olimpia.adam@primariapn.ro din cadrul datelor de identificare a beneficiarului din Cererea de finanțare mai este de actualitate. În caz contrar, vă rugăm să efectuați modificările care se impun.

Termenul de raspuns este 30-09-2021.

Concluzie cerere de clarificări

Având în vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să aveți în vedere prevederile din "Instrucțiune semnătură digitală", postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secțiunea MySMIS 2014 – MANUALE.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe documentele transmise.

Persoana de contact din partea OI ADR Nord-Est este Fira Busuioc, e-mail: fira.busuioc@adrnordest.ro Telefon: 0745159522.

Cu stima,

Aprobat,
Cristian Gheorghe Zama
Director Directia Organism Intermediar POR

Avizat,
Mihaela Stan
Sef Serviciu

Verificat,
Georgeta-Liliana Strungariu
Sef Birou Gestionare Contracte

Intocmit,
Fira Busuioc
Ofiter de monitorizare

Răspuns introducere

Ca răspuns la Solicitarea de clarificare 26 (Primăria Municipiului Piatra Neamț nr. 30956/29.09.2021 // OI POR nr. 36607/OI/29.09.2021), vă comunicăm următoarele:

Clarificarea 1 – Actualizati Sectiunea "Resurse umane implicate" din Cererea de finantare, in concordanta cu modificarea solicitata.
Răspuns clarificarea 1 - Am actualizat Sectiunea "Resurse umane implicate" din Cererea de finantare.

Clarificarea 2 - Incarcati in sectiunea "Solicitant" toate documentele privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului: dispozitie/decizie de numire, insotita de CV si Fisa de post semnata. Va rugam sa precizati daca adresa de email olimpia.adam@primariapn.ro din cadrul datelor de identificare a beneficiarului din Cererea de finantare mai este de actualitate.
In caz contrar, va rugam sa efectuati modificarile care se impun.

Răspuns clarificarea 2 – Am încărcat în secțiunea "Solicitant" documentele privind modificarea componentei echipei de implementare a proiectului: Dispozitia Primarului nr. 1713/02.09.2021 de numire, insotita de CV-ul si Fisa de post a noului Responsabil Tehnic, Daniela Escu.
Am modificat datele de identificare din Cererea de finantare.

Răspuns concluzie

Am transmis raspunsuri si documente la toate clarificarile solicitate..

Documente încărcate

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
4. Lista de echipamente, lucrari, servicii_Gradinita nr. 6_CAE_semnat.pdf 2CE4FDDEA9FD7ACBA5CB526D5C572CC31AF49BB67E301846D0DE89C557715521	20/02/2019	CAE 1 R 4 Lista de echipamente, lucrari, servicii_Gradinita nr. 6
5.a) Calculul gradului de indatorare_2017_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/02/2019	CAE 1 R 5a Calculul gradului de indatorare_2017
5.b) Situatii venituri pentru investitii_2017_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/02/2019	CAE 1 R5b Situatii venituri pentru investitii_2017

Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
7. Plan de situatie marcat_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/02/2019	CAE 1 R7 Plan de situatie marcat
9. Prezentare completa GRADINITA 6_semnat.pdf 12E56790AF1637608E9248F456B388F9892B14D7976C3FF0F7AA02C949736233	20/02/2019	CAE 1 R9 Prezentare completa GRADINITA 6_
10. PV Receptie DALI_Gradinita nr. 6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/02/2019	CAE 1 R10 PV Receptie DALI_Gradinita nr. 6
9. HCL 372-2018_Gradinita nr. 6.pdf_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/02/2019	CAE 1 R9 HCL 372-2018_Gradinita nr. 6
Raspuns SCAE 1_126424-Gradinita 6_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	20/02/2019	Raspuns SCAE 1_126424-Gradinita 6
2. Lista de echipamente, mijloace de transport, lucrari sau servicii_SCAE 2-SEMNAT.pdf 74D5DB2889BDEDBA36A0E6636E07712ABEC83F294E1DB7DECC142D5E0260A57E	04/03/2019	Lista de echipamente, mijloace de transport, lucrri sau servicii_SCAE 2
1.1 HCL 43 si ANEXA 3-Descrierea sumara-SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/03/2019	HCL 43 si ANEXA 3-Descrierea sumara
1.2 HCL 300-24.10.2018-SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/03/2019	HCL 300-24.10.2018
1.3 HCL 300-ANEXA 1 APROBARE DALI_SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/03/2019	HCL 300-ANEXA 1 APROBARE DALI
1.4. HCL 300-ANEXA 2 APROBARE INDIC.TEHNICO-ECONOMICI-SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/03/2019	HCL 300-ANEXA 2 APROBARE INDIC.TEHNICO-ECONOMICI
3. Nota Standarde de cost si oferte SEMNAT.pdf 74A591C730D59955782F2CCE54A4A37C1E94B67197409B3FD91565669037DBF4	04/03/2019	Nota Standarde de cost si oferte
SCAE 2_Raspuns Primar-126424-SEMNAT.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	04/03/2019	SCAE 2_Raspuns Primar-126424
Tabel centralizator evaluare subcriteriu 2.1.2_semnat.pdf A96CA937505D4AF4EA387828F974BD520F24950B63F7FD3B6D7ACFC49BAE4BCC	13/05/2019	Tabel centralizator evaluare subcriteriu 2.1.2
BILANT cu viza Trezorerie 31.12.2017_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/05/2019	BILANT cu viza Trezorerie 31.12.2017
Raspuns primar ETF Gradinita 6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/05/2019	Raspuns primar ETF Gradinita 6
Referat vericator Studiu GEO- Gradinita nr.6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/05/2019	Referat vericator Studiu GEO- Gradinita nr.6
DALI pag.45-Gradinita nr.6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/05/2019	DALI pag.45-Gradinita nr.6
AVIZ ISC NEAMT-Gradinita nr.6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/05/2019	AVIZ ISC NEAMT-Gradinita nr.6
AVIZ ISJ NEAMT-Gradinita nr.6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/05/2019	AVIZ ISJ NEAMT-Gradinita nr.6
BILANT cu viza Trezoreriei 31.12.2016_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/05/2019	BILANT cu viza Trezoreriei 31.12.2016
Raspuns ANAF Grad indatorare_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/05/2019	Raspuns ANAF Grad indatorare
Contul de rezultat patrimonial centralizat la 31.12.2016_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/05/2019	Contul de rezultat patrimonial centralizat la 31.12.2016
Indicatori de executie bugetara anuali TRIM 3 2016_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/05/2019	Indicatori de execeuie bugetar anuali TRIM 3 2016



Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Contul de executie al bugetului local la 31.12.2016-Venituri_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/05/2019	Contul de executie al bugetului local la 31.12.2016-Venituri
Indicatori de executie bugetara anuali TRIM 1 2016_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/05/2019	Indicatori de execuie bugetar anuali TRIM 1 2016
Indicatori de executie bugetara anuali TRIM 2 2016_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/05/2019	Indicatori de execuie bugetar anuali TRIM 2 2016
Indicatori de executie bugetara anuali TRIM 4 2016_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/05/2019	Indicatori de execuie bugetar anuali TRIM 4 2016
Adresa 12326 din 07.05.2019-TECHMEDIA_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/05/2019	Adresa 12326 din 07.05.2019-TECHMEDIA
Declaratie corespondenta CF cu FP-Gradinita nr.6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/05/2019	Declaratie corespondenta CF cu FP-Gradinita nr. 6
AA BRANTNER Scoala nr.3-pentru Gradinita 6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/05/2019	AA BRANTNER Scoala nr.3-pentru Gradinita 6
Strategie monitorizare implementare si post implementare Gradinita PP 6_semnat.pdf D1B097C848996E9956FA099640D48AFBFA49AF177E085FBFFC0D313 BB1547107	13/05/2019	Strategie monitorizare implementare si post implementare Gradinita PP 6
Referat verificator 167- Gradinita 6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/05/2019	Referat verificator 167- Gradinita 6
DALI Gradinita 6 parte scrisa cu viza verificator_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/05/2019	DALI Gradinita 6 parte scrisa cu viza verificator
DALI Gradinita 6 parte desenata cu viza ET si verificator A1-A10_semnat .pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/05/2019	DALI Gradinita 6 parte desenata cu viza ET si verificator A1-A10
R1_Declaratie nedeductibilitate TVA Gradinita nr 6_12.06.2019.pdf B9C3056A31E996E9C0CBBF935341E119E48B62EAF4FEEA502FA313 4396F24F72	13/06/2019	R1_Declaratie nedeductibilitate TVA Gradinita nr 6_12.06.2019
R8_Formular nr.98_Gradinita nr. 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/06/2019	R8_Formular nr.98_Gradinita nr. 6
R8_Anexa nr.4_Gradinita nr. 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/06/2019	R8_Anexa nr.4_Gradinita nr. 6
126424_Adresa Raspuns_SCPR 1_Gradinita nr.6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/06/2019	126424_Adresa Raspuns_SCPR 1_Gradinita nr.6
R7_CU nr.454-12.06.2019_corectare CU 286-24.04.2018_Gradinita 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/06/2019	R7_CU nr.454-12.06.2019_corectare CU 286-24.04.2018_Gradinita 6
R3_Deschidere cont prefinantare.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/06/2019	R3_Deschidere cont prefinantare
R5_Formular cod 23_Gradinita nr. 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/06/2019	R5_Formular cod 23_Gradinita nr. 6
R6_Formular nr.1_Gradinita nr. 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/06/2019	R6_Formular nr.1_Gradinita nr. 6
R2_PV NR.816-2018 GRADINITA NR.6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	13/06/2019	R2_PV NR.816-2018 GRADINITA NR.6
126424-Gradinita 6_Raspuns SCPR 2_semnat.pdf E1E65E3F8D5C462BC30285A0C44644DEFF975DA66C4D6837313B6 6927ABE3FC	18/06/2019	126424-Gradinita 6_Raspuns SCPR 2
Formular nr.1_Gradinita nr. 6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/06/2019	Formular nr.1_Gradinita nr. 6
Formular cod 23_Gradinita nr. 6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855	18/06/2019	Formular cod 23_Gradinita nr. 6



Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Formular cod 98_Gradinita nr. 6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	18/06/2019	Formular cod 98_Gradinita nr. 6
1. HCL aprobare proiect_Gradinita nr.6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/07/2019	1. HCL aprobare proiect_Gradinita nr.6
2. Formular cod 23_Gradinita nr.6_17.07.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/07/2019	2. Formular cod 23_Gradinita nr.6_17.07.2019
3.a. Formular nr.1_Gradinita nr.6_17.07.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/07/2019	3.a. Formular nr.1_Gradinita nr.6_17.07.2019
3.b. Formular 98_Gradinita nr.6_17.07.2019.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/07/2019	3.b. Formular 98_Gradinita nr.6_17.07.2019
4. Declaratie angajament_Gradinita nr.6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/07/2019	4. Declaratie angajament_Gradinita nr.6
5. Declaratie realizare modificari proces evaluare_Gradinita nr.6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/07/2019	5. Declaraie realizare modificri proces evaluare_Gradinita nr.6
126424_Raspuns SCPR 3_Gradinita nr.6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/07/2019	126424_Raspuns SCPR 3_Gradinita nr.6
R4_Declaratie nedeductibilitate TVA Gradinita nr 6_09.01.2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/01/2020	R4_Declaratie nedeductibilitate TVA Gradinita nr 6_09.01.2020
R1_ANEXA 4_Grafic prefinantare-rambursare_126424_09.01.2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/01/2020	R1_ANEXA 4_Grafic prefinantare-rambursare_126424_09.01.2020
R2_Formular F23_126424_09.01.2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/01/2020	R2_Formular F23_126424_09.01.2020
R3_Formular 1_Fisa proiect_126424_09.01.2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/01/2020	R3_Formular 1_Fisa proiect_126424_09.01.2020
R3_Formular F98_126424_09.01.2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/01/2020	R3_Formular F98_126424_09.01.2020
Esalonare debite MLPDA_iun 2019-ian 2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/01/2020	Esalonare debite MLPDA_iun 2019-ian 2020
126424_Raspuns SCPR 4_Gradinita nr.6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/01/2020	126424_Raspuns SCPR 4_Gradinita nr.6
Plata dobanzi MLPDA.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/01/2020	Plata dobanzi MLPDA
126424_Raspuns SCPR 5_Gradinita nr.6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/01/2020	126424_Raspuns SCPR 5_Gradinita nr.6
Formular 1_Fisa proiect_Gradinita 6_16.01.2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/01/2020	Formular 1_Fisa proiect_Gradinita 6_16.01.2020
Formular F23_Gradinita 6_16.01.2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/01/2020	Formular F23_Gradinita 6_16.01.2020
Formular F98_Gradinita 6_16.01.2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	17/01/2020	Formular F98_Gradinita 6_16.01.2020
126424_Raspuns SCPR 6_Gradinita nr.6_semnat.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	22/01/2020	126424_Raspuns SCPR 6_Gradinita nr.6
126424_Raspuns SCPR 7_Gradinita nr.6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/01/2020	126424_Raspuns SCPR 7_Gradinita nr.6
Formular F23_Gradinita 6_29.01.2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/01/2020	Formular F23_Gradinita 6_29.01.2020



Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Formular 1_Fisa proiect_Gradinita 6_29.01.2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/01/2020	Formular 1_Fisa proiect_Gradinita 6_29.01.2020
HCL nr. 43-30.01.2020_Aprobare proiect.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/01/2020	HCL nr. 43-30.01.2020_Aprobare proiect
Declaratie angajament_Gradinita nr.6_29.01.2020.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/01/2020	Declaraie angajament_Gradinita nr.6_29.01.2020
Dispozitie Gradinita nr.817-28.04.2020, Fise de post si CV-uri_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/05/2020	Dispozitie Gradinita nr.817-28.04.2020, Fise de post si CV-uri
126424_Raspuns Clarif 11_Gradinita nr.6_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/05/2020	Raspuns Clarif 11_Gradinita nr.6
Anexa 4_Gradinita nr.6_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	13/05/2020	Anexa 4_Gradinita nr.6
126424_Raspuns Clarif 12_Gradinita nr 6_S.pdf DB7D5D953B7042E652D7CFAE85F2E289CA9002937919823D43D64F565CFF4E7B	18/05/2020	126424_Raspuns Clarif 12_Gradinita nr. 6
126424_Raspuns Clarif 13_Gradinita nr.6_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/05/2020	126424_Raspuns Clarif 13_Gradinita nr.6
Fisa post Manager proiect_Cristina Iorga_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	26/05/2020	Fisa post Manager proiect_Cristina Iorga
Fisa Post_Responsabil Publicitate_Irina Stoicovici_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	Fisa Post_Responsabil Publicitate_Irina StoicoviciFisa Post_Responsabil Publicitate_Irina Stoicovici
Fisa Post_Responsabil tehnic_Florin Balutescu_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	Fisa Post_Responsabil tehnic_Florin Balutescu
Fisa Post_Responsabil inregistrari contabile_Irina Postolica_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	Fisa Post_Responsabil inregistrari contabile_Irina Postolica
Fisa Post_Responsabil Financiar_Sinziana Surdu_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	Fisa Post_Responsabil Financiar_Sînziana Surdu
126424_Raspuns Clarif 14_Gradinita nr.6_S.pdf 4ADD237DA0DF0D958AAC8125717D86FAA9FE10D776E2B9B7492C0DE7DFF7C19A	29/05/2020	126424_Raspuns Clarif 14_Gradinita nr.6
Fisa Post_Asistent Manager_Liliana Gherasim_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	29/05/2020	Fisa Post_Asistent Manager_Liliana Gherasim
Raspuns clarificare 15_126424_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/12/2020	Raspuns clarificare 15
Anexa 4_126424_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	08/12/2020	Anexa 4_126424
Raspuns clarificare 16_126424_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	14/12/2020	Raspuns clarificare 16_126424
126424_Raspuns Clarificare 17_Gradinita 6_S.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	15/12/2020	126424_Raspuns Clarificare 17_Gradinita 6
126424_Raspuns Clarificare 18_Gradinita 6_S.pdf F491AC00F38A8FB40D5A0F2DA44C0F9FFE05AEFAB0CCA61B86B2CB1A1EB5D54A	21/12/2020	126424_Raspuns Clarificare 18_Gradinita 6
Declaratia de eligibilitate_17.12.2020_S.pdf 907841B7A10C8B408CECD68FDC90FC5FF0B7D5C7D9E52C90849819BE8C9D96A4	21/12/2020	Declaratia de eligibilitate
126424_Raspuns Clarificare 19_Gradinita 6.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/05/2021	126424_Raspuns Clarificare 19
CV Alina_Mihaela_Cojocaru_responsabil tehnic PR 126424.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/05/2021	CV Alina_Mihaela_Cojocaru_responsabil tehnic PR 126424



Fișier	Data încărcare fișier	Descriere
Fisa postului_Alina_Mihaela_Cojocaru- RT PR 126424.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/05/2021	Fisa postului_Alina_Mihaela_Cojocaru- RT PR 126424
DP 679-16.04.2021-Alina Cojocaru.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	19/05/2021	DP 679-16.04.2021-Alina Cojocaru
126424_Raspuns Clarificare 21_Gradinita 6_s.pdf BC8F12E0DE04C0BBDEA783380151C3735DCF152258C3A52C6C5035AD47980A35	02/07/2021	126424_Raspuns Clarificare 21_Gradinita 6
Anexa 4 Gradinita 6_s.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	02/07/2021	Anexa 4 Gradinita 6
Notificare Act Aditonal SMIS 126424_07.07.2021_S.pdf 2DEA23FA5C94752133AC5D3DED8F399444B99AC47C36389A49940FCB34E7B507	07/07/2021	Notificare Act Aditonal SMIS 126424
Memoriu justificativ Act Aditonal SMIS 126424_07.07.2021_S.pdf 30516D1223E89C15F4E28541E59F9164C243DA36F340BA2280AB7967DD25DBA4	07/07/2021	Memoriu justificativ Act Aditonal SMIS 126424
126424_Raspuns Clarificare 22_Gradinita 6_S.pdf 5C4347FBC81AA6B8BE92BFD35D7E6B8F1CC4EBE1D2132B613CA71FF5F7F21CDD	07/07/2021	126424_Raspuns Clarificare 22
SMIS 126424-Memoriu justificativ Act Aditonal _9.07.2021-S.pdf FF53E6C57E1ED9BBC948880CBFEBCE8725A33CA25DDBE44E51E79A06641F4507	09/07/2021	SMIS 126424-Memoriu justificativ Act Aditonal
126424_Raspuns Clarificare 23_Gradinita 6_S.pdf 04DEE36F882DC29A0FC6FDEB576799B7EED8AEC53D8622F06D893431C8BD9250	09/07/2021	126424_Raspuns Clarificare 23_Gradinita 6
126424_Raspuns Clarificare 24_Gradinita 6_S.pdf 417E410D2E57FB6EDDB19D190F8E6AB127DDB18BC1B289DF8126CDA6BAD0EC3	13/07/2021	126424_Raspuns Clarificare 24_Gradinita 6
Memoriu justificativ Act Aditonal SMIS 126424_13.07.2021-S.pdf A860803559842B2AAFCA6E17E6EA8B6D938EE5E02489BC01E6BE5408C9D468A9	13/07/2021	Memoriu justificativ Act Aditonal SMIS 126424- 13.07.2021
1. Memoriu justificativ Act Aditonal SMIS 126424_13.07.2021_S.pdf 26D69429A56BFCEFB2C689310712F57D2D135D95C08C70F291933786A36DD53C	13/07/2021	1. Memoriu justificativ Act Aditonal SMIS 126424_13.07.2021
126424_Raspuns Clarificare 25_Gradinita 6_s.pdf 7CCC1F716C75397942B998DB2E657D91D3FF1A6CBE1ADEF64798FA772832769	13/07/2021	126424_Raspuns Clarificare 25_Gradinita 6
126424_Raspuns Clarificare 26_Gradinita 6_P.pdf 8E9FE92D85F707F09F1F54A7BDF6373E109EAF23B046C2F4854A83B82D5391E3	30/09/2021	126424_Raspuns Clarificare 26_Gradinita 6
CV Daniela ESCU-126424.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/09/2021	CV Daniela ESCU-126424
Dispozitie SMIS 126424-02.09.2021.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/09/2021	Dispozitie SMIS 126424-02.09.2021
Fisa postului RT ESCU DANIELA 126424.pdf E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855	30/09/2021	Fisa postului RT ESCU DANIELA 126424

CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul, ANDREI CARABELEA, CNP 1830528270017, posesor al CI seria NZ, nr. 066022, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit ANDREI CARABELEA.

Data

30/09/2021 09:18:12